

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO Nº 13
PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063973

Item	INSPECTORES MES TALLER PROPIAS		Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
	Pedido N°									ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Fanser							3,00	1,67%			\$ 20.790,87	\$ -	\$ 20.790,87	
	Juan Naverrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-01-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CHI-32-01-17	Marvitech							3,00	1,67%			\$ 20.790,87	\$ -	\$ 20.790,87	
TTP240	Fabio Ferlat	NEC-21-01-17	Worcester-Valbol							1,25	0,69%			\$ 8.662,86	\$ -	\$ 8.662,86	
TTP 248	Aquino, Carlos	NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora							1,00	0,56%			\$ 6.930,29	\$ -	\$ 6.930,29	
TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol							0,50	0,28%			\$ 3.465,15	\$ -	\$ 3.465,15	
TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini / Berbergi, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F							10,50	5,83%			\$ 72.768,05	\$ -	\$ 72.768,05	
TTP 255	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Tien / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17	Tenaris							54,00	30,00%			\$ 374.235,66	\$ -	\$ 374.235,66	
TTP 257	Fabio Ferlat	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tubtler							70,00	38,89%			\$ 485.120,30	\$ -	\$ 485.120,30	
TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave							1,50	0,83%			\$ 10.395,44	\$ -	\$ 10.395,44	
TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol							3,75	2,08%			\$ 25.988,59	\$ -	\$ 25.988,59	
TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastrorandri	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F							43,00	23,89%			\$ 298.002,47	\$ -	\$ 298.002,47	
TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esferomatic S.A.							10,50	5,83%			\$ 72.768,05	\$ -	\$ 72.768,05	
TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.							2,00	1,11%			\$ 13.860,58	\$ -	\$ 13.860,58	
TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.							4,00	2,22%			\$ 27.721,16	\$ -	\$ 27.721,16	
TTP 272	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.							3,58	1,99%			\$ 24.810,44	\$ -	\$ 24.810,44	
TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.							35,50	19,72%			\$ 246.025,30	\$ -	\$ 246.025,30	
TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.							6,00	3,33%			\$ -	\$ -	\$ -	
TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-08-01-18	INDAVE S.A.							4,00	2,22%			\$ -	\$ -	\$ -	
TTP 279	Ariel Coman / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.							4,25	2,36%			\$ 29.453,73	\$ -	\$ 29.453,73	
TTP280	Gerardo Sariano	SRO-08-01-18	MEIP Ingenieria S.R.L.							9,00	5,00%			\$ 62.372,61	\$ -	\$ 62.372,61	
TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CIMA S.A.							18,00	10,00%			\$ 124.745,22	\$ -	\$ 124.745,22	

HUYO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR

TUV Rheinland Argentina S.A.
Cable: Pablo Cereghy
Asesorar

TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla
TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Aike S.A.
TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gevez S.R.L.
TTP285	Emiliano Moroni / Martín Cassedy / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESFEROMAT S.A.
TTP286	Patricio Despedes	SRO-20-01-17	TUBHIER
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.
TTP288	Patricio Despedes	SRO-08-01-18	Taval S.A.
TTP289	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	LPL-02-03-18	Torneo Americana S.A.
TTP290	Patricio Despedes	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.
TTP291	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarica	OLA-06-01-18	Nollmann S.A.
TTP292	Julio Morales / Fabian Gomez / Gerardo Serrano / Luciano Bernier	BBL-02-02-18	Taval S.A.
TTP293	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA
TTP294	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP295	Julio Morales / Martín Cassedy / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.
TTP296	Julio Morales / Martín Cassedy / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	BBL-02-02-18; CHI-02-01-18; LPL-02-02-18; MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP297	Julio Morales / Martín Cassedy / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.
TTP298	Julio Morales / Martín Cassedy / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.
TTP299	Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.
TTP300	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	SRO-08-01-18	Komalla
TTP301	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18, MPL-02-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.
TTP302	Fabio Ferlat / Leandro Gomez / Luciano Bernier	MPL-02-01-18	BAHISA S.R.L.
TTP303	Julio Morales	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP304	Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni		

19,00	10,56%				19,00	10,56%	\$	131.675,51	\$	-	\$	131.675,51
35,00	19,44%				35,00	19,44%	\$	242.560,15	\$	-	\$	242.560,15
9,00	5,00%				9,00	5,00%	\$	62.372,61	\$	-	\$	62.372,61
3,50	1,94%				3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	-	\$	24.256,02
15,00	8,33%				15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	-	\$	103.954,35
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
2,50	1,39%				2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	-	\$	17.325,73
2,75	1,53%				2,75	1,53%	\$	19.056,30	\$	-	\$	19.056,30
19,00	10,56%				19,00	10,56%	\$	131.675,51	\$	-	\$	131.675,51
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
6,50	3,61%				6,50	3,61%	\$	45.046,89	\$	-	\$	45.046,89
1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
5,50	3,06%				5,50	3,06%	\$	38.115,60	\$	-	\$	38.115,60
7,83	4,35%				7,83	4,35%	\$	54.264,17	\$	-	\$	54.264,17
1,50	0,83%				1,50	0,83%	\$	10.395,44	\$	-	\$	10.395,44
15,00	8,33%				15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	-	\$	103.954,35
4,00	2,22%				4,00	2,22%	\$	27.721,16	\$	-	\$	27.721,16
11,00	6,11%				11,00	6,11%	\$	76.233,19	\$	-	\$	76.233,19
8,50	4,72%				8,50	4,72%	\$	58.907,47	\$	-	\$	58.907,47
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58

Ing. Eduardo M. Milano
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

HUGO CAYSSIALS
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

TTP305	Pablo Ferlat	OLA-06-01-18, LOB-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL-06-01-18, LPL-06-02-18, MPL-06-01-18	Lanin Corrosiones
TTP306	Eduardo Scherer / Carlos Manscotti	CHI-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP308	Pablo Ferlat	LPL-02-04-18	TECNARK SA
TTP309	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	BBL-02-01-18	TYC S.A.
TTP310	Eduardo Scherer / Luciano Belmar / Gustavo Chocron / Julio Morales	BBL-02-02-18	Consorcio: AESA Construcciones y Servicios S.A.
TTP311	Humberto Manzano	BBL-02-01-18	VALVTRONIC S.A.
TTP312	Humberto Manzano	NEC-09-01-18	VALVTRONIC S.A.
TTP314	Eduardo Scherer / Julio Morales / Nicolas	MPL-02-01-18	ESFEROMATIC S.A.
TTP315	Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	AUTOQUEM
TTP316	Morales / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni / Eduardo Scherer / Fabian Gomez / Juan Kalksma	LPL-02-02-18, CHI-02-01-18	EKA TECNICA S.A.
TTP317	Luciano Belmar	MPL-09-01-18, MPL-02-01-18, CHI-02-01-18, BBL-02-01-18, BBL-02-02-18	EKA TECNICA S.A.
TTP318	Luciano Belmar / Gerardo Serrano / Pablo Ferlat / Eduardo Scherer / Juan Kalksma / Nicolas Marchionni	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, OLA-06-01-18, BBL-06-01-18, SRO-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL-06-02-18	BMI Austral S.R.L.
TTP319	Eduardo Scherer	LPL-02-04-18	MIRELA S.A.
TTP321	Nicolas Marchionni / Gerardo Serrano	LPL-02-03-18	AUTOQUEM
TTP322	Pablo Andres Morales	SRO-20-01-17	Ingeniería SIMA S.A.
TTP325	Belmar / Hector Vercos / Ponciano Poves / Juan Pablo Sallas	BBL-02-04-18, OLA-02-02-18	Manvitech
TTP326	Horacio Salgado	BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18	Prema Cia del Sur
TTP327	Leonardo Gomez / Alfredo Sabatini	LPL-02-02-18	Galvez S.R.L.
TTP328	Luciano Belmar / Gerardo Serrano	MPL-06-01-18, NEC-06-01-18, OLA-06-01-18, LPL-06-02-18	Lanin Corrosiones
TTP332	Pablo Andres Morales	SRO-20-01-17	Ingeniería SIMA S.A.
TTP333	Eduardo Scherer	BBL-MPL-21-09-18	Formar S.A.
TTP334	Joan Rivero / Julio Morales / Juan Kalksma / Maximiliano Britos	TAN-50-01-18	M ROYO S A C I I F Y F

1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
1,25	0,69%				1,25	0,69%	\$	8.662,86	\$	-	\$	8.662,86
1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
10,50	5,83%				10,50	5,83%	\$	72.768,05	\$	-	\$	72.768,05
9,50	5,28%				9,50	5,28%	\$	65.837,76	\$	-	\$	65.837,76
2,50	1,39%				2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	-	\$	17.325,73
5,50	3,06%				5,50	3,06%	\$	38.116,60	\$	20.790,87	\$	58.907,47
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
0,25	0,14%				0,25	0,14%	\$	1.732,57	\$	-	\$	1.732,57
7,75	4,31%				7,75	4,31%	\$	53.709,75	\$	-	\$	53.709,75
1,25	0,69%				1,25	0,69%	\$	8.662,86	\$	-	\$	8.662,86
3,50	1,94%				3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	10.395,44	\$	34.651,45
1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
1,50	0,83%				1,50	0,83%	\$	10.395,44	\$	-	\$	10.395,44
7,00	3,89%				7,00	3,89%	\$	48.512,03	\$	-	\$	48.512,03
14,50	8,06%				14,50	8,06%	\$	100.489,21	\$	10.395,44	\$	110.884,64
15,00	8,33%				15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	13.860,58	\$	117.814,93
3,50	1,94%				3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	-	\$	24.256,02
3,50	1,94%				3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	-	\$	24.256,02
4,00	2,22%				4,00	2,22%	\$	27.721,16	\$	-	\$	27.721,16
0,50	0,28%				0,50	0,28%	\$	3.465,15	\$	-	\$	3.465,15
2,50	1,39%				2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	69.302,90	\$	86.628,63

ING. EDUARDO M. MILLAN
GERENCIA TECNICA DE OBRAS
DE GAS DE CAMUZZI GAS PAMPEANA

HUGO CAYSSIAIS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

TTP335	Eduardo Scherer / Sergio Molinaro / Juan Kalksma	CHI-02-01-18	Komalia
TTP336	Humberto Manzano	TAN-50-01-18	VALYTRONIC S.A
TTP337	Maximiliano Britos	GNC-04-18	Targa SRL
TTP338	Juan Kalksma	TAN-50-01-18	Vaimex S.A.
TTP339	Cristian Agüero / Juan Kalksma	TERCEROS	Nollmann S.A
TTP340	Juan Pablo Salas	NEC-09-01-18	Vakkua
TTP341	Alfredo Sabatini	MPL-22-01-18	PEITEL SA

4.00	2.22%	1.00	0.56%	5.00	2.78%	\$	27.721,16	\$	6.930,29	\$	34.651,45
0.50	0.28%	0.50	0.28%	1.00	0.56%	\$	3.465,15	\$	3.465,15	\$	6.930,29
		1.00	0.56%	1.00	0.56%	\$	-	\$	6.930,29	\$	6.930,29
		1.00	0.56%	1.00	0.56%	\$	-	\$	6.930,29	\$	6.930,29
		2.00	1.11%	2.00	1.11%	\$	-	\$	13.860,58	\$	13.860,58
		2.00	1.11%	2.00	1.11%	\$	-	\$	13.860,58	\$	13.860,58
		1.00	0.56%	1.00	0.56%	\$	-	\$	6.930,29	\$	6.930,29
						\$	-	\$	-	\$	-
566,41	314,67%	26,50	14,72%	592,91	329,39%	\$	3.856.082,66	\$	183.652,69	\$	4.039.735,34

SUBTOTAL INSPECTORES TALLER

TOTAL PROPIAS:	\$ 3.856.082,66	\$ 183.652,69	\$ 4.039.735,34
	231,84%	14,72%	323,84%

162.861,82

[Signature]
Ing. EDUARDO M. MILANO
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

[Signature]
HUGO CAYSSIALS
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

[Signature]
Camuzzi Argentina S.A.
 Cdo. Pablo Genachy
 Apodado

[Signature]
Ing. ALEJANDRO LORENZO
 GERENTE TECNICO
 CAMUZZI GAS PAMPEANA

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS										MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO			
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalización Integral S.R.L.						3,50	5,83%	3,50	5,83%	\$ 24.256,02	\$	\$	\$ 24.256,02
	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.930,29	\$	\$	\$ 6.930,29
	TTP 278	Pablo Ferlat / Ariel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.						1,50	2,50%	1,50	2,50%	\$ 10.395,44	\$	\$	\$ 10.395,44
	TTP 292	Gerardo Serrano / Martin Casserly / Fabian Gomez	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.						2,50	4,17%	2,50	4,17%	\$ 17.325,73	\$	\$	\$ 17.325,73
	TTP 288	Horacio Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.930,29	\$	\$	\$ 6.930,29
	TTP 307	Eduardo Scherer	TERCEROS	Valvulas Worcester de Arg. S.A.						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.930,29	\$	\$	\$ 6.930,29
	TTP 313	Leandro Gomez / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.		60,00	\$ 6.930,29	\$ 415.817,40		2,25	3,75%	2,25	3,75%	\$ 15.593,15	\$	\$	\$ 15.593,15
	TTP 320	Oswaldo Chapela / Luciano Belmar	TERCEROS	Esteromatic S.A.						2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 13.860,58	\$	\$	\$ 13.860,58
	TTP 329	Nicolas Marchionni	TERCEROS	Gora						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.930,29	\$	\$	\$ 6.930,29
	TTP 330	Barahona / Hector Vercesi / Federico Kudler	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.						13,00	21,67%	22,00	36,67%	\$ 90.093,77	\$	\$	\$ 152.486,38
	TTP 331	Luciano Belmar / Eduardo Scherer / Cristian Aguiro	TERCEROS	S. Integral SRL						1,00	1,67%	1,50	2,50%	\$ 6.930,29	\$	\$	\$ 10.395,44
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER										29,75	49,58%	39,25	63,19%	\$ 206.176,13	\$	\$ 65.837,76	\$ 272.013,88

TOTAL TERCEROS:	\$ 206.176,13	\$ 65.837,76	\$ 272.013,88
	49,58%	15,83%	65,42%

TOTAL CONTRATO:	\$ 1.663.269,60
-----------------	-----------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 4.062.258,79	\$ 249.490,44	\$ 4.311.749,23
AVANCE DEL CONTRATO	244,23%	15,00%	259,23%

Ing. Rhainand Argentina S.A.
Cdo. Pablo Geraghty
Aprobado


FIRMA PROVEEDOR

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMA APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Item	INSPECTORES MES				Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO				
	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra					RTI / Propia	Obra	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%			
LPL	TP0720	Miguel Saca	LPL-01-01-18	PROPIA						150.00	3.40%			\$	841.331.00	\$	841.331.00
MPL-BBL-SRO-OLA	TP102	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEA-32-01-17; PEA-32-01-17	PROPIA						150.00	3.80%			\$	712.580.00	\$	712.580.00
MPL	TP103	Enrique Rodas / Tley	MPL-21-01-17	RTI						80.00	1.55%			\$	285.038.00	\$	285.038.00
LPL-MPL	TP104	Nicolas Dominguez	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI						105.00	2.71%			\$	488.813.00	\$	488.813.00
BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Lizardo Potes	BBL-38-01-17; PIG-38-01-17; OLA-38-01-17; PEA-38-01-17; SRO-38-01-17	PROPIA						58.00	1.50%			\$	275.534.80	\$	275.534.80
MPL-OLA	TP106	Berlitz / Navamte	MPL-08-01-17; OLA-08-01-17	RTI						85.00	1.88%			\$	308.788.00	\$	308.788.00
BBL	TP107	Ponciano Potes	BBL-02-01-17	RTI						24.00	0.62%			\$	114.014.40	\$	114.014.40
LPL	TP108	Rafael Gomez / Macdonald Tomas	LPL-08-01-17	RTI						83.00	2.14%			\$	394.298.80	\$	394.298.80
LPL-OLA-BBL	TP109	Magallano Noura	LOB-02-01-17; PEA-02-01-17; PIG-02-01-17	RTI						117.00	3.02%			\$	555.820.20	\$	555.820.20
BBL-SRO	TP110	Marcelo Navamte	BBL-08-01-17; SRO-08-01-17	RTI						60.00	1.35%			\$	285.038.00	\$	285.038.00
MPL	TP111	Marin Casady	NEC-91-01-17	RTI						171.00	4.42%			\$	812.352.80	\$	812.352.80
LPL	TP112	Rocha Horado	LOB-31-01-18	RTI						45.00	1.18%			\$	213.777.00	\$	213.777.00
LPL	TP113	Macdonald Tomas	LOB-02-04-17	RTI						62.00	1.80%			\$	284.537.20	\$	284.537.20
OLA	TP114	Enrique Rodas / Ponciano Potes / Gerardo Serrano	TAN-21-01-17	RTI						487.00	12.84%			\$	2,381,048.20	\$	2,381,048.20
SRO	TP115	Nicolas Merino / Hector Vercel / Marcelo Navamte / Argento Baralera / Ricardo Saca	SRO-20-01-17	RTI						302.00	7.80%			\$	1,434,881.20	\$	1,434,881.20
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP116	Tley	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; BBL-32-01-18; OLA-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI						92.00	2.38%			\$	437,055.20	\$	437,055.20
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	Carlos Aquino / Gerardo Serrano	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; BBL-32-01-18; OLA-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI						143.00	3.70%			\$	679,335.80	\$	679,335.80

~~HUGO GAYSSIALS~~
~~GERENCIA TECNICA~~
~~DPTO. DE OBRAS~~
~~COMUNICACIONES PAMPEANA / SUR~~



PLANILLA DE CERTIFICACION



SELECCIÓN DE SERVIDORES PARA LA INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRAS EN EL ÁMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500083956

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 13
PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

[illegible]

HUGO CAMISSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION



MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 13
PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																					
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propla	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO						
											ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR		ACTUAL		
	OLA	TP114	Pedro Posas / Gerardo Serrano / Héctor Rocha	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pcia BS AS									6,00	\$	70.885,34	\$	- \$	70.085,34	
	SRO	TP115	Nicolás Merello / Ángel Barón / Ricardo Rocha	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano									5,00	\$	58.404,45	\$	- \$	58.404,45	
	SRO	TP124	Angelo Barahona / Nicolás Merello / Florencio Portillo / Martín Casserly / Sébastien Destini	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano									22,00	\$	256.976,58	\$	- \$	256.976,58	
	LPL	TP126	Patricio Chavante	LPL-01-01-18, CHI-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Calafatas y Renovación Gasoducto Salto									1,00	\$	11.680,86	\$	- \$	11.680,86	
	MPL	TP129	Enrique Robles / Cristian Aguero / Sebastien Rosse / Patricio Chavante	NEC-03-01-018	RTI	Renovación Red Antigua en Necoches									8,00	\$	46.723,56	\$	46.723,56	\$	63.447,12
	MPL	TP131	Sebastian Peroni / Patricio Chavante / Jose Alvarez / Hector Lopez	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHEA	Diametros		\$ 11.860,89						7,00	\$	81.768,23	\$	- \$	81.768,23	
	LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	TP134	Ruben Landoni	LPL-09-01-18, CHI-09-01-18, LOG-09-01-18, NEC-09-01-18, MPL-09-01-18, SRO-09-01-18, TAN-09-01-18, TAR-09-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018									2,00	\$	11.880,86	\$	11.880,86	\$	23.361,78
	MPL	TP136	Luis Alvarado / Abraham Prieto / Ruben Rodriguez	MPL-22-01-18	RTI	Expansión de los Sistema Tandil, Mar del Plata y de la Costa									15,00	\$	35.042,87	\$	140.170,88	\$	175.213,35
	BBL	TP142	Hector Varsani / Sebastien Rosse	BBL-02-01-18	RTI	Instalación de ERP BACE I e Instalación de ERP en Pto Rosales Pcia Br As									2,00	\$	- \$	\$	23.361,78	\$	
															68,00	\$	572.363,81	\$	221.938,91	\$	770.826,74

3

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Typhlochromis Argentina S.A.
Carr. Pablo Ocoyung
/ Apodaca

UNICO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CARLIZ GAS PAMPEANA, SUR



TÜV Rheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



Denominación del Servicio: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

Firma Contratista: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

Orden de Compra/Contrato N°: 45900896

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 13
PERIODO: 01/11/19 AL 30/11/19

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.		CANT.					ACUMULADO
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP-102	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP		136.00			136.00				\$	177.354,88	\$	177.354,88
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP-105	Leandro Potes	BBL-39-01-17; PIC-39-01-17; OLA-39-01-17; PEH-39-01-17; SRO-39-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP		80.00			80.00				\$	78.244,80	\$	78.244,80
	SRO	TP-115	Nicolás Merlo / Hector Vercesi / Marcelo Navarrete / Angel Barahona / Horacio Socca	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano		154.00				30.00			\$	200.828,32	\$	239.680,72
	SRO	TP-124	Angel Barahona / Nicolas Merlo / Hector Vercesi / Sebastian Navarrete / Ricardo Barahona / Horacio Socca	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano		395.00	\$ 1.304,08			21.00			\$	475.988,20	\$	503.374,08
	SRO	TP-127	Marcelo Navarrete / Federico Urdinola / Ruben Socca / David Chirca	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano		245.00				60.00			\$	319.400,80	\$	387.744,40
	LPL	TP-128	Marcelo Navarrete / Federico Urdinola / Ruben Socca / David Chirca	LPB-01-01-18; CHL-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Cárhuas y Renovación Gasoducto Salto		88.00				68.00			\$	88.677,44	\$	88.677,44
	MPL	TP-131	Patricio Chavarín / Sebastian Pasetti / Patricio Chavarín / Jose Nardone	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER		175.00				30.00			\$	228.214,00	\$	287.336,40
	MPL	TP-138	Nestor Rodriguez / Luis Alderete / Abraham Perso / Oscar Enrique / Ruben Rodriguez / Hector Vercesi	MPL-22-01-18	RTI	Expansión de los Sistemas Tandil, Mar de Plata y De la Costa		165.00				150.00			\$	215.173,20	\$	410.785,20
								1.368.00			1.368.00		291.00		\$	1.763.881,44	\$	2.183.485,72

TOTAL PROPIAS:	\$ 23.632.239,69	\$ 4.031.357,39	\$ 27.663.597,08
	128,54%	21,93%	150,47%

[Signature]

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cesar Pablo Ocegueda
Asesor

[Signature]
Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

HUGO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450003656

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 13
PERIODO: 01/11/16 AL 30/11/16

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
	OLA	TP003-3vos	Daniel Cuatrecasas / Rocha	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS					135.00	4.50%			135.00	4.50%	\$ 641.331.00	\$ -
	OLA	TP013-3vos	Alberto Ugarte	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED RAMAL EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS					21.00	0.70%			21.00	0.70%	\$ 98.782.80	\$ -
	MPL	TP021-3vos	Mariano Larranduburu / Maximiliano Moura	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.					110.00	3.67%			110.00	3.67%	\$ 522.966.00	\$ -
	LPL	TP023-3vos	Osvaldo Blijam	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCCO, BAGSA					173.00	5.77%			173.00	5.77%	\$ 821.833.80	\$ -
	LPL	TP028-3vos	Juan Pelli / Cecelia Mader / Cristian Barroso	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA		3000	\$ 4.750.80	\$ 14.251.800.00	127.87	4.28%	30.00	0.78%	167.87	4.07%	\$ 606.598.10	\$ 142.518.00
	OLA	TP120-3vos	Ponciano Potes	TERCEROS	TERCEROS	REPRUBICA Y REHABILITACION DE TRILLOS DE GNC					80.00	2.00%			80.00	1.55%	\$ 285.036.00	\$ -
	MPL	TP121-3vos	Mariano Larranduburu / Maximiliano Moura	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de gas por red en la localidad de Cañuelas de Asero					240.00	8.00%	30.00	0.78%	270.00	6.98%	\$ 1.140.144.00	\$ 142.518.00
	SRO	TP122-3vos	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de conductores de Asero Sistema Pampeano					186.00	6.20%			186.00	4.81%	\$ 883.811.60	\$ -
	LPL	TP123-3vos	Emiliano Moroni	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nueva EPR en Buhuran					218.00	7.20%	30.00	0.78%	248.00	6.38%	\$ 1.026.126.80	\$ 142.518.00
	LPL	TP125-3vos	Mariano Larranduburu / Maximiliano Moura	TERCEROS	TERCEROS	Reprubica y Rehabilitación de Trillos en GNC y GNP					38.00	1.20%			38.00	0.95%	\$ 171.021.60	\$ -
	OLA-SRO	TP140-3vos	Ponciano Potes	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de Red en Sa Reza y Tasy					20.00	0.87%			20.00	0.44%	\$ -	\$ -
	SRO	TP143	Cristian Aguiar	TERCEROS	TERCEROS						17.00			0.44%	17.00	0.44%	\$ 80.780.20	\$ 60.780.20
SUBTOTAL INSPECTORES MES											1334.87	44.16%	107.90	2.76%	1437.67	40.21%	\$ 6.187.885.30	\$ 588.374.20

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO											MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
	MPL	TP021-3vos	Ponciano Potes	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.												
	SRO	TP122-3vos	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de conductores de Asero Sistema Pampeano			\$ 11.880.88		1.00				1.00		1.00	
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO											1.00				1.00		1.00	

Ing. EDUARDO M. MILANO

GERENCIA TECNICA

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR											MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
	MPL	TP121-3vos	Mariano Larranduburu / Maximiliano Moura	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GNP por Red en la localidad de Cañuelas					225.00				225.00		225.00	
	SRO	TP122-3vos	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de conductores de Asero Sistema Pampeano			\$ 1.304.08		182.00				182.00		182.00	
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA											407.00				407.00		407.00	

TOTAL TERCEROS:	\$ 6.740.406.75	\$ 547.436.60	\$ 7.287.843.35
	47.30%	3.84%	51.14%

TÜV Rheinland Argentina S.A.

Cesar Pablo Geremihy

Asesor


ING. ALEJANDRO LORENZO

GERENTE TECNICO

GERENCIA TECNICA

DPTO. DE OBRAS

CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR



A TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 13
PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

COORDINADOR INSPECTORES										MEDICIÓN DEL ÍTEM						CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Coordinador	Código Obra	Código POEDEMUS / Propietario / Terreno	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%			
	O/A	TP003-3ras		TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION, MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA													
	O/A	TP010b-3ras		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED RAMAL ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECIUS													
	MPL	TP021-3ras		TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11													
	LPL	TP022-3ras		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE CABLEADO PARA EL PASAJE DE PAVISON PPO DE CHACABUQUO, BAGSA													
	LPL	TP023-3ras		TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA													
	LPL	TP072lo			PROPIA	SEÑALACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA													
	MPL-BBL-SRO-O/A	TP102			PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP													
	MPL	TP103			RTI	REFUERZO DE RED MAR DEL PLATA													
	LPL-MPL	TP104			RTI	INSTALACION DE SEPARADOR CORRIENTE TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANAN-CMS (LPL) -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)													
	BBL-O/A-MPL-SRO	TP105			PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP													
	MPL-O/A	TP106			RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017													
	BBL	TP107			RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SIUTERRANA CNEL DORREGO													
	LPL	TP108ci			RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017													
	LPL-O/A-BBL	TP109			RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP S CHACRA LOBOS UPMARILETTA DARGUESERA													
	BBL-SRO	TP110			RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 ERP BBL SRO													
	MPL	TP111			RTI	REFUERZO DE RED BALCARCE PCIA DE BS AS													
	LPL	TP112			RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCIA. DE BUENOS AIRES													
	LPL	TP113			RTI	INSTALACION ODORIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO													
	O/A	TP114			RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PMA BS AS													


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANMEANA I SUR

HUGO CIVASSIA'S
GERENCIA TECNICA

ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMI 271 GAS PAMPEANA! SUR

HUGO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR

Only authorized Argentine S.A.
Occor. Pablo Geraghty
Argentina



PLANILLA DE CERTIFICACION



Denominación del Servicio: Provisión de Inspección Calificada de Obra en el Ambito de CGP

Prima Contratista: TÜV Rheinland Argentina S.A.
Orden de Compra/Contrato N°: 450003958

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Certificación N° 13
Período: 01/11/18 al 30/11/18

MPL-BBL-OLA- LPL-SRO	TP118	Julio Isaldi	MPL-32-01-18-LPL- 32-01-18-BBL-32-01-18- TAR-32-01-18-PIC- 32-01-18-OLA-32-01- 18-PEN-32-01-18- SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201	Obra en	360	\$ 4.750,86	\$ 1.710.218,00	360,00	100,00%	\$	1.710.218,00	\$	1.710.218,00
MPL-BBL-OLA- LPL-SRO	TP117		MPL-32-01-18-LPL- 32-01-18-CH-32-01- 18-BBL-32-01-18- TAR-32-01-18-PIC- 32-01-18-OLA-32-01- 18-PEN-32-01-18- SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201										
MPL-BBL-OLA- LPL-SRO	TP118		MPL-32-01-18-LPL- 32-01-18-CH-32-01- 18-BBL-32-01-18- TAR-32-01-18-PIC- 32-01-18-OLA-32-01- 18-PEN-32-01-18- SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018										
LPL	TP118		LPL-21-01-17	RTI	REPUZCO DE RED LA PLATA										
OLA	TP120-3ros		TERCEROS	TERCEROS	REPUZCO Y REHABILITACION DE TRILLOS DE ONC										
MPL	TP121-3ros		TERCEROS	TERCEROS	Suministro ON per Red en la Barridos de Gas										
SRO	TP122-3ros		TERCEROS	TERCEROS	Reparación de Calentadores de Acero Sistema Pampeano										
LPL	TP123-3ros		TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nueva ERP en Buitan										
SRO	TP124		SRO-20-01-17	RTI	Exposición del Sistema Pampeano										
LPL	TP125-3ros		TERCEROS	TERCEROS	Remoción de Gas 24 Polg										
SRO	TP126		SRO-08-01-18	RTI	Adecuación de los Sistemas de Filtrado, Regulación, Medición y Control										
SRO	TP127		SRO-20-01-17	RTI	Exposición del Sistema Pampeano Norte y Este (1° Etapa) Red Ramal Pump Este Transf Pige										
LPL	TP128		LPL-01-01-18-CH- 01-01-18	RTI	Reparación de Calentadores de Acero Sistema Pampeano										
MPL	TP129		NEC-03-01-018	RTI	Reparación Red Antigua en Necochéa										
SMM	TP130		LOB-03-01-18	RTI	Reparación Red Antigua en San Vicente										
MPL	TP131		NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA										
LPL OLA SRO BBL MPL	TP132			RTI	Refuerzo Sistema Protección Caldesa 2018										
LPL OLA SRO BBL MPL	TP133		LPL-09-01-18-CH-09- 01-18-LOB-09-01-18- SRO-09-01-18-BBL- 09-01-18-NEC-09-01- 18-NEC-09-01- 18-OLA-09-01-18- TAN-09-01-18-TAR- 09-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Caldesa 2018										
LPL OLA SRO BBL MPL	TP134		LPL-09-01-18-CH-09- 01-18-LOB-09-01-18- SRO-09-01-18-BBL- 09-01-18-MPL-09-01- 18-NEC-09-01- 18-OLA-09-01-18- TAN-09-01-18-TAR- 09-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Caldesa 2018										

[Handwritten signature]


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

[Handwritten signature]

HUGO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

[Handwritten signature]

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cecilia Pablos Garayh
Aprobado



PLANILLA DE CERTIFICACION



FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063056

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 13
PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

[illegible]

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO GAX PARA COORDINADOR																				
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terreza	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
								CANT.				CANT.			CANT.					
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
																	\$	\$	\$	
								</												

TOTAL COORDINADOR:	\$ 1.710.216,00	\$ -	\$ 1.710.216,00
	100,00%		100,00%

TOTAL CONTRATO:	\$ 34.348.838,00
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 32,082,862.44	\$ 4,578,793.99	\$ 36,661,656.43
AVANCE DEL CONTRATO	93.41%	13.33%	106.74%

The National Academy of Sciences

FIRMA: PROVVEDITOR

APODERADO

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CANUZZI GAS PAMPEANA | SUR

EMPRESAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

HUGO GAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMI 77, 915 FAMPEANA

DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA ISUR
Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA