

ORIGINAL

ICETA HUGO ABEL

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 04/07/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Período Facturado Desde: 04/07/2019

Hasta: 04/07/2019

Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires


Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Concurso de Precio N° BBL-03/19 Obra -BBL-51-03-18 Locación de Obra : 4500073239 OBRA: Extensión de Redes en Laprida CERTIFICADO N° 1	1,00	otras unidades	193151,70	0,00	193151,70	21%	233713,56

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	193151,70
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	40561,86
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	233713,56



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69277464121389

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2019



201219568970010000369277464121389201907143

SAP
H/E 1000221510

TIPO ACTIVIDAD: _____
 PROCESO: _____
 ACTIVIDAD: _____
 CECO/ NP N°: _____
 LOCALIDAD: _____
 DESTINO: _____
 CONCEPTO: _____

HUGO A. TRULIE
JEFE CENTRO OPERATIVO
TRES ARROYOS
FIRMA CAMUZZI CASTAMPERNA S.A.

17/07/2019

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

Unidad de redes en Laprida
A: BBL-51-03-18
HUGO ABEL ICETA
OBRA: 4500073239

UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR
CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS
MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 196.624.00 + IVA

MEDICIÓN/CERTIFICADO N° 1
PERÍODO: JUNIO 2019
FECHA: 03/07/2019

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
					ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$
					CANT	%	CANT	%					
ANTEPROYECTO: 17-001196-00-18													
CODIGO DE OBRA: BBL-51-03-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra Cañería de Ø 50 mm SDR 11 Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00			1.00	100.00%			500.00	500.00	
	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			1.00	100.00%			2,000.00	2,000.00	
	Metros	72	\$ 1,892.00	\$ 136,224.00			70.10	97.36%			132,629.20	132,629.20	
	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			1.00	100.00%			1,500.00	1,500.00	
ANTEPROYECTO: 17-001198-00-18													
CODIGO DE OBRA: BBL-51-03-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra Cañería de Ø 50 mm SDR 11 Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00			1.00	100.00%			500.00	500.00	
	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%			1,000.00	1,000.00	
	Metros	22	\$ 2,450.00	\$ 53,900.00			22.05	100.23%			54,022.50	54,022.50	
	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%			1,000.00	1,000.00	
Total SIN IVA				\$ 196,624.00	AVANCE DE OBRA: 98.23%				\$ -	\$ 193,151.70	\$ 193,151.70		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:
Fecha: 03/07/2019

RODRIGUEZ TURLENZO
CARLOS TOMAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:
Fecha: 03/07/2019

HUGO A. TRULIE
JEFE CENTRO OPERATIVO
TRES ARROYOS
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO A.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN MENSUAL DE OBRA

TITULO DE LA OBRA: <i>Extension de redes en la P-12</i>	
LOCACIÓN N°: <i>45000 732319</i>	CONTRATISTA: <i>Hugo Abel Lucet</i>
CERTIFICADO DE OBRA N°: <i>2</i>	CERTIFICADO MES: <i>Junio</i>
FECHA INICIO DE OBRA: <i>6/25/19</i>	FECHA FINAL DE OBRA: <i>28/06/19</i>

DETALLE	"CONTROLADO"	"NO ES DE APLICACIÓN"
1.- Cronograma de Obra actualizado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- SEGURIDAD Documentación, normas, procedimientos y legajo de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- MEDIO AMBIENTE Documentación, normas y procedimientos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- Seguro Riesgo de Trabajo - (Certificado de la ART con listado de personal) - Constancia de pago y vigencia actualizada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- Personal Autónomo: Seguro Accidentes Personales (Personal autónomo). Constancia de pago y vigencia actualizada. Pago monotributo e IIBB. Copia de factura o contrato.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- Seguro de Responsabilidad Civil de vehículos y maquinarias (con VTV). Constancia de pago y vigencia actualizada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.- Seguro Técnico de maquinarias y equipos. Constancia de pago y vigencia actualizada.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.- Seguro de Responsabilidad Civil general. Constancia de pago y vigencia actualizada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.- Seguro de Construcción y Montaje Constancia de pago y vigencia actualizada.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.- Seguro de Vida Obligatorio Constancia de pago y vigencia actualizada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.- Seguro de Caución por Tenencia de Materiales.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.- Seguro de Caución Fondo de Reparo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.- Autorización de Sub-Contratistas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.- Permiso de Paso por propiedad privada, municipal, provincial, etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.- Permiso de cruces especiales.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.- Declaración Jurada del Personal afectado a la Obra o libro de Personal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.- Copia de los Recibos de Sueldos del Personal afectado a la Obra, correspondientes a mes anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.- Copia del formulario 931 del mes anterior (Resumen de pagos de cargas sociales a la DGI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.- Comprobantes de pago por cargas sociales, aportes jubilatorios, obra social, Caspfi, Seguro de Vida, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTA 1: Marcar con una **X** lo que corresponda. Todas las filas deberán ser completadas.

NOTA 2: El presente listado incluye al Contratista, Sub-Contratistas y personal autónomo en el caso de existir.

NOTA 3: El presente documento una vez conformado y firmado por la Inspección debe ser adjuntado "en original" al CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL con la "Planilla de Estadística Mensual de Accidentes" y el "Cronograma actualizado" para su entrega a la Jefatura Técnica de la UN correspondiente.

NOTA 4: El presente documento no es excluyente de toda la documentación a controlar durante la obra según contrato de inspección y contrato de obra de referencia.

NOTA 5: El presente listado es orientativo pero no tiene el carácter de taxativo.

FECHA: *3/7/19*

HORA:

LUGAR: *Tres Arroyos*

FIRMA DEL INSPECTOR:

NOMBRE - APELLIDO INSPECTOR y EMPRESA:

Ing. GUSTAVO PAZ
ASISTENTE TECNICO
C. U. TRES ARROYOS
CAMHZZI GAS PANDEMANA S.A.

HUGO A. TRULIE
JEFE CENTRO OPERATIVO
TRES ARROYOS