

ORIGINAL

SCHLOSSER INGENIERIA

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: SCHLOSSER CARLOS MARTIN

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000109

Fecha de Emisión: 01/12/2018

Domicilio Comercial: O Higgins 2096 - Bahía Blanca, Buenos Aires

CUIT: 20122122019

Ingresos Brutos: 20-12212201-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2002

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 01/12/2018 Hasta: 01/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 01/12/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 1 (único). Obra: Extensión de red de gas natural a calle: Estados Unidos al 700 (par) e/ Santa Fe y Ángel Brunel". Código de obra: BBL-50-02-18. Locación de obra: 4500068538	1,00	unidades	143209,20	0,00	143209,20	21%	173283,13

CODIGO DE OBRA: BBL-50-02-18

N° PEDIDO: 4500068538

CONCEPTO: EXTENSION DE RED

LOCALIDAD: BAHIA BLANCA

N° ANTEPROYECTO: 03-006526-00-18

JEFESector  
 UNIDAD DE FIRMAY SELLO: BLANCA  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FECHA: 06-12-18

NICOLAS ALBERTO ITRIA  
 Leg. 500676

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	143209,20
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	30073,93
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	173283,13

"De Carlos Martín Schlosser"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68499540445571

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 11/12/2018




201221220190010000268499540445571201812116

7/10/18  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
3 16. 2018  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

~~AREA TECNICA~~  
~~U.N. BARRIO BLANCA~~  
~~CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.~~

4/12/18



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de red de gas natural a calle: Estados Unidos 700 (par) e/ Santa Fe y Angel Brunel"

CODIGO DE OBRA: BBL-50-02-18  
CONTRATISTA: CARLOS MARTIN SCHLOSSER  
LOCACION DE OBRA: 4500068538  
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA  
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA  
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 141.150,00  
CERTIFICADO N°: 1 - UNICO  
PERÍODO: NOV 2018  
FECHA: 12/11/2018

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR		ACTUAL
DOCUMENTACIÓN														
I	I.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 6.435,00	\$ 6.435,00			1	100,00%	1	100,00%	6.435,00	6.435,00
	I.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GI	1	\$ 6.435,00	\$ 6.435,00			1	100,00%	1	100,00%	6.435,00	6.435,00
CANERÍAS														
	II.1	Instalación Canería de PE Ø50mm SDR 11(Según Artículo III-1.3 del Pliego)												
	II.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (80% del ítem II.1.1)	mts	117,00	\$ 561,00	\$ 65.637,00			119,08	101,78%	119,08	101,78%	66.803,88	
	II.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	117,00	\$ 280,50	\$ 32.818,50			119,08	101,78%	119,08	101,78%	33.401,94	
	II.1.3	Conformidad Enres (10% del ítem II.1.1)	mts	117,00	\$ 93,50	\$ 10.938,50			119,08	101,78%	119,08	101,78%	11.133,98	
	II.2	Instalación de servicios Integrales (según Art III-1.3 del Pliego)												
	II.2.1	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø25mm -SDR 11	un.	5	\$ 2.490,00	\$ 12.450,00			5	100,00%	5	100,00%	12.450,00	
	II.3	Prueba neumát. de fuga y de hermet. final (según Artículo III-1.4 del Pliego)												
	II.3.1	Canería de Ø63mm - SDR 11	mts	117	\$ 55,00	\$ 6.435,00			119,08	101,78%	119,08	101,78%	6.549,40	
				TOTAL SIN IVA \$ 141.150,00		AVANCE DE OBRA: 101,46%							\$ 143.209,20	\$ 143.209,20

Aprobación de la Certificación:

GASTON M. ROSSI  
LEG. 501592

Fecha: 26/11/2018

CARLOS MARTIN SCHLOSSER  
SCHLOSSER INGENIERIA

CONTRATISTA

INSPECCIÓN DE OBRA

WELSON O. GARCIA  
JEFE DE SECCION TECNICA  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENCIA CGP S.A.

JOSE LUIS DAMIANI  
GERENTE  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.