

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA GAMAR SA  
INGENIERIA GAMAR SA  
Moreno 3750  
7600 MAR DEL PLATA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
29.04.2019  
Documento de pago  
2000011154  
Proveedor nro. 5168

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000104	NC 0002A00000116	29.04.2019	1,120,212.31-	0.00	1,120,212.31-
1600002453	FA 0002A00002273	29.04.2019	4,069,099.17	531,287.05	3,537,812.12
1600002883	FA 0002A00002277	29.04.2019	727,518.78	131,073.62	596,445.16
TOTAL GENERAL			3,676,405.64	662,360.67	3,014,044.97
-----					
PEDIDO: 4500068485					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

HE: 2455

7



INGENIERIA GAMAR S.A.

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



Camuzzi Gas Pampeana

UNIDAD DE NEGOCIOS: Mar del Plata.										CERTIFICADO N° 3 (tres)			
CENTRO OPERATIVO: Mar del Plata										PERIODO: Febrero 2019			
MONTO TOTAL DE OBRA (G/IVA) \$ 8,365,594.89										FECHA: 28/02/2019			
RUBRO ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		
I. DOCUMENTACION													
I.1	Proyecto Constructivo. Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	409338.04	409338.0	1.00	100.00%					409,338.04	
I.2	Planos conforme a obra. Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	425063.13	425063.1								
II. CONSTRUCCION E INSTALACION													
II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	GI	1	114482.11	114482.1			1.00	100.00%				114,482.11
II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	GI	1	4404399.93	4404399.9	0.60	60.00%	0.40	40.00%	2,642,639.96	1,761,759.97	4,404,399.93	
II.3	Montaje de sistemas de regulación y medición	GI	1	116947.48	116947.5			1.00	100.00%			116,947.48	
II.4	Instalación de equipos de medición	GI	1	71827.68	71827.7								
II.5	Telemedición	GI	1	71827.68	71827.7								
II.6	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	GI	1	513321.98	513322.0			1.00	100.00%			513,321.98	
II.7	Construcción de cámaras para válvulas	GI	1	485305.15	485305.2			1.00	100.00%			485,305.15	
II.8	Construcción de recintos y muros	GI	1	1236758.20	1236758.2	0.60	60.00%	0.20	20.00%	742,054.92	247,351.64	988,408.56	
II.9	Instalaciones eléctricas	GI	1	123723.55	123723.6			1.00	100.00%			123,723.55	
II.10	Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	GI	1	91311.55	91311.6	1.00	100.00%			91,311.55		91,311.55	
III. HABILITACION Y DESAFECTACION													
III.1	Habilitación y Puesta en Marcha	GI	1	54179.0	54179.0								
III.2	Desafectación de instalaciones	GI	1	70917.3	70917.3								
IV. Georreferenciación (Según lo indicado en el artículo 11.1.5 del Anexo)													
IV.1	Georreferenciación	Global	1	176192.06	176192.1								
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 8,365,594.89	AVANCE DE OBRA (LPI): 86.44%				\$ 3,885,344.47	\$ 3,352,891.88	\$ 7,248,236.35	

Aprobación de la Medición:

Fecha: 08.03.19

CONTRATISTA

Ing. Paulo Martínez  
INGENIERIA GAMAR S.A.

INSPECCIÓN DE OBRA S.A.  
TUV Rheinland Arg. S.A.  
Inspección de Obra  
Alejandro Feria

ING. EDUARDO CASABONNE  
JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. EDUARDO CASABONNE  
JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. MATIAS IBÁÑEZ  
GERENCIA TÉCNICA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

MIGUEL A. ECHEZARRETA  
MANEJO DE OBRA S.A.  
U.N. MAR DEL PLATA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CARLOS SALERNO  
GERENTE DEL PLANTA, SERGIO SAGUZA  
GERENTE TÉCNICO  
ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TÉCNICO  
Jefe del Depto. de Obras  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / Camuzzi Gas Pampeana



INGENIERIA GAMAR S.A.

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: INSTALACION ERP AZOPARDO - MAR DEL PLATA - PCIA DE BS AS

CODIGO DE OBRA: MPL-02-01-18

CONTRATISTA: INGENIERIA GAMAR SA

LOCALACION DE OBRA: 450068485

UNIDAD DE NEGOCIOS: Mar del Plata

CENTRO OPERATIVO: Mar del Plata

MONTO TOTAL DE OBRA (c/ IVA) \$ 8.365.594.89

CERTIFICADO N°: 4 (cuatro)

PERIODO: Marzo 2019

FECHA: 30/03/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR			ACTUAL	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	\$	%		\$	%
I																	
	DOCUMENTACIÓN																
I.1		Proyecto Constructivo. Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	409338.04	409338.0	1.00	100.00%									
I.2		Planos conforme a obra. Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	425063.13	425063.1			1	100.00%				409,338.04			
II														425,063.13			
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN																
II.1		Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	Gl	1	114482.11	114482.1	1.00	100.00%						114,482.11			
II.2		Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	Gl	1	4404399.93	4404399.9	1.00	100.00%						4,404,399.93			
II.3		Montaje de sistemas de regulación y medición	Gl	1	116947.48	116947.5	1.00	100.00%						116,947.48			
II.4		Instalación de equipos de medición	Gl	1	71827.68	71827.7											
II.5		Telamedición	Gl	1	71827.68	71827.7											
II.6		Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	Gl	1	513321.98	513322.0	1.00	100.00%						513,321.98			
II.7		Construcción de cámaras para válvulas	Gl	1	485305.15	485305.2	1.00	100.00%						485,305.15			
II.8		Construcción de recintos y muros	Gl	1	1236758.20	1236758.2	0.80	80.00%						989,406.56			
II.9		Instalaciones eléctricas	Gl	1	123723.55	123723.6	1.00	100.00%						123,723.55			
II.10		Protección Anticoncisa y Puesta a Tierra	Gl	1	91311.55	91311.6	1.00	100.00%						91,311.55			
III																	
	HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN																
III.1		Habilitación y Puesta en Marcha	Gl	1	54179.0	54179.0											
III.2		Desafectación de instalaciones	Gl	1	70917.3	70917.3											
IV																	
	Georreferenciación (Según lo indicado en el artículo 11.3 del Anexo)																
IV.1		Georreferenciación	Global	1	178192.06	178192.1			1.00	100.00%	1	100.00%		178,192.06			
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO						\$	8,365,594.89	AVANCE DE OBRA (UPL):				\$	7,248,236.35	\$	601,258.19	\$	7,849,491.54

Aprobación de la Medición:

Fecha: .....

CONTRATISTA

Ing. Pablo Martínez  
INGENIERIA GAMAR S.A.

INSPECCIÓN DE OBRA

TUV Rheinla. Arg. S.A.  
Inspección de Obra  
Alejandro Feria

ING. SERGIO SAGU

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ING. DUARDO CASABONNE  
ING. TECNICO DE NEGOCIO  
DEPT. TECNICO DEL PLATA  
MAR DEL PLATA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. MAITIAS BAÑEZ  
GERENCIA TECNICA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

MIGUEL A. CHEZARRETA

MAINTENIMIENTO  
U.N. MAR DEL PLATA  
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

ING. CARLOS SALERNO

GERENTE  
U.N. MAR DEL PLATA

CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

ORIGINAL

# INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 03

## NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000116

Fecha de Emisión: 20/03/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 20/03/2019 Hasta: 20/03/2019 Fecha de Vto. para el pago: 20/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Fac. A: 00002-00002273

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO POR DCTO DE ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDE 30% DEL MONTO ACTUAL, PERO EXCEDE EL MONTO DEL ANTICIPO-SE REALIZO HASTA CUBRIR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO FACTURADO EN FC 1938	1,00	otras unidades	925795,30	0,00	925795,30	21%	1120212,31

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	925795,30
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	194417,01
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1120212,31



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69128233711539

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 30/03/2019



307088442480030000269128233711539201903305

# DUPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 03

## NOTA DE CRÉDITO

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002    **Comp. Nro:** 00000116

**Fecha de Emisión:** 20/03/2019

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 20/03/2019    **Hasta:** 20/03/2019    **Fecha de Vto. para el pago:** 20/04/2019

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Fac. A:** 00002-00002273

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO POR DCTO DE ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDE 30% DEL MONTO ACTUAL, PERO EXCEDE EL MONTO DEL ANTICIPO-SE REALIZO HASTA CUBRIR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO FACTURADO EN FC 1938	1,00	otras unidades	925795,30	0,00	925795,30	21%	1120212,31

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>925795,30</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>194417,01</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>1120212,31</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 69128233711539

**Fecha de Vto. de CAE:** 30/03/2019

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



307088442480030000269128233711539201903305

# TRIPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 03

## NOTA DE CRÉDITO

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00000116

**Fecha de Emisión:** 20/03/2019

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 20/03/2019 **Hasta:** 20/03/2019 **Fecha de Vto. para el pago:** 20/04/2019

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

**Fac. A:** 00002-00002273

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO POR DCTO DE ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDE 30% DEL MONTO ACTUAL, PERO EXCEDE EL MONTO DEL ANTICIPO-SE REALIZO HASTA CUBRIR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO FACTURADO EN FC 1938	1,00	otras unidades	925795,30	0,00	925795,30	21%	1120212,31

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>925795,30</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>194417,01</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>1120212,31</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 69128233711539

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*

**Fecha de Vto. de CAE:** 30/03/2019



307088442480030000269128233711539201903305

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR  
SOCIEDAD ANONIMA

A  
COD. 01

FACTURA

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002273

Fecha de Emisión: 20/03/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 20/03/2019 Hasta: 20/03/2019 Fecha de Vto. para el pago: 20/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 3 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTARTO 4500068485	1,00	otras unidades	3362891,88	0,00	3362891,88	21%	4069099,17

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	3362891,88
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	706207,29
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	4069099,17



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69128233622895

Fecha de Vto. de CAE: 30/03/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307088442480010000269128233622895201903301

# DUPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002    **Comp. Nro:** 00002273

**Fecha de Emisión:** 20/03/2019

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 20/03/2019    **Hasta:** 20/03/2019    **Fecha de Vto. para el pago:** 20/04/2019

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 3 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTARTO 4500068485	1,00	otras unidades	3362891,88	0,00	3362891,88	21%	4069099,17

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>3362891,88</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>706207,29</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>4069099,17</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*

**CAE N°:** 69128233622895

**Fecha de Vto. de CAE:** 30/03/2019



307088442480010000269128233622895201903301



# TRIPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00002273

**Fecha de Emisión:** 20/03/2019

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 20/03/2019 **Hasta:** 20/03/2019

**Fecha de Vto. para el pago:** 20/04/2019

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 3 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTARTO 4500068485	1,00	otras unidades	3362891,88	0,00	3362891,88	21%	4069099,17

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>3362891,88</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>706207,29</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>4069099,17</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 69128233622895

**Fecha de Vto. de CAE:** 30/03/2019

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



307088442480010000269128233622895201903301

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR  
SOCIEDAD ANONIMAA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002277

Fecha de Emisión: 09/04/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 09/04/2019 Hasta: 09/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 09/05/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO N° 4 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO 4500068485	1,00	otras unidades	601255,19	0,00	601255,19	21%	727518,78

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	601255,19
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	126263,59
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	727518,78



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 69158800456763

Fecha de Vto. de CAE: 19/04/2019



307088442480010000269158800456763201904199

# DUPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002    **Comp. Nro:** 00002277

**Fecha de Emisión:** 09/04/2019

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 09/04/2019    **Hasta:** 09/04/2019    **Fecha de Vto. para el pago:** 09/05/2019

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO N° 4 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO 4500068485	1,00	otras unidades	601255,19	0,00	601255,19	21%	727518,78

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>601255,19</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>126263,59</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>727518,78</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 69158800456763

**Fecha de Vto. de CAE:** 19/04/2019

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



307088442480010000269158800456763201904199

# TRIPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00002277

**Fecha de Emisión:** 09/04/2019

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 09/04/2019

**Hasta:** 09/04/2019

**Fecha de Vto. para el pago:** 09/05/2019

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO N° 4 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO 4500068485	1,00	otras unidades	601255,19	0,00	601255,19	21%	727518,78

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>601255,19</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>126263,59</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>727518,78</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 69158800456763

**Fecha de Vto. de CAE:** 19/04/2019

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



307088442480010000269158800456763201904199