

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

SAN JOSE - PISO 7° 83

1076 CAPITAL FEDERAL

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

20.12.2018

Documento de pago

2000033137

Proveedor nro. 7584

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600009521	FA 0010A00054327	20.12.2018	5,433,711.54	999,406.22	4,434,305.32
TOTAL GENERAL			5,433,711.54	999,406.22	4,434,305.32

PEDIDO: 4500070782					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



TÜV Rheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



denominación del servicio: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CAUTIFICADA DE OBRA EN EL ÁMBITO DE CGP

FORMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450000859

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18

Item	Unidad de Negocios	Puesto N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						CERTIFICADO		
											ANTERIOR		ACTUAL		%	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
											CANT.	%	CANT.	%					
	LPL	TP0726	Miguel Scoss	LPL-01-01-17	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A TFP - LA ENSEMANA					135,00	3,49%				135,00	\$ 841.351,00	\$ -	\$ 841.351,00
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP102	Pedro Potes	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17; SRO-32-01-17	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP					150,00	3,88%				150,00	\$ 712.500,00	\$ -	\$ 712.500,00
	MPL	TP103	Enrique Rodas / Tity	MPL-01-01-17	RTI	REUERO DE RED MAR DEL PLATA					60,00	1,55%				60,00	\$ 285.090,00	\$ -	\$ 285.090,00
	LPL-MPL	TP104	Nicolas Dominguez	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE -TANQUE DE CHOQUE Y POZO DE SEDIMENTACION -BUCHANAN-CMS (UPL) -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)					105,00	2,71%				105,00	\$ 408.813,00	\$ -	\$ 408.813,00
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Luis Potes	BBL-38-01-17; PIC-38-01-17; OLA-38-01-17; PEH-38-01-17; SRO-38-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP					58,00	1,50%				58,00	\$ 275.554,80	\$ -	\$ 275.554,80
	MPL-OLA	TP106	Berlitz / Navarrete	MPL-08-01-17; OLA-08-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					65,00	1,68%				65,00	\$ 308.789,00	\$ -	\$ 308.789,00
	BBL	TP107	Patricio Ovejuna	BBL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CHNL					24,00	0,62%				24,00	\$ 114.014,40	\$ -	\$ 114.014,40
	LPL	TP108	Fabian Gomez / Masterson Tomas	LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					63,00	2,14%				63,00	\$ 384.299,80	\$ -	\$ 384.299,80
	LPL-OLA-BBL	TP109	Maximiliano Moura	LOS-20-01-17; PEH-02-01-17; PIC-02-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOROS, URDAMPILLET, DARREGUEIRA					117,00	3,02%				117,00	\$ 555.890,20	\$ -	\$ 555.890,20
	BBL-SRO	TP110	Marcelo Navarrete	BBL-08-01-17; SRO-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL-SRO					80,00	1,50%				80,00	\$ 285.090,00	\$ -	\$ 285.090,00
	MPL	TP111	Marin Coderly	NEC-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED BACCAR, POA DE BS. AS					171,00	4,42%				171,00	\$ 812.352,60	\$ -	\$ 812.352,60
	LPL	TP112	Rocha Horacio	LOS-31-01-17	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOROS, POA DE BUENOS AIRES					45,00	1,16%				45,00	\$ 213.777,00	\$ -	\$ 213.777,00
	LPL	TP113	Masterson Tomas	LOS-02-04-17	RTI	INSTALACION COORDINADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO					62,00	1,60%				62,00	\$ 204.537,20	\$ -	\$ 204.537,20
	OLA	TP114	Enrique Rodas / Pedro Ovejuna / Pedro Potes / Gerardo Serrano	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANOL Para BS AS					487,00	12,58%	10,00	0,26%		497,00	\$ 2.315.542,20	\$ 47.560,00	\$ 2.363.102,20
	SRO	TP115	Nicolas Merlo / Hector Versal / Marcelo Navarrete / Angelo Barone / Horacio Rodas	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano					272,00	7,05%	30,00	0,78%		302,00	\$ 1.282.163,20	\$ 142.516,00	\$ 1.424.679,20
	MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP116	Tity	MPL-32-01-18; BBL-32-01-18; CHL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIC-32-01-18; OLA-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201					92,00	2,38%				92,00	\$ 437.055,20	\$ -	\$ 437.055,20
	MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	Carlos Aquino / Gerardo Serrano	MPL-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIC-32-01-18; OLA-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201					143,00	3,70%				143,00	\$ 679.355,80	\$ -	\$ 679.355,80

Inspección Mes 3870 \$ 4.750,00 \$ 18.384.822,00

TÜV Rheinland Argentina S.A.

Coord. Pablo Garaghty

Aprobado

Ing. ALEJANDRO LORENZO

GERENTE TECNICO

CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. SERGIO SAGULA

GERENTE TECNICO

CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS

CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION



CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

DEMONIANCON DEL SERVICIO: PROVISIONE DE INSPECCION

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 12
PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18

Proyecto	TP	Beneficiario	Proyecto	RTI	Mantenimiento de Calentadores y Reproductores Año 2018	143.00	3.70%	143.00	3.70%	143.00	3.70%	\$ 878.335.80	\$ -	\$ 878.335.80
LPL	TP119	Juan Peña / Silvio Ruano / Gonzalo Bizarra / Borge Torres	LPL-32-01-18, LPL-32-01-18, BBL-32-01-18, SRO-32-01-18, PIG-32-01-18, QLA-32-01-18, SRO-32-01-18	RTI	REFUERZO DE RED LA PLATA	510.00	13.18%	510.00	13.18%	510.00	13.18%	\$ 2.422.800.00	\$ 427.554.00	\$ 2.850.354.00
SRO	TP124	Agustín Paredes / Ricardo Perillo / Martín Cassidy / Sebastián Paredes / Sebastián Paredes / Ernesto Pozo / José Madrazo	SRO-30-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampasero	277.00	7.46%	277.00	7.46%	277.00	7.46%	\$ 1.315.916.20	\$ 133.018.80	\$ 1.448.935.00
SRO	TP128	Martín Cassidy / Ricardo Perillo	SRO-08-01-18	RTI	Adaptación de los Sistemas de Paredes, Regulación, Medición y Control	61.00	1.58%	61.00	1.58%	61.00	1.58%	\$ 289.786.60	\$ 118.765.00	\$ 187.425.00
SRO	TP127	Martín Cassidy / Ricardo Perillo / Sebastián Paredes / Sebastián Paredes / Ernesto Pozo / José Madrazo	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sist Pampasero Norte y Este (1ª Etapa) Ref Ramal Pamp Este- Transfer Pigge	185.00	4.78%	185.00	4.78%	185.00	4.78%	\$ 878.381.00	\$ 285.036.00	\$ 1.163.417.00
LPL	TP128	Pedro Chaverra / Abraham Pardo / Enrique Robles / Cristian Aguilera / Sebastián Rojas	LPL-01-01-18, CHI-01-01-18	RTI	Reparación y mantenimiento de Calentadores y Reproductores	62.00	4.78%	62.00	4.78%	62.00	4.78%	\$ 294.837.20	\$ -	\$ 294.837.20
MPL	TP129	Enrique Robles / Cristian Aguilera / Sebastián Rojas	NEC-08-01-018	RTI	Renovación Red Antigua en Necoches	65.00	1.86%	65.00	1.86%	65.00	1.86%	\$ 451.307.00	\$ 275.524.80	\$ 726.841.80
SMM	TP130	Tomás Mastromarini / Nicolás Capella / Sebastián Rojas	LOS-00-01-18	RTI	Renovación Red Antigua en San Miguel del Monte	114.57	2.45%	114.57	2.45%	114.57	2.45%	\$ 544.274.24	\$ 285.036.00	\$ 829.310.24
MPL	TP131	Pedro Chaverra / José Noriega / Hector Vercel	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHEA	115.00	2.88%	115.00	2.88%	115.00	2.88%	\$ 548.318.00	\$ 285.036.00	\$ 833.354.00
LPL, QLA, SRO, BBL, MPL	TP132	Luciano Benar		RTI	Refuerzo Sistema Protección Católica 2018	10.00	0.25%	10.00	0.25%	10.00	0.25%	\$ 47.506.00	\$ 142.518.00	\$ 190.024.00
LPL, QLA, SRO, BBL, MPL	TP133	Gonzalo Chapella	LPL-08-01-18, CHI-01-18, LOS-00-01-18, SRO-00-01-18, BBL-00-01-18, MPL-00-01-18, NEC-00-01-18, QLA-00-01-18, TAR-00-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Católica 2018	27.00	0.28%	27.00	0.28%	27.00	0.28%	\$ 128.268.20	\$ 142.518.00	\$ 270.786.20
LPL, QLA, SRO, BBL, MPL	TP134	Ruben Landoni	LPL-08-01-18, CHI-01-18, LOS-00-01-18, SRO-00-01-18, BBL-00-01-18, NEC-00-01-18, QLA-00-01-18, TAR-00-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Católica 2018	18.00	0.70%	18.00	0.70%	18.00	0.70%	\$ 85.510.80	\$ 142.518.00	\$ 228.028.80
MPL	TP138	Nestor Rodriguez / Luis Alderete / Abraham Pardo / Oscar Enrique / Ruben Rodriguez / Hector Vercel	MPL-22-01-18	RTI	Expansión de los Sistemas Tardil, Mar de Plata y De la Costa	53.00	1.77%	53.00	1.77%	53.00	1.77%	\$ 251.781.80	\$ 541.588.40	\$ 977.925.00
QLA	TP137	Gerardo Serrano	QLA-02-03-18	RTI	Construcción de Escaleras ERP en Sierra Chica	30.00	0.78%	30.00	0.78%	30.00	0.78%	\$ -	\$ 142.518.00	\$ 142.518.00
LPL	TP138	Alfonso Baron	CHI-02-01-18	RTI	Instalación de ERP Vieda	24.00	0.62%	24.00	0.62%	24.00	0.62%	\$ -	\$ 114.014.40	\$ 114.014.40
						3.786.67	10.18%	3.786.67	10.18%	3.786.67	10.18%	\$ 18.650.257.24	\$ 3.225.057.48	\$ 21.875.314.72

CIA Highland Argentina SA
Coord. Pablo Geraghty
Apoceato

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
Jefe del Departamento de Gerente Técnico
CAMUZZI GAS CAMUZZI GAS PAMPEANA



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 459000365

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 01/01/18 AL 31/01/18

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO							
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL					
	OLA	TP-114	Ponciano Rotes / Gerardo Serrano / Horacio Roche	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Para BS AS					6,00			6,00	\$	70.085,34	\$	-	\$	70.085,34		
	SRO	TP-115	Nicolas Merito / Angel Barahona / Horacio Roche	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano					5,00			5,00	\$	99.404,45	\$	-	\$	99.404,45		
	SRO	TP-124	Angelo Barahona / Nicolas Merito / Ricardo Porfírio / Martin Casserly / Sebastián Baroni	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano					22,00			22,00	\$	256.070,58	\$	-	\$	256.070,58		
	LPL	TP-128	Pedro Chavarrá	LPB-01-01-18, CHI- 01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Cafuñales y Renovación Gasoducto Salto			\$ 11.880,89		1,00			1,00	\$	11.880,89	\$	-	\$	11.880,89		
	MPL	TP-129	Enrique Robles / Cristian Agüero / Sebastián Baroni	NEC-03-01-018	RTI	Renovación Red Antigua en Necochea	Diámetros				4,00			4,00	\$	-	\$	48.723,56	\$	48.723,56		
	MPL	TP-131	Pedro Chavarrá / Jose Noriega / Hector Vazquez	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA					7,00			7,00	\$	-	\$	81.768,23	\$	81.768,23		
	LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	TP-134	Ruben Landoni	LPB-01-01-18, CHI-06- 01-18, LOC-06-01-18, 01-01-18, BBL-01-01-18, 08-01-18, MPL-08-01- 18, NEC-08-01- 18, NEC-08-01- 18, OLA-08-01-18, TAN-08-01-18, TAR- 08-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Cafuñales 2018					1,00			1,00	\$	-	\$	11.880,89	\$	11.880,89		
	MPL	TP-138	Luis Alderaz	MPL-22-01-18	RTI	Expansión de los Sistemas Tendil, Mar del Plata y De la Costa					3,00			3,00	\$	-	\$	35.042,67	\$	35.042,67		
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO										34,00			15,00				\$	397.150,20	\$	175.213,35	\$	572.363,61

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Ing. SERGIO SAQUILA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cesar Pablo Gereghy
Acreditado

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP


FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 459000356


CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.


CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 31/01/16 AL 31/01/16

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		MEDICION DEL ITEM		ANTERIOR		CERTIFICADO	
											CANT.		CANT.	ACTUAL	CANT.		ACTUAL	ACUMULADO
MPL-BBL-SRO-OLA		TP-02	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PER-32-01-17; PIG-32-01-17	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP		130.00			130.00					\$ 177,354.00	\$ -	\$ 177,354.00
BBL-OLA-MPL-SRO		TP-05	Leandro Potes	BBL-30-01-17; PIG-30-01-17; SRO-30-01-17; PIG-30-01-17; SRO-30-01-17; SRO-30-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP		90.00			90.00					\$ 78,244.80	\$ -	\$ 78,244.80
SRO		TP-15	Nicolas Merlo / Hector Vercel / Marcelo Navarrete / Angel Barahona / Horacio Barahona	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano		124.00			124.00	30.00				\$ 161,705.92	\$ 38,122.40	\$ 200,828.32
SRO		TP-24	Angel Barahona / Nicolas Merlo / Hector Vercel / Sebastián Casserly / Sebastián Peralto / Fernando Portillo / Ernesto Peco / José Martínez	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano		337.00	\$ 1,304.00			28.00				\$ 438,474.98	\$ 36,514.24	\$ 475,089.20
SRO		TP-27	Marcelo Navarrete / Mariano Lindaburu / Rubén Landoni / Daniel Cordero	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano Norte y Este (1° Etapa) Ref. Ramal Pump Estile - Transit Pigtle		185.00				60.00				\$ 241,254.80	\$ 78,244.80	\$ 319,499.00
LPL		TP-28	Pascual Chavarria	LPB-01-01-18; CHI-01-01-18	RTI	Reconstrucción Ramal Alimentación a Carlos y Reconstrucción Gasoducto Salto		88.00				88.00				\$ 88,877.44	\$ -	\$ 88,877.44
MPL		TP-31	Sebastián Navarrete / Pascual Chavarria / José Martínez	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHIA		115.00				80.00				\$ 140,988.20	\$ 78,244.80	\$ 228,214.00
MPL		TP-38	Néstor Rodríguez / Luis Alderete / Abraham Peco / Oscar Enrique / Rubén Rodríguez / Hector Vercel	MPL-22-01-18	RTI	Comisión de los Sistemas Tandil, Mar de Plata y La Costa		59.00				112.00				\$ 68,116.24	\$ 146,059.96	\$ 215,175.20
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR											1,078.00		260.00			\$ 1,405,798.24	\$ 374,183.20	\$ 1,780,981.44

TOTAL PROPIAS:	\$ 19,853,185.74	\$ 3,779,053.95	\$ 23,632,239.69
	107.99%	20.56%	128.54%


Ing. EDUARDO M. MILANG
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR


Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana


Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMANDA DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CAUFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CDP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450003395

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 07/10/18 AL 31/10/18

INSPECTORES MES TERCEROS

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	ACTUAL	%	CANT.	ACUMULADO	ACUMULADO
	OLA	TP003-3ros	Daniel Goffi / Rodolfo Horacio	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION MIRALOGES - CDP - CASO - LOMAS DE CITY BEL - BAGSA					135.00	4.50%				135.00	4.50%	\$ 641.331.00
	OLA	TP013e-3ros	Alberto Uguri	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED, RAMAL EPP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS					21.00	0.70%				21.00	0.70%	\$ 99.762.60
	MPL	TP021-3ros	Mariano Larranduburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.					110.00	3.67%				110.00	3.67%	\$ 522.566.00
	LPL	TP022-3ros	Oswaldo Bujana	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHAGABUCCO, BAGSA					173.00	5.77%				173.00	5.77%	\$ 821.653.60
	LPL	TP023-3ros	Juan Peli / Copada Vial / Cristian Barroco	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA		3000	\$ 4.750.80	\$ 14.251.800.00	97.67	3.26%		30.00	0.76%	127.67	3.30%	\$ 463.961.10
	OLA	TP120-3ros	Pondiano Potos	TERCEROS	TERCEROS	REPRUBICA Y REHABILITACION DE TALLERES DE GNC					60.00	2.00%				60.00	1.55%	\$ 285.036.00
	MPL	TP121-3ros	Mariano Larranduburu / Maximiliano Maura	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de gas por red en la localidad de Cañuelas, Partido de Cañuelas, Sistema Pampeano					210.00	7.00%		30.00	0.76%	240.00	6.20%	\$ 997.926.00
	SRO	TP122-3ros	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Reparación de conductos de Acero					166.00	6.20%				166.00	4.81%	\$ 883.611.00
	LPL	TP123-3ros	Eniliano Moroni	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nueva EPP en Buchuran					186.00	6.20%		30.00	0.76%	216.00	5.98%	\$ 883.611.00
	LPL	TP125-3ros	Misaelandari	TERCEROS	TERCEROS	Remoción de Gas 24 bulg					36.00	1.20%				36.00	0.93%	\$ 171.021.60
	OLA-SRO	TP140-3ros	Pondiano Potos	TERCEROS	TERCEROS	Reparación y Rehabilitación de Talleres de GNC y GNP					20.00	0.52%				20.00	0.44%	\$ 95.012.00
SUBTOTAL INSPECTORES MES											1214.67	40.48%		110.00	2.84%	1324.67	37.44%	\$ 5.770.411.30
																		\$ 522.566.00
																		\$ 8.844.383.30

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	ACTUAL	%	CANT.	ACUMULADO	ACUMULADO
	MPL	TP021-3ros	Patricio Chavante	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.												\$ -
	SRO	TP122-3ros	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de Gasoductos de Acero Sistema Pampeano			\$ 11.860.88		1.00					1.00		\$ 11.860.88
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO											1.00					1.00		\$ 11.860.88

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	ACTUAL	%	CANT.	ACUMULADO	ACUMULADO
	MPL	TP121-3ros	Mariano Larranduburu / Maximiliano Maura	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de gas por red en la localidad de Cañuelas, Partido de Cañuelas, Sistema Pampeano					165.00			30.00		225.00		\$ 254.265.60
	SRO	TP122-3ros	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de Gasoductos de Acero Sistema Pampeano			\$ 1.304.08		162.00					162.00		\$ 207.542.56
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA											327.00			30.00		407.00		\$ 461.808.16
																		\$ 39.122.40
																		\$ 500.760.56

TOTAL TERCEROS: \$ 6.273.730.35 \$ 561.688.40 \$ 6.835.418.75
44.02% 3.94% 47.96%

Ing. EDUARDO M. MILANIC
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. ANDRE LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



TÜV Rheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 01/01/18 AL 31/01/18

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450006356

COORDINADOR INSPECTORES

Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Coordinador	Código Obra	Código FOCGAS / Propia / Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
											ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	CANT.
											CANT.	%	CANT.	%		
	OLA	TP003-3ros		TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA										
	OLA	TP013-3ros		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED RAMAL ERP EN BARRIO LA MAYA, TANDIL - TENUE - SPEGUS										
	MPL	TP021-3ros		TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.										
	LPL	TP022-3ros		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE BAYSON PDO DE CHACABUCCO, BAGSA										
	LPL	TP023-3ros		TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA										
	LPL	TP072o		PROPIA	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE STO DE ALIM A YPF - LA ENSEÑADA										
	MPL-BBL-SRO OLA	TP-02		PROPIA	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP										
	MPL	TP-03		RTI	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA										
	LPL-MPL	TP-04		RTI	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE TANQUE DE CHOQUE Y POZO REOMETICO ERP BARRIO LA MAYA, TANDIL - TENUE - SPEGUS -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)										
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP-05		PROPIA	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP										
	MPL-OLA	TP-06		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017										
	BBL	TP-07		RTI	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL DORREGO										
	LPL	TP-08a		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017										
	LPL-OLA-BBL	TP-09		RTI	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA COND. URGAMPILLOTA, DARREGUERA										
	BBL-SRO	TP-10		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL-SRO										
	MPL	TP-11		RTI	RTI	REFUERZO DE RED BACARCE POCA DE BS. AS										
	LPL	TP-12		RTI	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOSOS, POA DE BUENOS AIRES										
	LPL	TP-13		RTI	RTI	INSTALACION ODORIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO										
	OLA	TP-14		RTI	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL, POA BSAS										
	SRO	TP-15		RTI	RTI	Expendio Sistema Pampeana 1303										

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

TUV Rheinland Argentina S.A.
C. de Pablo Geraghty
Aprobado

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECTION
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450006398


CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18

[illegible]

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CASILLIZUGAS PAMPEANA I SUR

TERCIO SAGULA Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CASA DEL GASEO de Obras
CAMUZZI GAS PAMPEANA
GRUPO GAS Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063858

CAMRUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18

[illegible]

Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
				ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
				CANT.		CANT.		CANT.		CANT.	
Valculos/mes			\$ 1,304.08					\$	\$	\$	\$
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AXI PARA								\$	\$	\$	\$

TOTAL COORDINADOR:	\$ 1.567.698,00	\$ 142.518,00	\$ 1.710.216,00
	91,67%	8,33%	100,00%

TOTAL CONTRATO:	\$ 34.346,838,00
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 27.694.614,09	\$ 4.483.260,35	\$ 32.177.874,44
AVANCE DEL CONTRATO	80,63%	13,05%	93,69%

Tully Rhineland Argentina S.A.
 Cdr. Pablo Geraghty
 Asoderado

ing. EDUARDO NIÑALTA
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANMEANA (S.A.)

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Unidad del Depto. de Obras
Públicas y Construcción

1. **ESANTINO LORENZO**
 2. **ESANTE TECNICO**
 3. **AMUZZI GAS PAMPEANA**

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**SR/ES:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 45 días - Fecha Factura**SU REFERENCIA:** 700-17-0030 - OBRA**NUESTRA REFERENCIA:** 42400631 / 120261537

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
Servicios: Servicios Técnicos de Inspección DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP.#FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGE NTINA S.A.#CERTIFICADO Nº 12#PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956	4.483.260,35
<div><div>Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A. Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU Nº 0720044120000000206822 Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con relación a la presente relación comercial</div><div>SUBTOTAL: IMPUESTO: SUBTOTAL: IVA (21,00%): IIBB Percepc. CABA (0,20%): TOTAL (PESOS):</div><div>4.483.260,35 4.483.260,35 941.484,67 8.966,52 5.433.711,54</div></div>	

Son (PESOS) : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE con 54 / 100

