

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



(L)

HE 206250

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP BACE I

CODIGO DE OBRA: BBL-02-01-18

CONTRATISTA: INGENIERIA ALSAT S.R.L.

LOCALIDAD DE OBRA: 4500068483

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 11.721.372,00

CERTIFICADO N°: 1 (UNO)
PERIODO: SEPTIEMBRE 2018
FECHA: 05/10/2018

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES	
						ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$		
						CANT	%	CANT	%					
I DOCUMENTACIÓN														
I.1	Proyecto Constructivo	GI	1	\$ 572.026,00	572.026,00			0,85	85,00%	0,85	85,00%	486.222,10	486.222,10	
I.2	Planos conforme a obra	GI	1	\$ 619.386,00	619.386,00							-	-	
II CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	GI	1	\$ 1.382.385,00	1.382.385,00							-	-	
II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	GI	1	\$ 1.191.711,00	1.191.711,00							-	-	
II.3	Montaje de sistema de filtrado	GI	1	\$ 939.068,00	939.068,00							-	-	
II.4	Montaje de sistema de regulación y medición	GI	1	\$ 429.016,00	429.016,00							-	-	
II.5	Montaje del calentador	GI	1	\$ 1.048.706,00	1.048.706,00							-	-	
II.6	Instalación de equipos de medición	GI	1	\$ 262.176,00	262.176,00							-	-	
II.7	Telemedición	GI	1	\$ 185.907,00	185.907,00							-	-	
II.8	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	GI	1	\$ 176.373,00	176.373,00							-	-	
II.9	Construcción de recintos y muros	GI	1	\$ 3.727.674,00	3.727.674,00							-	-	
II.10	Instalaciones eléctricas	GI	1	\$ 357.513,00	357.513,00							-	-	
II.11	Protección anticorrosiva y Puesta a tierra	GI	1	\$ 100.104,00	100.104,00							-	-	
III HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN														
III.1	Habilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 114.404,00	114.404,00							-	-	
III.2	Desafectación de instalaciones	GI	1	\$ 281.244,00	281.244,00							-	-	
IV GEORREFERENCIACIÓN														
IV.1	Georreferenciación	GI	1	\$ 333.679,00	333.679,00							-	-	
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 11.721.372,00	AVANCE DE OBRA: 4,15%					\$ -	\$ 486.222,10	\$ 486.222,10	
DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO SIN IVA					\$ 2.930.343,00						\$ -	\$ 145.866,63	\$ 145.866,63	
TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 8.791.029,00						\$ -	\$ 340.355,47	\$ 340.355,47	

Ing. Alejandro A. Sposto
Representante Técnico

HUGO CAMUZZI S.A.S.
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO

CONTRATISTA

INSPECCIÓN DE OBRA

CAMUZZI GAS PAMPEANA CAMUZZI GAS PAMPEANA