

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR- CHIVILCOV.															
CONTRATISTA: Ing. y Construcciones Civiles IKAU S.A.															
Nº DE LOCACION DE OBRA: 4500668148															
CODIGO DE LA OBRA: CHI-50-01-18															
MES: DICIEMBRE															
MEDICION / CERTIFICADO N°: 3															
FECHA: 01/01/2019															
MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2.039.901,50															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		Observaciones		
							ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL			
1	1,1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la Obra	Gl	1	95500	95.500,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	95.500,00	95.500,00	
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la Obra	Gl	1	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	110.000,00	110.000,00	
2		Provision e instalacion de cañerias													
	2,1	Cañeria de 0n 90 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalacion, fusiones y tapado de zanjias.	Mts.	1426	415,50	592.503,00	1.255,00	88,01	188,30	13,20	1.443,30	101,21	521.452,50	599.691,15	
	2,2	Cañeria de 0n 63 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalacion, fusiones y tapado de zanjias.	Mts.	20	368,80	7.376,00	22,00	110,00	1,90	9,50	23,90	119,50	8.113,60	700,72	8.814,32
	2,3	Cañeria de 0n 50 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalacion, fusiones y tapado de zanjias.	Mts.	2472	356,50	881.268,00	2.350,00	95,06	169,60	6,86	2.519,60	101,93	837.775,00	60.462,40	898.237,40
3	3,1	Instalación de servicios integrales, empalmados y perforados	UN	130	1.358,50	176.605,00	69,00	53,08	46,00	35,38	115,00	88,46	93.736,50	62.491,00	156.227,50
4	4,1	Reparación de veredas y contrapiños	M²	85	1.785,50	151.767,50	20,00	23,53	130,77	153,85	0,00	177,38	35.710,00	233.489,84	269.199,84
5	5,1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo II-2.6 del Pliego)	UN	1	16.582,00	16.582,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	16.582,00	16.582,00
6	6,1	Zanjeo y tapada pozos de empalme a cañeria existente	UN	1	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	8.300,00	8.300,00
						PRECIO TOTAL	2.039.901,50				TOTAL CERTIFICADO		1.592.287,60		2.162.552,21
						AVANCE DE OBRA (%)									

APROBACION DE LA MEDICION

FECHA: 03/12/08

Ing. Adrian Martin  
Presidente

FECHA:

APROBACION DEL CERTIFICADO

JEFE TECNICO DE LA UNIDAD OPERATIVA

INSPECTOR

CONTRATISTA

GERENCIA TECNICA - SEDE CENTRAL

GERENTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

ERNESTO CIMADEVILLA  
Asistente Técnico  
C.O. CHIVILCOY - U.N. 1 / PLAT.  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALBERTO F. CASCO  
Responsable C.O. Chivilcoy  
Camuzzi Gas Pampeana  
Unidad de Negocio La Plata

ORIGINAL

**INGENIERIA &  
CONSTRUCCIONES CIVILES****A**

COD. 01

**FACTURA**Razón Social: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES  
I.K.A.U. S.A.

Domicilio Comercial: 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000049

Fecha de Emisión: 22/01/2019

CUIT: 30714699950

Ingresos Brutos: 30-71469995-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR - CHIVILCOY - CODIGO DE OBRA: CHI-50-01-18 - LOCACION DE OBRA: 4500068148 - CERTIFICADO N° 3	1,00	unidades	570264,61	0,00	570264,61	21%	690020,18

Ingeniería y Construcciones  
Civiles Ika S.A.  
Ing. Adrian Martin  
Presidente

**Otros Tributos**

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	570264,61
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	119755,57
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	690020,18



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69040776290938

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 01/02/2019



307146999500010000269040776290938201902013

ERNESTO MADEVILLA  
Asistente Técnico  
C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALBERTO F. CASCO  
Responsable C.O. Chivilcoy  
Camuzzi Gas Pampeana  
Unidad de Negocio La Plata

He 1000211916 22/1/19