

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

CHIMEN AIKE S.A.
CHIMEN AIKE S.A.
ANGEL PEYALOZA 1664
9400 RIO GALLEGOS

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

06.04.2018

Documento de pago

2000007913

Proveedor nro. 3614

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000212	NC 0004A000000094	06.04.2018	342,060.95-	0.00	342,060.95-
1600001930	FA 0004A000000313	06.04.2018	1,972,143.56	340,908.56	1,631,235.00
1600001931	FA 0004A000000314	06.04.2018	1,562,161.28	274,992.03	1,287,169.25
1600001932	FA 0004A000000317	06.04.2018	288,898.18	50,855.63	238,042.55
1600002312	FA 0004A000000310	06.04.2018	269,878.40	49,737.92	220,140.48
TOTAL GENERAL			3,751,020.47	716,494.14	3,034,526.33

PEDIDO: 4500062824 4500062963					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

CHIMEN AIKE SOCIEDAD
ANONIMAA
COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000313

Fecha de Emisión: 02/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/11/2017 Hasta: 30/11/2017

Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 3 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION N° 4500062824	1,00	unidades	1629870,71	0,00	1629870,71	21%	1972143,56

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1629870,71
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	342272,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1972143,56

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68092976412603

Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468092976412603201803124

DUPLICADO

CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

A
 COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00000313

Fecha de Emisión: 02/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/11/2017

Hasta: 30/11/2017

Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 3 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION N° 4500062824	1,00	unidades	1629870,71	0,00	1629870,71	21%	1972143,56

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1629870,71
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	342272,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1972143,56

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68092976412603

Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468092976412603201803124

TRIPLICADO

CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00000313

Fecha de Emisión: 02/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/11/2017 **Hasta:** 30/11/2017

Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 3 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION N° 4500062824	1,00	unidades	1629870,71	0,00	1629870,71	21%	1972143,56

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1629870,71
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	342272,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1972143,56

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68092976412603

Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468092976412603201803124

ORIGINAL

CHIMEN AIKE SOCIEDAD
ANONIMAA
COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000314

Fecha de Emisión: 02/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 4 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION N° 4500062824	1,00	unidades	1291042,38	0,00	1291042,38	21%	1562161,28

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	1291042,38
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	271118,90
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1562161,28

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68092976472541

Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



3070755202201000468092976472541201803121

DUPLICADO

CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

A
 COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00000314

Fecha de Emisión: 02/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/12/2017 **Hasta:** 31/12/2017 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 4 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION N° 4500062824	1,00	unidades	1291042,38	0,00	1291042,38	21%	1562161,28

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1291042,38
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	271118,90
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1562161,28

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68092976472541

Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



3070755202201000468092976472541201803121

TRIPLICADO

CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00000314

Fecha de Emisión: 02/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/12/2017 **Hasta:** 31/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 4 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION N° 4500062824	1,00	unidades	1291042,38	0,00	1291042,38	21%	1562161,28

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1291042,38
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	271118,90
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1562161,28

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68092976472541

Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468092976472541201803121

ORIGINAL

CHIMEN AIKE SOCIEDAD
ANONIMAA
COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000317

Fecha de Emisión: 09/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 5 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION DE OBRA N° 4500062824	1,00	unidades	238758,83	0,00	238758,83	21%	288898,18

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	238758,83
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	50139,35
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	288898,18

"Ingeniería y Construcciones"




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68102127358420

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468102127358420201803191

DUPLICADO

CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

A
 COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00000317

Fecha de Emisión: 09/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/12/2017

Hasta: 31/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 5 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION DE OBRA N° 4500062824	1,00	unidades	238758,83	0,00	238758,83	21%	288898,18

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	238758,83
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	50139,35
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	288898,18

"Ingeniería y Construcciones"




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68102127358420

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468102127358420201803191

TRIPLICADO

CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00000317

Fecha de Emisión: 09/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/12/2017 **Hasta:** 31/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 5 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION DE OBRA N° 4500062824	1,00	unidades	238758,83	0,00	238758,83	21%	288898,18

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	238758,83
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	50139,35
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	288898,18

"Ingeniería y Construcciones"




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68102127358420

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468102127358420201803191



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCALIDAD DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS: Buenos Aires
MONTO TOTAL DE OBRA (S/IVA) \$ 7.434.886,53

CERTIFICADO N°: 4 (CUATRO)
PERIODO: DICIEMBRE 17
FECHA: 03/01/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBSERVACIONES
							ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
URDAMPILLETA													
DOCUMENTACIÓN													
	1.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del POP)	GI	1	\$ 131.089,00	\$ 131.089,00	1	100,00%			131.089,00		131.089,00
	1.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del POP)	GI	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00							
	1.2	Obra de cableado y mantenimiento de la línea de alta tensión											
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	GI	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77	1	100,00%			272.285,77		272.285,77
	1.3	Montaje de calentador en equipo											
	1.3-1	Montaje del calentador, cables de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 844.085,88	\$ 844.085,88	0,8	80,00%			675.268,70		675.268,70
	1.3-2	Desinstalación de instalaciones	GI	1	\$ 218.323,68	\$ 218.323,68	1	100,00%			218.323,68		218.323,68
	1.4	Obra de cableado y mantenimiento de la línea de alta tensión											
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 675.978,87	\$ 675.978,87	1	100,00%			675.978,87		675.978,87
	1.5	PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN											
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalación de juntas dielécticas y descargas	GI	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43							
	1.6	Obra de cableado y mantenimiento de la línea de alta tensión											
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46	1	100,00%			60.299,46		60.299,46
	1.7	Obra de cableado y mantenimiento de la línea de alta tensión											
	1.7-1	Etapa de llenado, chequeo de regulación calorífica y medición	GI	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38							
	1.8	Obra de cableado y mantenimiento de la línea de alta tensión											
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31							
	TOTAL Urdampilleta SIN IVA					\$ 2.633.872,78	\$ 2.633.872,78	AVANCE DE OBRA Urdampilleta: 80,25%				\$ 2.033.314,48	\$ 2.033.314,48

				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JORGE FABATIA
Chimen Aike S.A.
CHIMEN AIKE S.A.

ADRIAN MARZULLO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

Maximiliano Moura
Inspector de Obras
TUV Rheinland Argentina
para Camuzzi Gas

ING. ERNESTO IAFOLLA
Jefe Técnico U.N. L a Plata
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

JUAN F. MORA
Gerente
Unidad de Negocios a Plata
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

PATRICIO A. MATHISUZZI
Asistente Técnico
Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Jefe del Depto. de Obras

EDUARDO ALBERTO VERA
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCALIDAD DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 7.434.686,53

CERTIFICADO N°: 5 (CINCO)

PERIODO: DICIEMBRE 17

FECHA: 03/01/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%				
URDAMPILLETA														
DOCUMENTACIÓN														
	1.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	Gl	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%			1	100,00%		131.058,00
	1.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Gl	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00								
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica												
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	Gl	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77	1	100,00%			1	100,00%	272.285,77	
	1.3	Montaje de obra mecánica												
	1.3-1	Montaje del calentador; carretes de empaque de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	Gl	1	\$ 844.085,88	\$ 844.085,88	0,8	80,00%			0,8	80,00%	675.268,70	
	1.3-2	Desaferación de Instalaciones	Gl	1	\$ 218.323,68	\$ 218.323,68	1	100,00%			1	100,00%	218.323,68	
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA												
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	Gl	1	\$ 675.978,87	\$ 675.978,87	1	100,00%			1	100,00%	675.978,87	
	1.5	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA												
	1.5-1	Adecuación del sistema existente Incluye la instalación de juntas eléctricas y descargadores	Gl	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43								
	1.6	PUESTA A TIERRA												
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	Gl	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46	1	100,00%			1	100,00%	60.299,46	
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN												
	1.7-1	Etapas de filtrado, cloración regulación ozonización y medición	Gl	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38								
	1.8	HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA												
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	Gl	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31								
			TOTAL Urdampilleta SIN IVA		\$	2.533.672,78	AVANCE DE OBRA URDAMPILLETA: 80,25%				\$	2.033.214,48		HOJA 3-3

TOTAL OBRA SIN IVA		\$ 7.434.686,53	AVANCE DE OBRA: 82,51%		\$ 6.134.234,83	\$ 6.134.234,83
--------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------------	-----------------

Aprobación de la Certificación:

Fecha:/...../.....

ADRIAN MARZULLO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

JORGE FABATIA
CHIMEN AIKE S.A.

CHIMEN AIKE S.A.

NELSON D. GARAY
JEFE DE AREA TECNICA
GERENCIA TECNICA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

JOSE LUIS DANIELINI
GERENTE TECNICA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI GAS PANPEANA

CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR