



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

\$

7.434.886,63

CERTIFICADO N°:

7 (SIETE)

PERIODO:

ENERO 18

FECHA:

01/02/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES			
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL				
URDAMPILLETA																	
DOCUMENTACIÓN																	
	1.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	GI	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00					1	100,00%					131.058,00
	1.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	GI	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00					1	100,00%					193.770,00
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica															
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	GI	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77					1	100,00%					272.285,77
	1.3	Montaje de obra mecánica															
	1.3-1	Montaje del calentador, carretes de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 844.065,68	\$ 844.065,68					0,8	80,00%					875.268,70
	1.3-2	Desafectación de instalaciones	GI	1	\$ 218.323,68	\$ 218.323,68					1	100,00%					218.323,68
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA															
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 875.978,87	\$ 875.978,87					1	100,00%					875.978,87
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA															
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalación de juntas dieléctricas y descargadores	GI	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43					1	100,00%					54.115,43
	1.6	PUESTA A TIERRA															
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 60.289,46	\$ 60.289,46					1	100,00%					60.289,46
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN															
	1.7-1	Etapas de filtrado, clasificación regulación odontación y medición	GI	1	\$ 31.838,38	\$ 31.838,38											
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA															
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31					1	100,00%					51.817,31
	TOTAL Urdampilleta SIN IVA					\$	2.533.672,78	AVANCE DE OBRA URDAMPILLETA: 92,08%					\$	2.332.917,22	\$	2.332.917,22	
																HOJA 3-3	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: / /

ADRIAN MARZULLO

GERENCIA TECNICA

DPTO. DE OBRAS

JORGE FABIAN CAMUZZI GAS PANPEANA / SUPERVISOR DE OBRAS

CHIMEN AIKE S.A.

para Camuzzi Gas

INSPECCIÓN DE OBRA

CHIMEN AIKE S.A.

ING. ALEJANDRO LORENZO

GERENTE TECNICO

ING. A. CAMUZZI GAS PANPEANA

CHIMEN AIKE S.A.

CAJON DE LA PLATA

CHIMEN AIKE S.A.

CHIMEN AIKE S.A.

CHIMEN AIKE S.A.

CHIMEN AIKE S.A.

CHIMEN AIKE S.A.