

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Agassi Argentina S.A.  
Agassi Argentina S.A.  
Vicente López 2658  
8000 Bahía Blanca

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

21.02.2020

Documento de pago

2000004536

Proveedor nro. 17069

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000882	FA 00001A000000043	21.02.2020	51,013.60	8,853.60	42,160.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>51,013.60</b>	<b>8,853.60</b>	<b>42,160.00</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500079243</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

A  
COD. 01

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 23/01/2020

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,  
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 23/01/2020 Hasta: 23/01/2020

Fecha de Vto. para el pago: 23/01/2020

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad  
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado Nº 1 - Obra: Extensión de redes en calle Martiniano Rodríguez 2100 (impar) e/ Las Toscas y Los Pinos - Bahía Blanca". Número de Referencia: 4500079243	1,00	otras unidades	42160,00	0,00	42160,00	21%	51013,60

CODIGO DE OBRA: BBL-51-30-19  
 Nº PEDIDO: 4500079243  
 CONCEPTO: EXTENSION RED DE GAS NATURAL  
 LOCALIDAD: BAHIA BLANCA  
 Nº ANTEPROYECTO: 03-006745-00-19  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE SECTOR  
 FECHA: 27 ENE 2020

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 42160,00  
 IVA 27%: \$ 0,00  
 IVA 21%: \$ 8853,60  
 IVA 10.5%: \$ 0,00  
 IVA 5%: \$ 0,00  
 IVA 2.5%: \$ 0,00  
 IVA 0%: \$ 0,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 51013,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE Nº: 70047112957407

Fecha de Vto. de CAE: 02/02/2020



307156144870010000170047112957407202002020

HOJA DE ENTRADA Nº 1000231749

Agassi  
Argentina  
S.A.

# PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

**camuzzi**

OBRA: "Extensión de redes en calle Martiniano Rodríguez 2100 (Impar) e/ Las Toscas y Los Pinos - Bahía Blanca"										MEDICIÓN CERTIFICADO N° 1 (UNICO)				
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA										PERÍODO: NOV. 2019				
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA										FECHA: 15/01/2020				
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 42.160,00 + IVA														
CODIGO DE OBRA: 51-30-19														
ANTEPROYECTO: 03-006745-00-19														
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR	%	CANT	%	ANTERIOR	%		ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN														
I	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego) 5% del total de la obra	Global	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00		1,00	100,00%	1,00	100,00%			
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) 5% del total de la obra	Global	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00		1,00	100,00%	1,00	100,00%			
CANERIAS														
II	II.1	Instalación de cañerías (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)												
	II.1.1	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11												
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	Metros	12	\$ 1.800,00	\$ 21.600,00		12,00	100,00%	12,00	100,00%		21.600,00	21.600,00
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	Metros	12	\$ 900,00	\$ 10.800,00		12,00	100,00%	12,00	100,00%		10.800,00	10.800,00
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	Metros	12	\$ 300,00	\$ 3.600,00		12,00	100,00%	12,00	100,00%		3.600,00	3.600,00
PRUEBA NEUMÁTICA														
III	III.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)												
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	Mts	12	\$ 180,00	\$ 2.160,00		12,00	100,00%	12,00	100,00%		2.160,00	2.160,00
TOTAL SIN IVA						\$ 42.160,00	AVANCE DE OBRA: 100,00%		\$ -		\$ 42.160,00	\$ 42.160,00		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN: 22/01/2020		APROBACIÓN DEL CERTIFICADO: 22/01/2020	
Fecha: 22/01/2020		Fecha: 22/01/2020	
AGASSI ARGENTINA S.A. MUSOTTO PEDRO DANIEL PRESIDENTE		JOSÉ LUIS BIANCHI GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO	
CONTRATISTA		JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO	
NICHOLAS ALEJANDRO		UNIDAD DE GAS PANIFER	
Leg. 500676		CAMUZZI GAS	