

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

GAMA NETWORKS S.A
GAMA NETWORKS S.A
Av. Antartida Argentina 920
1836 Llavallol

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

14.02.2020

Documento de pago

2000003900

Proveedor nro. 17098

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000101	OT 0003A000000018	14.02.2020	259,078.04-	0.00	259,078.04-
1600000751	OT 0003A000000041	14.02.2020	1,036,312.18	132,349.27	903,962.91
TOTAL GENERAL			777,234.14	132,349.27	644,884.87

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES

Nº: 0003-00000018

Fecha: 21/01/2020

GAMA NETWORKS S.A.
Av. Antartida Argentina 920, Llavallol
BUENOS AIRES
info@gamanetworkssa.com

CUIT: 30-70753522-5
Conv.Mult.:902-787095-3
Inicio de Actividades: 10/04/2001

I.V.A. Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago	21/01/2020	Periodo facturado desde	21/01/2020	hasta:	21/01/2020
CBU del Emisor: 0170351920000030056921					

Razón Social: **Camuzzi Gas Pampeana S.A.** C.U.I.T.: 30657864281
Domicilio: A. Moreau de Justo 240 piso 3 Localidad: - Capital Federal Provincia: Capital Federal
Condicion de venta: Cuenta Corriente Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1.00	DESACOPIO DE ANTICIPO	209779.79	209779.79

Detalle de impuestos:

Descripción	Alic. %	Importe
Impuesto al Valor Agregado	General 21.00	44053.76
DN38/11 PBSAS	2.50	5244.49

Notas:

O/C 4500077446
Corresp. a la Fc.Créd.Elect. 3-41

Total de Detalles:	-209779.79
Total de Conceptos:	0.00
Total de Impuestos:	-49298.25
TOTAL:	\$ -259078.04

Código AFIP

(NÔÛSFÂ00U0S3SÔG<20<=)

CAE: 70035033570231 Vencimiento: 21/01/2020



FACTURA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA MIPYMES

Nº: 0003-00000041

Fecha: 21/01/2020

GAMA NETWORKS S.A.
Av. Antartida Argentina 920, Llavallol
BUENOS AIRES
info@gamanetworkssa.com

CUIT: 30-70753522-5
Conv.Mult.:902-787095-3
Inicio de Actividades: 10/04/2001

I.V.A. Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago	21/02/2020	Periodo facturado desde	21/01/2020	hasta:	21/01/2020
CBU del Emisor: 0170351920000030056921					

Razón Social: **Camuzzi Gas Pampeana S.A.** C.U.I.T.: 30657864281
Domicilio: A. Moreau de Justo 240 piso 3 Localidad: - Capital Federal Provincia: Capital Federal
Condicion de venta: Cuenta Corriente Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1.00	AVANCE DE OBRA	839119.17	839119.17

Detalle de impuestos:

Descripción	Alic. %	Importe
Impuesto al Valor Agregado	General 21.00	176215.03
DN38/11 PBSAS	2.50	20977.98

Notas:

O/C 4500077446
Certif.Nº4

Total de Detalles:	839119.17
Total de Conceptos:	0.00
Total de Impuestos:	197193.01
TOTAL:	\$ 1036312.18

Código AFIP

(NÔÛSFÂ00U0S3GÙ0ê20<=)

CAE: 70035032375749 Vencimiento: 21/01/2020

SAP: 231632

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA

OBRA: Instalación de Odorizador Felipe Solá - Darregueira

CODIGO DE OBRA: PIG-02-02-13

CONTRATISTA: Gama Networks S.A.

LOCALIDAD DE OBRA: Felipe Solá, Pcia. de Buenos Aires

UNIDAD DE NEGOCIOS: Pigi06

MONTO DE OBRA (s/ IVA): \$ 5.367.800,00

CERTIFICADO N°: 4 (cuarto)

PERIODO:

FECHA: 15/12/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	PRECIO TOTAL (SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO				OBSERVACIONES			
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL					
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%				
I	DOCUMENTACIÓN:																	
	I.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67	1	100,00%					\$ 286.266,67	\$ -	\$ 286.266,67			
II	I.2	Documentación conforme a obra (máximo 5%)	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67							\$ -	\$ -	\$ -			
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN																	
	II.1	Montaje y acondiciono de equipos de medición	GI	1	\$ 715.668,67	\$ 715.668,67			0,3	30,00%	0,3	30,00%	\$ -	\$ 214.700,00	\$ 214.700,00			
	II.2	Montaje y acondiciono del odorizador	GI	1	\$ 715.668,67	\$ 715.668,67	0,3	30,00%	0,4	40,00%			\$ 214.700,00	\$ 286.266,67	\$ 500.968,67			
	II.3	Construcción de plataformas, veredas, bases para montajes y canalizaciones	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	1	100,00%			1	100,00%	\$ 447.291,67	\$ -	\$ 447.291,67			
	II.4	Construcción de cámara de medición	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	0,4	40,00%	0,4	40,00%			\$ 178.916,67	\$ 178.916,67	\$ 357.833,34			
	II.5	Construcción de caminos	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	0,8	80,00%			0,8	80,00%	\$ 357.833,34	\$ -	\$ 357.833,34			
	II.6	Construcción de cerco olímpico	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	0,8	80,00%			0,9	90,00%	\$ 44.728,17	\$ 44.728,17	\$ 402.562,50			
	II.7	Instalaciones eléctricas	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	0,8	80,00%	0,1	10,00%			\$ -	\$ -	\$ -			
	II.8	Protección antiorricas y puesta a tierra	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67	0,15	15,00%	0,4	40,00%	0,55	55,00%	\$ 42.940,00	\$ 114.506,67	\$ 157.446,67			
III	HABILITACIÓN																	
	III.1	Habilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67							\$ -	\$ -	\$ -			
IV	GEOREFERENCIACIÓN																	
	IV.1	Georeferenciación	GI	1	\$ 393.616,63	\$ 393.616,63							\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL SIN IVA						\$ 5.367.800,00	AVANCE DE OBRA: 60,77%									\$ 1.895.791,66	\$ 839.119,17	\$ 2.724.900,85