



MEGA ENERGÍAS S.A.
ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191
CP: 6070 LINCOLN

A

CÓDIGO NRO.: 01
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000087
FECHA EMISIÓN: 20/07/2018
C. U. I. T.: 33-71559785-9
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.V 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal
C. U. I. T.: 30-65786428-1
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO: 20/08/2018
LUGAR DE ENVÍO:
ENTREGAR EN: BUENOS AIRES - TRENQUE LAUQUEN
DOMICILIO: S/N CP: 6400 TRENQUE LAUQUEN Buenos Aires

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	OG OBRA DE GAS		Unidad	1,000	748176,000000	748176,00

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL 748176,00

IMPUESTOS:

IVA 21% 748176,00 157116,96
PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON 748176,00 26186,16
TOTAL PES 931479,12

SON: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 12/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

LOCACIÓN DE OBRA 4500067465.

CERTIFICADO 2.

CONSTRUCCIÓN DE RED PE EN LA LOCALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
PEHUAJÓ

23 JUL 2018

RECIBIDO
SECTOR COMPRAS

Pro. 16956 Vto. 20/8. O/P:

CTO. IMPUTACION PEH-50-0118

IMPUTACION 413.036016

IMPUTACION \$

IMPUTACION \$

IMPUTACION \$

GUSTAVO DEL RIO
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CUSTO DEL

ADEMA AEAUDIO
Asist. Técnico
C.O. Pehuajó
Camuzzi Gas Pampeana S.A.



CERTIFICADO N°: **2 (DOS)**

PERIODO: JULIO 2018

FECHA: 13/07/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO %	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
CANERÍAS														
	1.1	Instalación cañería Proyecto 12-002053-00-18. Ø50 y 63mm												
	1.1.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1.00	603,434.00	603,434.00								
	1.2	Instalación cañería Proyecto 12-002054-00-18. Ø50 mm												
	1.2.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1.00	\$ 748,176.00	748,176.00		1	100.00%	1	100.00%		748,176.00	748,176.00
	1.3	Instalación cañería Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 90 mm												
	1.3.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1.00	\$ 613,573.00	613,573.00	1			1	100.00%		613,573.00	613,573.00
					TOTAL SIN IVA		\$ 1,965,183.00	AVANCE DE OBRA:			69.29%	\$ 613,573.00	\$ 748,176.00	\$ 1,361,749.00

Aprobación de la Certificación: Fecha:/...../.....

Sergio M. Tirreni
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Sergio M. Tironi
Camuzzi Gas Pampiana S.A.

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

~~DIEGO G. LOPEZ
RES. C. OREHUASO
CAMUZIGAS PALPEANAS S.A.~~

POST OFFICE

HOJA ENTRADA SERV 1000 201863

CONTABILIZADO: 5000303351

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Rede de PE en la Localidad de T. Lauquen	UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRIA	CODIGO DE OBRA: PEH-03/18	CERTIFICADO N°: 2 (DOS)
CONTRATISTA: MEGA ENERGIAS S.A.	CENTRO OPERATIVO: PEHUJO		PERIODO: JULIO 2018
LOCALIDAD DE OBRA: 4500067465	MONTO TOTAL DE OBRA (S/IVA) \$ 1,965,183.00		FECHA: 13/07/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%		
CANERIAS														
	1.1	Instalación cañería Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 63mm												
		Global		1.00	603,434.00	603,434.00								
	1.1.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
	1.2	Instalación cañería Proyecto 12-002054-00-18. Ø50 mm												
		Global		1.00	\$ 748,176.00	748,176.00		1	100.00%	1	100.00%	748,176.00	748,176.00	
	1.2.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
	1.3	Instalación cañería Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 90 mm												
		Global		1.00	\$ 613,573.00	613,573.00	1			1	100.00%		613,573.00	
	1.3.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
TOTAL SIN IVA					\$ 1,965,183.00		AVANCE DE OBRA:				69.29%	\$ 613,573.00	\$ 748,176.00	\$ 1,361,749.00

Aprobación de la Certificación Fecha:
MEGA ENERGIAS S.A.
Ing. Guillermo E. Gonzalez
 CONTRATISTA

Sergio M. Tirenzi
 Camuzzi Gas Pampeana S.A.
 INSPECCION DE OBRA

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

DIEGO G. LOPEZ
 RESP. O PEHUJO
 CAMUZZI GAS PAMPEANA



CERTIFICADO N°: 2 (DOS)

PERIODO: JULIO 2018

FECHA: 13/07/2018

GERENCIA TECNICA