

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 22/03/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Periodo Facturado Desde: 22/03/2019

Hasta: 22/03/2019

Fecha de Vto. para el pago: 22/03/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 2 - Obra: "Extensión de Red de Gas Natural a calle Sixto Laspiur 1800 (Par) e/ Inglaterra y La Plata Bahía Blanca, Islas Orcadas 3700 (Par) e/ San Martín y Dasso Ing. White - Bahía Blanca Y Boulogne Sur Mer 500 (Impar) e/ Formosa y Chaco Punta Alta". N° Referencia: 4500069933	1,00	unidades	37323,90	0,00	37323,90	21%	45161,92

DANIEL G. ARENZO
JEFE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: BBL-50-03-18
N° PEDIDO: 4500069933
CONCEPTO: EXTENSION DE RED
LOCALIDAD: PUNTA ALTA
N° ANTEPROYECTO: 03-006541-00-18

ADOLFO ETULAIN
L/37895

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA:

26-03-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$ 37323,90

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 7838,02

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 45161,92



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69127308981357

Fecha de Vto. de CAE: 01/04/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870010000169127308981357201904012

Hogo de Entrada N° 20002/5094

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: "Extensión de Red de Gas Natural a calle Sixto Lasplur 1800 (Par) e/ Inglaterra y La Plata - Bahía Blanca, Islas Orcadas 3700 (Par) e/ San Martín y Dasso - Ing. White - Bahía Blanca Y Boulogne Sur Mer 500 (Impar) e/ Formosa y Chaco - Punta Alta"

CODIGO DE OBRA: BB-50-03-18

CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500069933

UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA

CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 118.773,00

CERTIFICADO N°: 2 (FINAL)

PERIODO: ENERO 2019

FECHA: 22/02/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR	%	CANT	%	ACUMULADO	ANTERIOR	%	ACUMULADO	
		DOCUMENTACIÓN													
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 5.850,00	\$ 5.850,00			0,50	50,00%	1,00	2.925,00		2.925,00	5.850,00
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00			0,50	50,00%	1,00	3.600,00		3.600,00	7.200,00
		CAÑERÍAS													
	II.1	Instalación de cañerías (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)													
	II.1.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006541-00-18													
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	18	\$ 945,00	\$ 17.010,00			18,30	101,67%	18,30	17.293,50		17.293,50	
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	18	\$ 472,50	\$ 8.505,00			18,30	101,67%	18,30	8.846,75		8.846,75	
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	18	\$ 157,50	\$ 2.835,00			18,30	101,67%	18,30	2.882,25		2.882,25	
	II.1.2	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006554-00-18													
	II.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	24	\$ 850,50	\$ 20.412,00			24,20	100,83%	24,20	20.582,10		20.582,10	
	II.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	24	\$ 425,25	\$ 10.206,00			24,20	100,83%	24,20	10.291,05		10.291,05	
	II.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	24	\$ 141,75	\$ 3.402,00			24,20	100,83%	24,20	3.430,35		3.430,35	
	II.1.3	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006539-00-18													
	II.1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	14	\$ 1.431,00	\$ 20.034,00			15,80	112,86%	15,80	22.609,80		22.609,80	
	II.1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	14	\$ 715,50	\$ 10.017,00			15,80	112,86%	15,80	11.304,90		11.304,90	
	II.1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	14	\$ 239,50	\$ 3.353,00			15,80	112,86%	15,80	3.788,30		3.788,30	
	II.2	Instalación de servicios integrales (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)													
	II.2.1	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006541-00-18	unidad	1	\$ 1.305,00	\$ 1.305,00									
	II.2.2	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006554-00-18	unidad	1	\$ 1.305,00	\$ 1.305,00			1,00	100,00%	1,00	1.305,00		1.305,00	
	II.2.3	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006539-18	unidad	1	\$ 1.305,00	\$ 1.305,00									
	II.3	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.5 del Pliego)													
	II.3.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006541-00-18	metros	18	\$ 108,00	\$ 1.944,00			18,30	101,67%	18,30	1.976,40		1.976,40	
	II.3.2	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006554-00-18	metros	24	\$ 108,00	\$ 2.592,00			24,20	100,83%	24,20	2.613,60		2.613,60	
	II.3.3	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006539-00-18	metros	14	\$ 108,00	\$ 1.512,00			15,80	112,86%	15,80	1.706,40		1.706,40	
		TOTAL SIN IVA				\$ 118.773,00						\$ 84.136,50		\$ 37.323,90	\$ 121.460,40

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 22.02.19

MARCELO J. JARA
ING. EN CONSTRUCCIONES Y M. BORAL
MATR. CREA 42868
REG. PROF. LUST 0133
MATR. CREA 3444-1
MATR. CREA 16405

INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 7/3/19

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO