

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Agassi Argentina S.A.  
Agassi Argentina S.A.  
Vicente López 2658  
8000 Bahía Blanca

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

05.04.2019

Documento de pago

2000009040

Proveedor nro. 17069

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000095	NC 0001M000000003	05.04.2019	237,420.51-	0.00	237,420.51-
1600002335	FA 0001M000000010	05.04.2019	949,682.03	122,761.64	826,920.39
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>712,261.52</b>	<b>122,761.64</b>	<b>589,499.88</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500070292</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

M

COD. 51

LA OPERACIÓN  
IGUAL O MAYOR A  
UN MIL PESOS  
(\$1.000) ESTÁ  
SUJETA A  
RETENCIÓN

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 22/02/2019

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,  
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 22/02/2019 Hasta: 22/02/2019

Fecha de Vto. para el pago: 22/02/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad  
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 3 - Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca" - N° Referencia: 4500070292	1,00	otras unidades	784861,18	0,00	784861,18	21%	949682,03

\* BBL-51-08-18  
BBL-51-12-18  
BBL-51-01-18  
BBL-51-09-18  
BBL-51-13-18  
BBL-51-15-18

CODIGO DE OBRA: \*

Nº PEDIDO: 4500070292

CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED

LOCALIDAD: B.P.C.A. PIALTA CNEL SUAREZ

Nº ANTEPROYECTO: VARIOS

P/A

ADOLFO ETULAIN  
L/37895

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE SECTOR

FECHA: 18-03-19

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	784861,18
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	164820,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	949682,03



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1



CAE N°: 69087587219900

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 04/03/2019



307156144870510000169087587219900201903041



# PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: "Redes en ámbito UN Bahía Blanca"													MEDICIÓN/CERTIFICACIÓN N°			
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA													3			
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA													PERIODO: ENERO 2019			
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 5.127.815,10 + IVA													FECHA: 09/02/2019			
CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.																
LOCALACION DE OBRA: 4500070292																
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			
ANTEPROYECTO: 21-002817-00-18																
1	1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.722,00	\$ 8.722,00										
	1,3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	115	\$ 805,45	\$ 92.626,75										
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	115	\$ 402,73	\$ 46.313,38										
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	115	\$ 134,24	\$ 15.437,79										
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	2	\$ 1.335,00	\$ 2.670,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 9.434,00	\$ 9.434,00										
	CODIGO DE OBRA: 51-08-18															
	ANTEPROYECTO: 21-002679-00-17															
2	1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.068,00	\$ 1.068,00										
	1,3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 1.068,00	\$ 10.680,00										
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 534,00	\$ 5.340,00										
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 178,00	\$ 1.780,00										
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.424,00	\$ 1.424,00										
	CODIGO DE OBRA: 51-08-18															
	ANTEPROYECTO: 21-002776-00-18															
3	1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.068,00	\$ 1.068,00										
	1,3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 1.068,00	\$ 10.680,00										
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 534,00	\$ 5.340,00										
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 178,00	\$ 1.780,00										
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.424,00	\$ 1.424,00										
	CODIGO DE OBRA: 51-08-18															
	ANTEPROYECTO: 21-002816-00-18															
4	1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00										
	1,3,1	Cañería de Ø 60 mm SDR 11														
	1,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	60	\$ 805,45	\$ 48.327,00										
	1,3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	60	\$ 402,73	\$ 24.163,50										
	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	60	\$ 134,24	\$ 8.054,50										
	CODIGO DE OBRA: 51-08-18															
	ANTEPROYECTO: 21-002816-00-18															
	ANTEPROYECTO: 21-002816-00-18															
	ANTEPROYECTO: 21-002816-00-18															
	ANTEPROYECTO: 21-002816-00-18															

NICOLÁS ALBERTO ITRIA  
 Leg. 500676

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM						CERTIFICADO		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%			
5	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 805,45	\$ 8.054,50			10,00	100,00%	10,00	100,00%		8.054,50	8.054,50
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 402,73	\$ 4.027,25									
	1.3.2.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 134,24	\$ 1.342,42									
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.230,00	\$ 6.230,00									
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00					1,00	100,00%	4.450,00		4.450,00
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	55	\$ 805,45	\$ 44.299,75								44.299,75	44.299,75
2	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	55	\$ 402,73	\$ 22.149,88			55,00	100,00%	55,00	100,00%			
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	55	\$ 134,24	\$ 7.388,29									
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00									
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 801,00	\$ 801,00					1,00	100,00%	801,00		801,00
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 742,26	\$ 7.422,60									
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 371,13	\$ 3.711,30									
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 123,71	\$ 1.237,10									
3	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 890,00	\$ 890,00									
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 16.465,00	\$ 16.465,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	16.465,00		16.465,00
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 742,26	\$ 111.339,00									
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 371,13	\$ 55.669,50									
	1.3.1.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 123,71	\$ 18.556,50									
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	102	\$ 742,26	\$ 75.710,52									
3	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	102	\$ 371,13	\$ 37.855,26									
	1.3.2.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	102	\$ 123,71	\$ 12.618,42									
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 17.800,00	\$ 17.800,00									
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00					1,00	100,00%	1.246,00		1.246,00
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 742,26	\$ 111.339,00									
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 371,13	\$ 55.669,50									
	1.3.1.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 123,71	\$ 18.556,50									

INGENIERO CIVIL  
 NOMBRE: JUAN CARLOS VILLALBA  
 REG. PROF. 1661706  
 MATR. CREDITO: 16444444

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%			
4	1.3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	18	\$ 742,26	\$ 13.360,68									
	1.3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	18	\$ 371,13	\$ 6.680,34									
	1.3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	18	\$ 123,71	\$ 2.226,78									
	1.3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00									
	CODIGO DE OBRA: 51-12-18														
	ANTEPROYECTO: 03-006595-00-18														
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00	1				1,00	100,00%	1.246,00		1.246,00
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
5	1.3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	17	\$ 742,26	\$ 12.618,42									
	1.3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	17	\$ 371,13	\$ 6.309,21									
	1.3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	17	\$ 123,71	\$ 2.103,07									
	1.3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00									
	CODIGO DE OBRA: 51-12-18														
	ANTEPROYECTO: 03-006595-00-18														
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%		8.010,00	8.010,00
	1.3,1	Cañería de Ø 90 mm SDR 11													
6	1.3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	78	\$ 742,26	\$ 57.896,28									
	1.3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	78	\$ 371,13	\$ 28.948,14									
	1.3,1,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	78	\$ 123,71	\$ 9.649,38									
	1.3,2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	1.3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	33	\$ 742,26	\$ 24.494,58									
	1.3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	33	\$ 371,13	\$ 12.247,29									
	1.3,2,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	33	\$ 123,71	\$ 4.082,43									
	1.3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00									
7	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%		8.010,00	8.010,00
	1.3,1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	1.3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	95	\$ 742,26	\$ 70.514,70									
	1.3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	95	\$ 371,13	\$ 35.257,35									
	1.3,1,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	95	\$ 123,71	\$ 11.757,45									
	1.3,2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	1.3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 742,26	\$ 14.102,94									
	1.3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 371,13	\$ 7.051,47									
	1.3,2,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 123,71	\$ 2.350,49									
	1.3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	3	\$ 1.335,00	\$ 4.005,00									
8	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00									

  
 Ing. CIPSA 42660  
 PROF. H95T 0133  
 C.U.N. NP A-3444-1

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	DIFERENCIA ITEM				CERTIFICADO			
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%				
ANTEPROYECTO: 03-006570-00-18														
7	1.1	Proyecto constructivo, según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00								
	1.3.1	Cantería de Ø 50 mm SDR 11												
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	147	\$ 742,26	\$ 109.112,22								
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	147	\$ 371,13	\$ 54.556,11								
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	147	\$ 123,71	\$ 18.185,37								
	1.3.2	Cantería de Ø 63 mm SDR 11												
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	22	\$ 742,26	\$ 16.329,72								
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	22	\$ 371,13	\$ 8.164,86								
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	22	\$ 123,71	\$ 2.721,62								
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 12.460,00	\$ 12.460,00								
ANTEPROYECTO: 03-006399-00-17														
8	1.1	Proyecto constructivo, según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00	1							
	1.3	Cantería de Ø 63 mm SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	20	\$ 742,26	\$ 14.845,20								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	20	\$ 371,13	\$ 7.422,60								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	20	\$ 123,71	\$ 2.474,20								
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00								
ANTEPROYECTO: 03-006563-00-18														
1	1.1	Proyecto constructivo, según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.005,00	\$ 4.005,00	1							
	1.3	Cantería de Ø 50 mm SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 614,10	\$ 41.144,70								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 307,05	\$ 20.572,35								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 102,35	\$ 6.857,45								
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00								
ANTEPROYECTO: 03-006559-00-18														
2	1.1	Proyecto constructivo, según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.700,00	\$ 26.700,00								
	1.3.1	Cantería de Ø 63 mm SDR 11												
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	200	\$ 614,10	\$ 122.820,00								
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	200	\$ 307,05	\$ 61.410,00								
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	200	\$ 102,35	\$ 20.470,00								
	1.3.2	Cantería de Ø 125 mm SDR 11												
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	140	\$ 1.201,50	\$ 168.210,00								
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	140	\$ 600,75	\$ 84.105,00								
1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	140	\$ 200,25	\$ 28.035,00									
1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	22	\$ 1.335,00	\$ 29.370,00									

  
 JUAN MANUEL TORRES  
 INGENIERO EN OBRAS Y EQUIPOS  
 C.O.P.E. N° 1407030  
 C.C. 3.484.115-6

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM						CERTIFICADO	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%		
3	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 31.150,00	\$ 31.150,00								
		CODIGO DE OBRA: 51-01-18												
		ANTEPROYECTO: 03-006565-00-18												
	1.1	Proyecto constructivo, Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 7.120,00	\$ 7.120,00								
	1.3	Caliería de Ø 50 mm SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	146	\$ 614,10	\$ 89.658,60								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	146	\$ 307,05	\$ 44.829,30								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	146	\$ 102,35	\$ 14.943,10								
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	7	\$ 1.335,00	\$ 9.345,00								
4	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00								
		CODIGO DE OBRA: 51-01-18												
		ANTEPROYECTO: 03-006565-00-18												
	1.1	Proyecto constructivo, Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00					1,00	100,00%	1.246,00	1.246,00
	1.3	Caliería de Ø 63 mm SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 614,10	\$ 11.667,90								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 307,05	\$ 5.833,95								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 102,35	\$ 1.944,65								
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00								
5	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00								
		CODIGO DE OBRA: 51-01-18												
		ANTEPROYECTO: 03-006562-00-18												
	1.1	Proyecto constructivo, Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 31.150,00	\$ 31.150,00					1,00	100,00%		31.150,00
	1.3.1	Caliería de Ø 50 mm SDR 11												
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	275	\$ 614,10	\$ 168.877,50								
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	275	\$ 307,05	\$ 84.438,75								
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	275	\$ 102,35	\$ 28.146,25								
	1.3.2	Caliería de Ø 63 mm SDR 11												
6	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	305	\$ 614,10	\$ 187.300,50								
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	305	\$ 307,05	\$ 93.650,25								
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	305	\$ 102,35	\$ 31.216,75								
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	21	\$ 1.335,00	\$ 28.035,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 35.600,00	\$ 35.600,00								
		CODIGO DE OBRA: BBL-51-09-18												
		ANTEPROYECTO: 03-006601-00-18												
	1.1	Proyecto constructivo, Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00					1,00	100,00%	8.010,00	8.010,00
	1.3.1	Caliería de Ø 50 mm SDR 11												
7	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	82	\$ 614,10	\$ 50.356,20					75,00	91,46%	46.057,50	46.057,50
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	82	\$ 307,05	\$ 25.178,10					75,00	91,46%	23.028,75	23.028,75
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	82	\$ 102,35	\$ 8.392,70					75,00	91,46%	7.676,25	7.676,25
	1.3.2	Caliería de Ø 63 mm SDR 11												
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 614,10	\$ 49.128,00					75,00	93,75%	46.057,50	46.057,50
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 307,05	\$ 24.564,00								


  
**MACROPLAN MUSOTTO**
  
 INGENIEROS Y ARQUITECTOS
   
 MATR. COPEN 1983
   
 REG. PROF. HIST 0130
   
 MATR. OPIAT EUN. Nº 2.944.111



RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR		ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							CANT	%	CANT	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1.3.2.2	Reparación contrapiaso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 307,05	\$ 24.564,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 27/05/2016

CONTRATISTA:   
 INGENIERO EN OBRAS Y LABORALES  
 MATR. OBRAS 42068

INSPECTOR

NICOLAS ALBERTO ITRIA  
 Idp. 500676

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 27/05/2016

JEFE DE OBRAS:   
 JEFE DE OBRAS: CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.  
 UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
 CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.  
 GERENTE DE NEGOCIO

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

TRIPPLICADO

**AGASSI ARGENTINA S.A**

**M**

COD. 53  
LA OPERACIÓN  
IGUAL O MAYOR A  
UN MIL PESOS  
(\$1.000) ESTÁ  
SUJETA A  
RETENCIÓN

**NOTA DE CRÉDITO**

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 22/02/2019

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,  
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 22/02/2019 Hasta: 22/02/2019

Fecha de Vto. para el pago: 22/02/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad  
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Nota de crédito por la devolución del Anticipo de obra (25% del monto del certificado N° 3, según Factura M10) - Obra: "Extensiones de red de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca". N° Referencia: 4500070292	1,00	otras unidades	196215,30	0,00	196215,30	21%	237420,51

\* BBL - 51-08-18  
BBL - 51-12-18  
BBL - 51-01-18  
BBL - 51-09-18  
BBL - 51-13-18  
BBL - 51-15-18

CODIGO DE OBRA: \*

Nº PEDIDO: 4500070292

CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED

LOCALIDAD: BBLA P. ALTA, GUEL SUAREZ

Nº ANTEPROYECTO: VARIOS

P/A - ADOLFO ETULAIN  
L/37895

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE SECTOR

FECHA: 18-03-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
Importe Neto Gravado: \$			196215,30
IVA 27%: \$			0,00
IVA 21%: \$			41205,21
IVA 10.5%: \$			0,00
IVA 5%: \$			0,00
IVA 2.5%: \$			0,00
IVA 0%: \$			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
Importe Total: \$			237420,51



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1



CAE N°: 69087587494458

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 04/03/2019



307156144870530000169087587494458201903044



RECEBIDA

18 MAR. 2019

PROVEEDORES