

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

FINDER ARG. S.A.
FINDER ARG. S.A.
Av. Monteverde 6315
1852 Prov. de Buenos Aires

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
23.05.2018
Documento de pago
1900001314
Proveedor nro. 16585

Página 1 / 1

A la orden de FINDER CHEQUE N° 000002416289 del BBVA BANCO FRANCES S.A. Cuenta: 017

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600003289	FA 0002A00000217	24.05.2018	774,212.45	151,683.11	622,529.34
TOTAL GENERAL			774,212.45	151,683.11	622,529.34

PEDIDO: 4500064820

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

FINDER ARG S.A.

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: FINDER ARG S.A.

Domicilio Comercial: Avenida Monteverde 6315 - Burzaco,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000217

Fecha de Emisión: 24/04/2018

CUIT: 30710606109

Ingresos Brutos: 902-625866-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2015

Período Facturado Desde: 24/04/2018 Hasta: 24/04/2018

Fecha de Vto. para el pago: 24/05/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Pago por avance 97,90 % Certificado 1. Codigo Obra: OLA-32-01-18 Locacion de Obra:4500064820	1,00	otras unidades	639845,00	0,00	639845,00	21%	774212,45

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	639845,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	134367,45
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	774212,45




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68179149822746

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2018



3071060610901000268179149822746201805040

DUPLICADO

FINDER ARG S.A.

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: FINDER ARG S.A.

Domicilio Comercial: Avenida Monteverde 6315 - Burzaco,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000217

Fecha de Emisión: 24/04/2018

CUIT: 30710606109

Ingresos Brutos: 902-625866-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2015

Período Facturado Desde: 24/04/2018 Hasta: 24/04/2018 Fecha de Vto. para el pago: 24/05/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Pago por avance 97,90 % Certificado 1. Codigo Obra: OLA-32-01-18 Locacion de Obra:4500064820	1,00	otras unidades	639845,00	0,00	639845,00	21%	774212,45

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	639845,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	134367,45
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	774212,45



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 68179149822746

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2018



3071060610901000268179149822746201805040

TRIPLICADO

FINDER ARG S.A.

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: FINDER ARG S.A.

Domicilio Comercial: Avenida Monteverde 6315 - Burzaco,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0002 **Comp. Nro:** 00000217

Fecha de Emisión: 24/04/2018

CUIT: 30710606109

Ingresos Brutos: 902-625866-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2015

Período Facturado Desde: 24/04/2018 **Hasta:** 24/04/2018

Fecha de Vto. para el pago: 24/05/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Pago por avance 97,90 % Certificado 1. Codigo Obra: OLA-32-01-18 Locacion de Obra:4500064820	1,00	otras unidades	639845,00	0,00	639845,00	21%	774212,45

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	639845,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	134367,45
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	774212,45



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 68179149822746

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2018



3071060610901000268179149822746201805040



FINDER ARG. S.A.
MANUFACTURER OF INDUSTRIAL & AEROSOL VALVES

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA DEL SUR

CODIGO DE OBRA: OLA-32-81-18

UBICACIÓN DE OBRA: 4509064320

CONTRATISTA: FINDER ARG. S.A.

UNIDAD DE RECURSOS: OLAVARRIA

MONTO OBRA: \$ 384.687,00

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (del IVA): \$ 638.845,00

CERTIFICADO N°: 81 (IVA)

FECHA: 04/04/2018

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	RECIBO ITEM				CERTIFICADO				OBSERVACIONES
						ANTERIOR CANT.	ANTERIOR %	ACTUAL CANT.	ACTUAL %	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO %	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
1.1	Propósito Constituyente (PUC) 1.5-1 del PCP	Obra	1	\$ 20.375,00	\$ 20.375,00			1	100%	1	100%	\$ 20.375,00	\$ 20.375,00	
1.2	Documentación Conforme a Orden Calentador (OUC) 1.5-2 del PCP	Obra	1	\$ 18.912,00	\$ 18.912,00							\$ -	\$ -	
2.1	MANTENIMIENTO CALENTADOR AMERICA 1ª ETAPA (OLAVARRIA)	Obra	1	\$ 345.500,00	\$ 345.500,00			1	100%	1	100%	\$ 345.500,00	\$ 345.500,00	
3.1	Provisión e instalación de separador completo SCH 40	Un	1	\$ 150.520,00	\$ 150.520,00			1	100%	1	100%	\$ 150.520,00	\$ 150.520,00	
3.2	Provisión e instalación de separador por medio de un 65H 90	Un	1	\$ 4.600,00	\$ 4.600,00							\$ -	\$ -	
3.3	Provisión e instalación de tubería tipo 65H 90	Un	1	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00							\$ -	\$ -	
3.4	Provisión e instalación de tubería tipo 65H 90	Un	1	\$ 77.000,00	\$ 77.000,00							\$ -	\$ -	
3.5	Provisión e instalación de tubería tipo 65H 90	Un	1	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00							\$ -	\$ -	
3.6	Provisión e instalación de tubería tipo 65H 90	Un	1	\$ 133.840,00	\$ 133.840,00			1	100%	1	100%	\$ 133.840,00	\$ 133.840,00	
3.7	Provisión e instalación de tubería tipo 65H 90	Un	1	\$ 41.400,00	\$ 41.400,00			1	100%	1	100%	\$ 41.400,00	\$ 41.400,00	
3.8	Provisión e instalación de tubería tipo 65H 90	Un	1	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00			1	100%	1	100%	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00	

MONTO TOTAL CALENTADOR AMERICA 1ª ETAPA (OLAVARRIA) - SIN IVA	\$ 638.845,00
AVANCE DE OBRA	\$ 638.845,00

Aprobación de la Medición:
Fecha: 04/04/2018

FINDER ARG. S.A.
FUGENTAS TORRE
GERENTE DE PRODUCCIÓN

TOMÁS MASTRONAKI
INSPECTOR DE OBRA
TOY-REINLAND

SETE TECNICO MANENTE REPOSICION

JULIÁN DAINOTTI
GERENTE TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ANDRÉS LOPEZ
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

197442



FINDER ARG. S.A.
MANUFACTURER OF VALVES AND ACCESSORIES

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA DEL SUR

CODIGO DE OBRA: OLA-32-81-18

UBICACIÓN DE OBRA: 4509064320

CONTRATISTA: FINDER ARG. S.A.

UNIDAD DE RECURSOS: OLAVARRIA

MONTO OBRA: \$ 384.687,00 (sin IVA) \$ 384.687,00 (con IVA)

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA): \$ 638.845,00

CERTIFICADO N°: 81 (uno)

FECHA: 04/04/2018

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	RECIBO ITEM				CERTIFICADO				OBSERVACIONES
						ANTERIOR CANT.	ANTERIOR %	ACTUAL CANT.	ACTUAL %	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO %	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
1.1	Proyecto Construcción (BOM, E-S-1 del PCP)	Obras	1	\$ 20.375,00	\$ 20.375,00			1	100%	1	100%	\$ 20.375,00	\$ 20.375,00	
1.2	Documentación Conforme a Orden Calentador (BOM E-S-2 del PCP)	Obras	1	\$ 18.912,00	\$ 18.912,00							\$ -	\$ -	
2.1	MANTENIMIENTO CALENTADOR AMERICA 1ª ETAPA (OLAVARRIA)	Obras	1	\$ 345.500,00	\$ 345.500,00			1	100%	1	100%	\$ 345.500,00	\$ 345.500,00	
3.1	Provisión e instalación de separador completo SCH 40	Un	1	\$ 150.520,00	\$ 150.520,00			1	100%	1	100%	\$ 150.520,00	\$ 150.520,00	
3.2	Provisión e instalación de separador por medio de un SCH 40	Un	1	\$ 4.600,00	\$ 4.600,00							\$ -	\$ -	
3.3	Provisión e instalación de tubería tipo 1/2" por medio de un SCH 40	Un	1	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00							\$ -	\$ -	
3.4	Provisión e instalación de tubería tipo 1/2" por medio de un SCH 40	Un	1	\$ 77.000,00	\$ 77.000,00							\$ -	\$ -	
3.5	Provisión e instalación de tubería tipo 1/2" por medio de un SCH 40	Un	1	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00							\$ -	\$ -	
3.6	Provisión e instalación de tubería tipo 1/2" por medio de un SCH 40	Un	1	\$ 133.845,00	\$ 133.845,00			1	100%	1	100%	\$ 133.845,00	\$ 133.845,00	
3.7	Provisión e instalación de tubería tipo 1/2" por medio de un SCH 40	Un	1	\$ 41.400,00	\$ 41.400,00			1	100%	1	100%	\$ 41.400,00	\$ 41.400,00	
3.8	Provisión e instalación de tubería tipo 1/2" por medio de un SCH 40	Un	1	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00			1	100%	1	100%	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00	

MONTO TOTAL CALENTADOR AMERICA 1ª ETAPA (OLAVARRIA) - SIN IVA	\$ 638.845,00
AVANCE DE OBRA: 100%	\$ 638.845,00

Aprobación de la Medición:
Fecha: 04/04/2018

FINDER ARG. S.A.
INGENIERO EN PRODUCCIÓN
GERENTE DE PRODUCCIÓN

TOMÁS MASTRONAKI
INSPECTOR DE OBRA
TOY-REINLAND

ADRIANA CLAUDIO
Asist. Técnico
C.O. Pehuajó
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

DEBORA LOPEZ
INGENIERO EN PRODUCCIÓN
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JULIÁN DAKOTITO
GERENTE TÉCNICO
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ANDRÉS LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

197442