

Hoja de Entrada N° 1000 221542

ORIGINAL

**PEINADO LUIS ALBERTO**

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 18/07/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Período Facturado Desde: 18/07/2019

Hasta: 18/07/2019

Fecha de Vto. para el pago: 18/07/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Extensión de red de gas natural en calles de Bahía Blanca y Medanos Certificado Nro 3 Locación de obra: 4500072456 Código de Obra: BBL 51-19-18	1,00	otras unidades	322594,00	0,00	322594,00	21%	390338,74

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18 / 51-19-18

Nº PEDIDO: 4500072456

CONCEPTO: EXTENSIONES DE REDES

LOCALIDAD: BAHIA BLANCA / MEDANOS

Nº ANTEPROYECTO: VARIOS

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE SECTOR

FECHA: 29-07-19

**Otros Tributos**

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 322594,00

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 67744,74

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 390338,74



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1



CAE N°: 69299878197582

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 28/07/2019



201134173590010000269299878197582201907282



ING. LUIS  
ALBERTO  
PEINADO

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-21-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCALIDAD DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 3.954.172,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 3

PERIODO: Junio 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
					PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	ANTERIOR		%	CANT	%	ANTERIOR	ACTUAL			
													CANT		%
1	BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006401-00-11														
	1.1		Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$	12.125,00	\$	12.125,00	1	100,00%	1	100%	\$	12.125,00
	1.2		Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$	27.424,00	\$	27.424,00	1	100,00%	1	100%	\$	27.424,00
	1.3.1		Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.1.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	162	\$	720,00	\$	116.640,00	161,77	99,86%	161,77	99,86%	\$	116.474,40
	1.3.1.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	162	\$	360,00	\$	58.320,00	161,77	99,86%	161,77	99,86%	\$	58.237,20
	1.3.1.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	162	\$	120,00	\$	19.440,00	161,77	99,86%	161,77	99,86%	\$	19.412,40
	1.4		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$	24.765,00	\$	24.765,00	1	100,00%	1	100%	\$	24.765,00
2	BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006401-00-16														
	1.1		Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$	49.355,00	\$	49.355,00	1	100%	1	100%	\$	49.355,00
	1.2		Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$	138.770,00	\$	138.770,00	1	100%	1	100%	\$	138.770,00
	1.3.1		Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.1.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	340	\$	720,00	\$	244.800,00	337,64	99%	337,64	99,31%	\$	243.100,80
	1.3.1.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	340	\$	360,00	\$	122.400,00	337,64	99%	337,64	99,31%	\$	121.590,40
	1.3.1.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	340	\$	120,00	\$	40.800,00	337,64	99%	337,64	99,31%	\$	40.516,80
	1.3.2		Cañería de 263mm - SDR 11												
3	BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006401-00-17														
	1.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	325	\$	720,00	\$	234.000,00	324,26	100%	324,26	99,77%	\$	233.467,20
	1.3.2.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	325	\$	360,00	\$	117.000,00	324,26	100%	324,26	99,77%	\$	116.733,60
	1.3.2.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	325	\$	120,00	\$	39.000,00	324,26	100%	324,26	99,77%	\$	38.911,20
	1.3.2.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	325	\$	120,00	\$	39.000,00	324,26	100%	324,26	99,77%	\$	38.911,20
	1.4		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$	75.880,00	\$	75.880,00	1,00	100%	1,00	100,00%	\$	75.880,00
3	BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006401-00-17														
	1.1		Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$	21.000,00	\$	21.000,00	1	100%	1	100%	\$	21.000,00
	1.2		Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$	55.360,00	\$	55.360,00	1	100%	1	100%	\$	55.360,00
	1.3.1		Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.1.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	134	\$	720,00	\$	96.480,00	132,66	99%	132,66	99%	\$	95.515,20
	1.3.1.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	134	\$	360,00	\$	48.240,00	132,66	99%	132,66	99%	\$	47.757,60
	1.3.1.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	134	\$	120,00	\$	16.080,00	132,66	99%	132,66	99%	\$	15.919,20
	1.3.2		Cañería de 263mm - SDR 11												
	1.3.2.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	210	\$	780,00	\$	163.800,00	207,25	99%	207,25	99%	\$	161.655,00
	1.3.2.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	210	\$	390,00	\$	81.900,00	207,25	99%	207,25	99%	\$	80.827,50
	1.3.2.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	210	\$	130,00	\$	27.300,00	207,25	99%	207,25	99%	\$	26.942,50
	1.4		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$	39.208,00	\$	39.208,00	1,00	100%	1,00	100%	\$	39.208,00

EMPRESA CONSTRUCTORA  
Ing. LUIS A. PEINADO  
TITULAR

ING. LUIS  
ALBERTO  
PEINADO

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 3.954.172,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO N° 3

PERIODO: Junio 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
							CANT	%	CANT	%			
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 02-00654-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00		1	100%		\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 132.000,00	\$ 132.000,00		1	100%		\$ 132.000,00	\$ 132.000,00	
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 720,00	\$ 417.600,00		580,00	100%		\$ 417.600,00	\$ 417.600,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 360,00	\$ 208.800,00		580,00	100%		\$ 208.800,00	\$ 208.800,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 120,00	\$ 69.600,00		580,00	100%		\$ 69.600,00	\$ 69.600,00	
	1.3.2	Cañería de Ø263mm - SDR 11											
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 780,00	\$ 132.600,00		160,00	94%		\$ 124.800,00	\$ 124.800,00	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 390,00	\$ 66.300,00		160,00	94%		\$ 62.400,00	\$ 62.400,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 130,00	\$ 22.100,00		160,00	94%		\$ 20.800,00	\$ 20.800,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 93.750,00	\$ 93.750,00		1	100%		\$ 93.750,00	\$ 93.750,00	
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 02-00653-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00		1	100%		\$ 3.200,00	\$ 3.200,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 9.444,00	\$ 9.444,00		1	100%		\$ 9.444,00	\$ 9.444,00	
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 720,00	\$ 37.440,00		52,00	100%		\$ 37.440,00	\$ 37.440,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 360,00	\$ 18.720,00		52,00	100%		\$ 18.720,00	\$ 18.720,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 120,00	\$ 6.240,00		52,00	100%		\$ 6.240,00	\$ 6.240,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00		1	100%		\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 02-00654-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00		1	100%		\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 30.097,00	\$ 30.097,00		1	100%		\$ 30.097,00	\$ 30.097,00	
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 720,00	\$ 97.920,00		136,00	100%		\$ 97.920,00	\$ 97.920,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 360,00	\$ 48.960,00		136,00	100%		\$ 48.960,00	\$ 48.960,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 120,00	\$ 16.320,00		136,00	100%		\$ 16.320,00	\$ 16.320,00	
	1.3	Cañería de Ø263mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 780,00	\$ 77.220,00		99,00	100%		\$ 77.220,00	\$ 77.220,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 390,00	\$ 38.610,00		99,00	100%		\$ 38.610,00	\$ 38.610,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 130,00	\$ 12.870,00		99,00	100%		\$ 12.870,00	\$ 12.870,00	
	1.3	Cañería de Ø125mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 960,00	\$ 63.360,00		62,50	95%		\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 480,00	\$ 31.680,00		62,50	95%		\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 160,00	\$ 10.560,00		62,50	95%		\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00		1	100%		\$ 35.100,00	\$ 35.100,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA  
Ing. LUIS A. PEINADO  
TITULAR

# PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ SIN IVA)

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 3.954.172,00

MEDICION / CERTIFICADO Nº 3

PERIODO: Junio 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.			
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$		ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%					
BBL-51-19-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006816-00-18																	
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 480,00	\$ 480,00			1	100%	1	100%	\$ 480,00	\$ 480,00			
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.040,00	\$ 1.040,00			1	100%	1	100%	\$ 1.040,00	\$ 1.040,00			
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11															
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 720,00	\$ 9.360,00			13,00	100%	13,00	100%	\$ 9.360,00	\$ 9.360,00			
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 360,00	\$ 4.680,00			13,00	100%	13,00	100%	\$ 4.680,00	\$ 4.680,00			
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 120,00	\$ 1.560,00			13,00	100%	13,00	100%	\$ 1.560,00	\$ 1.560,00			
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 3.641,00	\$ 3.641,00			1	100%	1	100%	\$ 3.641,00	\$ 3.641,00			
BBL-51-19-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006817-00-18																	
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			1	100%	1	100%	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 5.444,00	\$ 5.444,00			1	100%	1	100%	\$ 5.444,00	\$ 5.444,00			
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11															
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 720,00	\$ 24.480,00			34,00	100%	34,00	100%	\$ 24.480,00	\$ 24.480,00			
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 360,00	\$ 12.240,00			34,00	100%	34,00	100%	\$ 12.240,00	\$ 12.240,00			
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 120,00	\$ 4.080,00			34,00	100%	34,00	100%	\$ 4.080,00	\$ 4.080,00			
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 5.554,00	\$ 5.554,00			1	100%	1	100%	\$ 5.554,00	\$ 5.554,00			
BBL-51-19-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006820-00-18																	
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00			1	100%	1	100%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00			
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 22.605,00	\$ 22.605,00			1	100%	1	100%	\$ 22.605,00	\$ 22.605,00			
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11															
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 720,00	\$ 43.200,00			60,00	100%	60,00	100%	\$ 43.200,00	\$ 43.200,00			
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 360,00	\$ 21.600,00			60,00	100%	60,00	100%	\$ 21.600,00	\$ 21.600,00			
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 120,00	\$ 7.200,00			60,00	100%	60,00	100%	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00			
	1.3	Cañería de Ø63mm - SDR 11															
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 780,00	\$ 74.100,00			95,00	100%	95,00	100%	\$ 74.100,00	\$ 74.100,00			
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 390,00	\$ 37.050,00			95,00	100%	95,00	100%	\$ 37.050,00	\$ 37.050,00			
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 130,00	\$ 12.350,00			95,00	100%	95,00	100%	\$ 12.350,00	\$ 12.350,00			
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 24.430,00	\$ 24.430,00			1	100%	1	100%	\$ 24.430,00	\$ 24.430,00			
					TOTAL SIN IVA	\$ 3.954.172	AVANCE DE OBRA: 98,99%								\$ 3.603.799,00	\$ 3.914.268,00	