

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA GAMAR SA  
INGENIERIA GAMAR SA  
Moreno 3750  
7600 MAR DEL PLATA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
24.11.2017  
Documento de pago  
2000027600  
Proveedor nro. 5168

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600008189	FA 0002A00001465	24.11.2017	851,290.90	159,808.53	691,482.37
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>851,290.90</b>	<b>159,808.53</b>	<b>691,482.37</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500061862</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

N° Prov.: 5168

Doc. N°: 5165616068

INGENIERIA GAMAR  
SOCIEDAD ANONIMA

A

COD. 01

## FACTURA

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00001465

Fecha de Emisión: 23/10/2017

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 23/10/2017 Hasta: 23/10/2017

Fecha de Vto. para el pago: 23/11/2017

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	OBRA. SEPARADOR COALESCENTE TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO ERP BUCHANAN - INSTALACION SEPARADOR DE POLVO EN ERP LA INVERNADA - CERTIFICADO NRO 2 CONTRATO NRO 4500061862	1,00	otras unidades	703546,20	0,00	703546,20	21%	851290,90



## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	703546,20
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	147744,70
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	851290,90



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



3070884424801000267438049475598201711028

CAE N°: 67438049475598

Fecha de Vto. de CAE: 02/11/2017



INGENIERIA GAMAR S.A.

# PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION OBRA



61862

2

OBRA: Instalación Separador Coalescente, Tanque de Choque y Pozo Hermético en ERP Buchanan

Instalación Separador de Polvo en ERP La Invernada

CODIGO DE OBRA: LPL-02-01-17 / MPL-02-01-17

CONTRATISTA: INGENIERIA GAMAR SA

LOCACION DE OBRA: 4500061862

UNIDAD DE NEGOCIOS: La Plata / Mar del Plata

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 5,965,884.50

CERTIFICADO N° 2 (Dos)

PERIODO: Septiembre 2017

FECHA: 30/09/2017

RUBRO ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.
						ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
Instalación Separador Coalescente, Tanque de Choque y Pozo Hermético en ERP Buchanan - LPL-02-01-17													
I	DOCUMENTACION												
I.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 202,490.90	\$ 202,490.90	1	100.00%						
I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 236,623.30	\$ 236,623.30							202,490.90	
CONSTRUCCION EN TALLER - OBRA MECANICA													
I.3	Construccion en taller Etapa filtrado	Global	1	#####	\$ 1,791,483.30								
MONTAJE DE OBRA MECANICA													
I.4	Etapa de filtrado	Global	1	\$ 595,694.90	\$ 595,694.90								
I.5	Desafectación de instalaciones	Global	1	\$ 51,512.70	\$ 51,512.70								
OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA													
I.6	Construcción de Obra Civil y Eléctrica	Global	1	#####	\$ 1,236,226.70								
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA													
I.7	Adecuación del sistema existente	Global	1	\$ 118,346.60	\$ 118,346.60								
PUESTA A TIERRA													
I.8	Adecuación del sistema de puesta a tierra	Global	1	\$ 81,249.80	\$ 81,249.80								
GEORREFERENCIACIÓN													
I.9	Etapa de filtrado y regulación	Global	1	\$ 77,290.00	\$ 77,290.00								
HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA													
I.10	Habilitación y Puesta en Marcha de todas las instalaciones	Global	1	\$ 135,204.80	\$ 135,204.80								
SUBTOTAL SIN IVA				\$ 4,529,123.00	\$ 4,529,123.00	AVANCE DE OBRA (LPL): 4.47%				\$ 202,490.90	\$ -	\$ 202,490.90	
Instalación Separador de Polvo en ERP La Invernada - MPL-02-01-17													
DOCUMENTACION													
II.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 60,183.90	\$ 60,183.90	1	100.00%					60,183.90	
II.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 71,229.30	\$ 71,229.30								
CONSTRUCCION EN TALLER - OBRA MECANICA													
II.3	Construccion en taller Etapa filtrado	Global	1	\$ 629,016.20	\$ 629,016.20								
MONTAJE DE OBRA MECANICA													
II.4	Etapa de filtrado	Global	1	\$ 388,009.10	\$ 388,009.10			1	100.00%			629,016.20	
OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA													
II.5	Construcción de Obra Civil y Eléctrica	Global	1	\$ 85,045.80	\$ 85,045.80								
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA													
II.6	Adecuación del sistema existente	Global	1	\$ 45,621.50	\$ 45,621.50								
PUESTA A TIERRA													
II.7	Adecuación del sistema de puesta a tierra	Global	1	\$ 51,060.70	\$ 51,060.70								
GEORREFERENCIACIÓN													
II.8	Etapa de filtrado y regulación	Global	1	\$ 57,198.10	\$ 57,198.10								
HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA													
II.9	Habilitación y Puesta en Marcha de todas las instalaciones	Global	1	\$ 48,396.90	\$ 48,396.90								
AD 1 - Construcción de palisa separador. S/ptto. 22/09/2017													
		Global	1	\$ 74,530.00	\$ 74,530.00			1	100.00%			74,530.00	
AD 2 - Provisión e instalación de 2 soportes regulables. S/ptto. 22/09/2017													
		Global	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00								
SUBTOTAL SIN IVA				\$ 1,439,761.50	\$ 1,439,761.50	AVANCE DE OBRA (MPL): 53.15%				\$ 60,183.90	\$ 703,546.20	\$ 763,730.10	

TOTAL SIN IVA \$ 5,965,884.50

AVANCE DE OBRA: 16.40% \$ 262,674.80 \$ 703,546.20 \$ 763,730.10

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 18 OCT 2017

ADRIAN MARZULLO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / BUR

NICOLAS DOMINGUEZ  
ING. F. Antonio Martinez  
CONTRATISTA INGENIERIA GAMAR S.A.  
PRESIDENTE

ECHIZURETA  
ING. EDUARDO CASABONNE  
Jefe de Unidad de Negocio  
MADRID DEL PLATA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. SEBASTIAN SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. ALFONSO LORENZO