

Hoyale Entado N° 1000221591

PEINADO LUIS ALBERTO

A
CÓD. 201

**FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
MiPyMEs (FCE)**

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000001

Fecha de Emisión: 18/07/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Fecha de Vto. para el pago: 18/07/2019

Período Facturado Desde: 18/07/2019

Hasta: 18/07/2019

CBU del Emisor: 0140416001620205090959 **Alias CBU:** MOLDE.JARRON.POLLO

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Extensión de redes en Bahía Blanca y Medanos Certificado nro. 2 Locación de obra nro. 4500072456 Código de obra BBL 51-21-18	1,00	otras unidades	1943952,00	0,00	1943952,00	21%	2352181,92

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18 / 51-19-18
Nº PEDIDO: 4500072456
CONCEPTO: EXTENSIONES DE REDES
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA / MEDANOS
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS
Firma y Sello
FECHA: 29-07-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	1943952,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	408229,92
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2352181,92

SON \$ DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 92/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1



CAE N°: 69299878819903

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201134173592010000269299878819903201907189



ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 3.954.172,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 2

PERIODO: Mayo 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
					UNITARIO (\$ SIN IVA)	TOTAL		ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$
								CANT	%	CANT	%				
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-004855-00-11															
1	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 12.125,00	\$ 12.125,00			1	100%	1	100%	\$ 12.125,00	\$ 12.125,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 27.424,00	\$ 27.424,00			1	100%	1	100%	\$ 27.424,00	\$ 27.424,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	162	\$ 720,00	\$ 116.640,00			161,77	100%	161,77	99,86%	\$ 116.474,40	\$ 116.474,40	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	162	\$ 360,00	\$ 58.320,00			161,77	100%	161,77	99,86%	\$ 58.237,20	\$ 58.237,20	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	162	\$ 120,00	\$ 19.440,00			161,77	100%	161,77	99,86%	\$ 19.412,40	\$ 18.412,40	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 24.765,00	\$ 24.765,00			1	100%	1	100%	\$ 24.765,00	\$ 24.765,00	
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006151-00-16															
2	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 49.355,00	\$ 49.355,00			1	100%	1	100%	\$ 49.355,00	\$ 49.355,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 138.770,00	\$ 138.770,00			1	100%	1	100%	\$ 138.770,00	\$ 138.770,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	340	\$ 720,00	\$ 244.800,00			337,64	99%	337,64	99%	\$ 243.100,80	\$ 243.100,80	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	340	\$ 360,00	\$ 122.400,00			337,64	99%	337,64	99%	\$ 121.550,40	\$ 121.550,40	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	340	\$ 120,00	\$ 40.800,00			337,64	99%	337,64	99%	\$ 40.516,80	\$ 40.516,80	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
3	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	325	\$ 720,00	\$ 234.000,00			324,26	100%	324,26	99,77%	\$ 233.467,20	\$ 233.467,20	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	325	\$ 360,00	\$ 117.000,00			324,26	100%	324,26	99,77%	\$ 116.733,60	\$ 116.733,60	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	325	\$ 120,00	\$ 39.000,00			324,26	100%	324,26	99,77%	\$ 38.911,20	\$ 38.911,20	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 75.880,00	\$ 75.880,00			1	100%	1	100%	\$ 75.880,00	\$ 75.880,00	
	BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006401-00-17														
3	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00			1	100%	1	100%	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 55.360,00	\$ 55.360,00			1	100%	1	100%	\$ 55.360,00	\$ 55.360,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	134	\$ 720,00	\$ 96.480,00			132,66	99%	132,66	99%	\$ 95.515,20	\$ 95.515,20	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	134	\$ 360,00	\$ 48.240,00			132,66	99%	132,66	99%	\$ 47.757,60	\$ 47.757,60	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	134	\$ 120,00	\$ 16.080,00			132,66	99%	132,66	99%	\$ 15.919,20	\$ 15.919,20	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
4	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 780,00	\$ 163.800,00			207,25	99%	207,25	99%	\$ 161.655,00	\$ 161.655,00	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 390,00	\$ 81.900,00			207,25	99%	207,25	99%	\$ 80.827,50	\$ 80.827,50	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 130,00	\$ 27.300,00			207,25	99%	207,25	99%	\$ 26.942,50	\$ 26.942,50	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 39.208,00	\$ 39.208,00			1	100%	1	100%	\$ 39.208,00	\$ 39.208,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

BAHIA BLANCA

CENTRO OPERATIVO:

BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 3.954.172,00

MEDICION / CERTIFICADO Nº 2


PERIODO: Mayo 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	
BBL-31-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-004954-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	1	100%			1	100,00%	\$ 55.000,00		
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 132.000,00	\$ 132.000,00	1	100%			1	100,00%	\$ 132.000,00		
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 720,00	\$ 417.600,00	580,00	100%			588,00	101,38%	\$ 417.600,00		
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 360,00	\$ 208.800,00	580,00	100%			588,00	101,38%	\$ 208.800,00		
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 120,00	\$ 69.600,00	580,00	100%			588,00	101,38%	\$ 69.600,00		
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 780,00	\$ 132.600,00	160,00	94%			160,00	94,12%	\$ 124.800,00		
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 390,00	\$ 66.300,00	160,00	94%			160,00	94,12%	\$ 62.400,00		
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 130,00	\$ 22.100,00	160,00	94%			160,00	94,12%	\$ 20.800,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 93.750,00	\$ 93.750,00	1	100%			1	100,00%	\$ 93.750,00		
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006533-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1	100%	1	100%	\$ 3.200,00		
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 9.444,00	\$ 9.444,00			1	100%	1	100%	\$ 9.444,00		
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 720,00	\$ 37.440,00			52,00	100%	52,00	100%	\$ 37.440,00		
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 360,00	\$ 18.720,00			52,00	100%	52,00	100%	\$ 18.720,00		
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 120,00	\$ 6.240,00			52,00	100%	52,00	100%	\$ 6.240,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00			1	100%	1	100%	\$ 8.000,00		
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006514-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	1	100%					\$ 18.000,00		
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 30.097,00	\$ 30.097,00	1	100%					\$ 30.097,00		
	1.3	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 720,00	\$ 97.920,00	136,00	100%					\$ 97.920,00		
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 360,00	\$ 48.960,00	136,00	100%					\$ 48.960,00		
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 120,00	\$ 16.320,00	136,00	100%					\$ 16.320,00		
	1.4	Cañería de Ø250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 780,00	\$ 77.220,00	99,00	100%					\$ 77.220,00		
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 390,00	\$ 38.610,00	99,00	100%					\$ 38.610,00		
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 130,00	\$ 12.870,00	99,00	100%					\$ 12.870,00		
	1.3	Cañería de Ø125mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 960,00	\$ 63.360,00	62,50	95%					\$ 60.000,00		
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 480,00	\$ 31.680,00	62,50	95%					\$ 30.000,00		
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 160,00	\$ 10.560,00	62,50	95%					\$ 10.000,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00	1	100%					\$ 35.100,00		

EMPRESA/CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-18-16

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 3.954.172,00

MEDICION / CERTIFICADO Nº 2

PERIODO: Mayo 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR	%	CANT	%	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
7. BBL-51-18-16 / ANTEPROYECTO Nº 03-006616-00-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 480,00	\$ 480,00								
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.040,00	\$ 1.040,00								
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 720,00	\$ 9.360,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 360,00	\$ 4.680,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 120,00	\$ 1.560,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (si Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 3.641,00	\$ 3.641,00								
8. BBL-51-18-16 / ANTEPROYECTO Nº 03-006617-00-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00								
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 5.444,00	\$ 5.444,00								
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 720,00	\$ 24.480,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 360,00	\$ 12.240,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 120,00	\$ 4.080,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (si Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 5.554,00	\$ 5.554,00								
9. BBL-51-18-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006620-00-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00								
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 22.605,00	\$ 22.605,00								
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 720,00	\$ 43.200,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 360,00	\$ 21.600,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 120,00	\$ 7.200,00								
	1.3	Cañería de Ø63mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 780,00	\$ 74.100,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 390,00	\$ 37.050,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 130,00	\$ 12.350,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (si Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 24.430,00	\$ 24.430,00								
						TOTAL SIN IVA	AVANCE DE OBRA: 91,14%					\$ 1.659.847,00	\$ 1.943.952,00	\$ 3.603.799,00

APROBACIÓN DE LA MEDICION Fecha: 21.06.2019 EMPRESA CONSTRUCTORA Ing. LUIS ALBERTO PEINADO TITULAR		APROBACIÓN DEL CERTIFICADO Fecha: 18.06.2019 NICOLAS ALBERTO ITRIA Leg. 500676	
CONTRATISTA		INSPECTOR	
JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO UNIDAD DE NEGOCIO DE GAS PAMPEANA S.A.		GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO UNIDAD DE NEGOCIO DE GAS PAMPEANA S.A.	