

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

ICETA HUGO ABEL
ICETA HUGO ABEL
MAIPU 772
7300 AZUL

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
03.01.2020
Documento de pago
2000000385
Proveedor nro. 1550

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000889	OT 00003A000000008	03.01.2020	228,279.97-	0.00	228,279.97-
1100000890	OT 00003A000000010	03.01.2020	73,503.68-	0.00	73,503.68-
1600011134	OT 00003A000000009	03.01.2020	490,024.53	75,420.35	414,604.18
1600011135	OT 00003A000000008	03.01.2020	1,521,866.49	238,404.79	1,283,461.70
TOTAL GENERAL			1,710,107.37	313,825.14	1,396,282.23

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 203

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 06/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Período Facturado Desde: 06/12/2019

Hasta: 06/12/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000009

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra TAR 51-01-19 Locación de Obra:4500077141 Obra Extensión Redes Adolfo Gonzalez Chaves Certificado N°4 Ref:Factura de Crédito Electrónica 00003-00000009	1,00	otras unidades	60746,84	0,00	60746,84	21%	73503,68

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
Importe Neto Gravado: \$ 60746,84			
IVA 27%: \$			0,00
IVA 21%: \$			12756,84
IVA 10.5%: \$			0,00
IVA 5%: \$			0,00
IVA 2.5%: \$			0,00
IVA 0%: \$			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
Importe Total: \$			73503,68

SON \$ SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES CON 68/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69497292911104

Fecha de Vto. de CAE: 06/12/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201219568972030000369497292911104201912063

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 06/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Fecha de Vto. para el pago: 09/12/2019

Período Facturado Desde: 01/11/2019

Hasta: 30/11/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria


Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra TAR 51-01-19 Locación de Obra : 4500077141 Obra: Extensión Redes en Adolfo Gonzalez Chaves Certificado N° 4	1,00	otras unidades	404978,95	0,00	404978,95	21%	490024,53

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	404978,95
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	85045,58
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	490024,53

SON \$ CUATROCIENTOS NOVENTA MIL VEINTICUATRO CON 53/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201219568972010000369497292567335201912066

CAE N°: 69497292567335

Fecha de Vto. de CAE: 06/12/2019

SAR
H/E 10/229630
doc. 50/343581

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 203

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 06/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Período Facturado Desde: 06/12/2019

Hasta: 06/12/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000009

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra TAR 51-01-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra Extensión Redes Adolfo Gonzalez Chaves Certificado N°4 Ref: Factura de Crédito Electrónica 00003-00000009	1,00	otras unidades	60746,84	0,00	60746,84	21%	73503,68


Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	60746,84
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	12756,84
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	73503,68

SON \$ SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES CON 68/100




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69497292911104

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 06/12/2019



201219568972030000369497292911104201912063

OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"												MEDICIÓN/CERTIFICADO N°		
UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR												4		
CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS												PERÍODO: NOVIEMBRE 2019		
MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2,926,525.00 + IVA												FECHA: 03/12/2019		
CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA														
LOCACION DE OBRA: 460077141														
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
					UNITARIO (\$ SIN IVA)	TOTAL (\$ SIN IVA)	ANTERIOR CANT	ANTERIOR %	ACTUAL CANT	ACTUAL %	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$
ANTEPROYECTO: 17-001233-00-19														
2	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	100.00%						
	2.1	Instalación de cañerías												
	2.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11												
	2.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	230	\$ 1,770.00	\$ 407,100.00	232.9	101.26%						
	2.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	12	\$ 1,107.00	\$ 13,284.00			10.60	88.33%			11,734.20	
	2.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	230	\$ 150.00	\$ 34,500.00			232.90	101.26%			34,935.00	
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11												
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	90	\$ 1,994.00	\$ 179,460.00	80.3	89.22%					160,118.20	
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros											
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	90	\$ 150.00	\$ 13,500.00			80.30	89.22%			12,045.00	
3.1		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	320	\$ 25.00	\$ 8,000.00			313.20	97.88%			7,830.00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00			1.00	100.00%			3,500.00	
TOTAL SIN IVA					\$ 2,926,525.00		AVANCE DE OBRA: 96.41%				\$ 2,416,574.70		\$ 404,978.95	\$ 2,821,553.65

APROBACION DE LA MEDICION:

Fecha: / /

RODRIGUEZ TURLENZO

CARLOS TOMAS

18710/014487

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
INSPECTOR

CONTRATISTA

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: / /

CO. A. 72ND AIRBORNE DIV.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

Hugo
Abel Iceta

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

CAMUZZI

OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"														MEDICIÓN/CERTIFICADO N°			
UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR														PERIODO: 4 NIVEMBRE 2019			
CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS																	
MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA) \$ 2,928,525.00 + IVA																	
CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA														FECHA: 03/12/2019			
LOCACION DE OBRA: 4500077141																	
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.			
							ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO				
1	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra Instalación de cañerías Cañería de Ø 50 mm SDR 11 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3) Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3) Conformidad Entes (10% del ítem 1.3) Cañería de Ø 63 mm SDR 11 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3) Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3) Conformidad Entes (10% del ítem 1.3) Cañería de Ø 90 mm SDR 11 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3) Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3) Conformidad Entes (10% del ítem 1.3) Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego) Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	100.00%					3,000.00				
	2.1																
	2.1.1																
	2.1.1.1		Metros	645	\$ 1,750.00	\$ 1,128,750.00	629.50	97.60%				1,101,625.00		1,101,625.00			
	2.1.1.2		Metros	130	\$ 1,107.00	\$ 143,910.00	104.00	80.00%				115,128.00		115,128.00			
	2.1.1.3		Metros	645	\$ 150.00	\$ 96,750.00	629.50	97.60%				94,425.00		94,425.00			
	2.1.2																
	2.1.2.1		Metros	235	\$ 1,990.00	\$ 467,650.00	234.05	99.60%				465,759.50		465,759.50			
	2.1.2.2		Metros														
	2.1.2.3		Metros	235	\$ 150.00	\$ 35,250.00	234.05	99.60%				35,107.50		35,107.50			
	2.1.3																
	2.1.3.1		Metros	125	\$ 2,370.00	\$ 296,250.00	114.70	91.76%				271,839.00		271,839.00			
	2.1.3.2		Metros	28	\$ 1,107.00	\$ 30,996.00	28.00	100.00%				30,996.00		30,996.00			
	2.1.3.3		Metros	125	\$ 260.00	\$ 32,500.00	114.70	91.76%				29,822.00		29,822.00			
	3.1		Metros	1005	\$ 25.00	\$ 25,125.00	978.25	97.34%				24,456.25		24,456.25			
1.2	Global	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1.00	100.00%				5,000.00		5,000.00					

RODRIGUEZ TURLENZO
CARLOS TOMAS
034487
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 05/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2019

Período Facturado Desde: 01/11/2019

Hasta: 30/11/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra : TAR 51-02-19 Locación de Obra : 4500077141 Obra : Extensión de Redes en Tres Arroyos Certificado N° 2	1,00	otras unidades	1257740,90	0,00	1257740,90	21%	1521866,49

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 1257740,90

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 264125,59

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1521866,49


SON \$ UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 49/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201219568972010000369497176256128201912057

CAE N°: 69497176256128

Fecha de Vto. de CAE: 05/12/2019

SAP
Hoja AUTORIZADA:
10/229632
10/229634
10/229636
10/229637
10/229638
10/229650

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 203

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 05/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Período Facturado Desde: 01/11/2019

Hasta: 30/11/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000008

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra : TAR 51-02-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra Extensión de Redes en Tres Arroyos Certificado N° 2 Ref.: Factura de Crédito 00003-00000008	1,00	otras unidades	188661,13	0,00	188661,13	21%	228279,97

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 188661,13
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 39618,84
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 228279,97

SON \$ DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 97/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69497176997913

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 05/12/2019



201219568972030000369497176997913201912057

OBRA: "Extensión de redes en TRES ARROYOS"

CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19

CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA

LOCACION DE OBRA: 4500077141

UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR

CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/IVA) \$ 2,116,715.00 + IVA

MEDICIÓN/CERTIFICADO N° 2


PERIODO: NOVIEMBRE 2019


FECHA: 03/12/2019


RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%					
ANTEPROYECTO: 17-001032-00-16															
4	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00									
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.2	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	92	\$ 2,069.00	\$ 190,348.00									
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros												
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	92	\$ 150.00	\$ 13,800.00									
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	92	\$ 25.00	\$ 2,300.00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00								1500,	
ANTEPROYECTO: 17-001067-00-16															
5	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00									
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	14.5	\$ 2,283.00	\$ 33,103.50									
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	8	\$ 1,107.00	\$ 8,856.00									
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	14.5	\$ 150.00	\$ 2,175.00									
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	14.5	\$ 25.00	\$ 362.50									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00								33875.20	
TOTAL SIN IVA						\$ 2,116,715.00	AVANCE DE OBRA: 80.43%				\$ 444,771.20	\$ 1,257,740.90	\$ 1,702,512.10		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: / /

CONTRATISTA:  CARLOS TOMAS CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

INSPECTOR:  CARLOS TOMAS CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO:  GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: / /

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO: JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

CAMUZZI

OBRA: "Extensión de redes en TRES ARROYOS"													MEDICIÓN/CERTIFICADO N°		
UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR													2		
CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS													PERIODO: NOVIEMBRE 2019		
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2,116,715.00 + IVA													FECHA: 03/12/2019		
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBS.		
							ANTERIOR	CANT	%	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR		ACTUAL	ACUMULADO
1	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00									
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	103	\$ 2,176.00	\$ 224,128.00									
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	6	\$ 1,107.00	\$ 6,642.00									
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	103	\$ 150.00	\$ 15,450.00									
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	103	\$ 25.00	\$ 2,575.00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00									224,822.40
2	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00									
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.2	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	15	\$ 2,283.00	\$ 34,245.00									
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros												
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	15	\$ 150.00	\$ 2,250.00									
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	15	\$ 25.00	\$ 375.00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00									39,039.30
3	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00									
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	2.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	485	\$ 1,964.00	\$ 952,540.00									
	2.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	40	\$ 1,107.00	\$ 44,280.00									
	2.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	485	\$ 150.00	\$ 72,750.00									
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	210	\$ 2,096.00	\$ 440,160.00									
2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros													
2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	210	\$ 150.00	\$ 31,500.00										
3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	695	\$ 25.00	\$ 17,375.00										
1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00										444,771.20

RODRIGUEZ TORIENZO

CARLOS TOMAS

074448

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.