

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

EBERS CONSTRUCCIONES
EBERS CONSTRUCCIONES
URQUIZA 47
8109 PUNTA ALTA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

28.02.2020

Documento de pago

2000005008

Proveedor nro. 1386

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600001113	OT 00002A000000003	28.02.2020	476,041.47	200,045.19	275,996.28
TOTAL GENERAL			476,041.47	200,045.19	275,996.28

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

EBERS OMAR MARCIANO

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: EBERS OMAR MARCIANO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 03/02/2020

Domicilio Comercial: Urquiza 51 - Punta Alta, Buenos Aires

CUIT: 20054966920

Ingresos Brutos: 20054966920

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2012

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2020

Período Facturado Desde: 03/02/2020

Hasta: 03/02/2020

CBU del Emisor: 0340287200287001985002 Alias CBU: RADIO.PASTEL.CARMIN

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.A. 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 3 ULTIMO- (Correspondiente al mes de Noviembre) Extensión de Red de Gas Natural en Bahía Blanca y Buratovich CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-24-18/BBL-51-25-18 LOCACIÓN DE OBRA: 4500073178	1,00	unidades	393422,70	0,00	393422,70	21%	476041,47



Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	393422,70
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	82611,77
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	476041,47

SON \$ CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON 47.100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



200549669202010000270050576828580202002030

CAE N°: 70050576828580

Fecha de Vto. de CAE: 03/02/2020

HOJA DE ENTRADA N° 1000232208

OBRA: "Extensión de Red de Gas Natural en Bahía Blanca y Buratovich													
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA													
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA													
MONTO TOTAL DE OBRA (se IVA) \$ 2.530.369,95													
CERTIFICADO N°: 3 (ULTIMO)													
PERIODO: NOVIEMBRE 2019													
FECHA: 20/01/2020													
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-24-18 / BBL-51-25-18													
CONTRATISTA: Onar M. EBERS													
LOCALIDAD DE OBRA: 450073178													
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
1		ANTEPROYECTO 03-006644-00-18 BBL-51-24-18											
	L1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 5.278,65	\$ 5.278,65	1	100,00%			\$ 5.278,65	\$ -	\$ 5.278,65
	L2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 8.091,00	\$ 8.091,00	1	100,00%			\$ 8.091,00	\$ -	\$ 8.091,00
	L3	Carterías Øn 50 mm SDR 11	metros	36	\$ 2.270,00	\$ 81.720,00	36	100,00%			\$ 81.720,00	\$ -	\$ 81.720,00
	L4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00	1	100,00%			\$ 10.500,00	\$ -	\$ 10.500,00
2		ANTEPROYECTO 03-006639-00-18 BBL-51-24-18											
	L1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 11.556,50	\$ 11.556,50	1	100,00%			\$ 11.556,50	\$ -	\$ 11.556,50
	L2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 17.578,00	\$ 17.578,00	1	100,00%			\$ 17.578,00	\$ -	\$ 17.578,00
	L3	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	113	\$ 1.577,00	\$ 178.201,00	113	100,00%			\$ 178.201,00	\$ -	\$ 178.201,00
	L4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 23.800,00	\$ 23.800,00	1	100,00%			\$ 23.800,00	\$ -	\$ 23.800,00
3		ANTEPROYECTO 03-006649-00-18 BBL-51-24-18											
	L1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 6.553,75	\$ 6.553,75	1	100,00%			\$ 6.553,75	\$ -	\$ 6.553,75
	L2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 9.830,00	\$ 9.830,00	1	100,00%			\$ 9.830,00	\$ -	\$ 9.830,00
	L3	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	50	\$ 2.032,00	\$ 101.600,00	49,6	99,20%			\$ 100.787,20	\$ -	\$ 100.787,20
	L4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 13.102,00	\$ 13.102,00	1	100,00%			\$ 13.102,00	\$ -	\$ 13.102,00
4		ANTEPROYECTO 03-006604-00-18 BBL-51-24-18											
	L1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 12.253,60	\$ 12.253,60	1	100,00%			\$ 12.253,60	\$ -	\$ 12.253,60
	L2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00	1	100,00%			\$ 16.800,00	\$ -	\$ 16.800,00
	L3.1	Carterías Øn 50 mm SDR 11	metros	35	\$ 1.130,00	\$ 39.550,00	34,6	98,86%			\$ 39.098,00	\$ -	\$ 39.098,00
	L3.2	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	115	\$ 1.310,00	\$ 150.650,00	114,9	99,91%			\$ 150.519,00	\$ -	\$ 150.519,00
L4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 25.821,00	\$ 25.821,00	1	100,00%			\$ 25.821,00	\$ -	\$ 25.821,00	

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%					
5		ANTEPROYECTO 03-006650-00-18 BBL-S1-24-18													
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 4.448,50	\$ 4.448,50	1	100,00%			1	100,00%	\$ 4.448,50	\$ -	\$ 4.448,50
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 7.279,00	\$ 7.279,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ 7.279,00	\$ -	\$ 7.279,00
	I.3	Calentías Øn 63 mm SDR 11	metros	20	\$ 3.400,00	\$ 68.000,00	20	100,00%			20	100,00%	\$ 68.000,00	\$ -	\$ 68.000,00
	I.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 9.250,00	\$ 9.250,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ 9.250,00	\$ -	\$ 9.250,00
6		ANTEPROYECTO 03-006642-00-18 BBL-S1-24-18													
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 81.400,75	\$ 81.400,75	1	100,00%			1	100,00%	\$ 81.400,75	\$ -	\$ 81.400,75
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 113.500,00	\$ 113.500,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ 113.500,00	\$ -	\$ 113.500,00
	I.3.1	Calentías Øn 50 mm SDR 11	metros	795	\$ 1.050,00	\$ 834.750,00	745	93,71%	56,7	7,13%	801,7	100,84%	\$ 782.250,00	\$ 59.535,00	\$ 841.785,00
	I.3.2	Calentías Øn 63 mm SDR 11	metros	410	\$ 1.200,00	\$ 492.000,00	381,5	88,17%	32,3	7,88%	393,8	96,03%	\$ 433.800,00	\$ 38.760,00	\$ 472.560,00
7		ANTEPROYECTO 03-006626-00-18 BBL-S1-25-18													
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 3.024,20	\$ 3.024,20					1	100,00%		\$ 3.024,20	\$ 3.024,20
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 6.068,00	\$ 6.068,00					1	100,00%		\$ 6.068,00	\$ 6.068,00
	I.3	Calentías Øn 50 mm SDR 11	metros	10	\$ 4.480,00	\$ 44.800,00					10	100,00%		\$ 44.800,00	\$ 44.800,00
	I.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00					1	100,00%		\$ 6.600,00	\$ 6.600,00
TOTAL SIN IVA						\$ 2.530.369,95	AVANCE DE OBRA: 99,48%				\$ 2.123.846,45	\$ 393.422,70	\$ 2.517.269,15		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 27/01/2020

OMAR M. EBERS
Urquiza 47/51 - Punta Alta
Ebers Construcciones - Mat. 568
DE CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

NICOLAS ALBERTO ITRIA
LEG. 500676

CONTRATISTA

PROYECTO Y OBRAS

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 20/01/2020

JOSE LUIS DAMIANI

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.