

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA GAMAR SA
INGENIERIA GAMAR SA
Moreno 3750
7600 MAR DEL PLATA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
19.07.2019
Documento de pago
2000019244
Proveedor nro. 5168

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004515	FA 0002A00002371	19.07.2019	624,485.05	111,656.53	512,828.52
TOTAL GENERAL			624,485.05	111,656.53	512,828.52

PEDIDO: 4500068485					


CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

HE: 218825



INGENIERIA GAMAR S.A.

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



Camuzzi Gas Pampeana

UNIDAD DE NEGOCIOS:				Mar del Plata				CERTIFICADO N°:			
CENTRO OPERATIVO:				Mar del Plata				5 (cinco)			
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)				\$ 8,365,594.89				PERIODO:			
								31/05/2019			
RUBRO ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO		PRECIO		MEDICION ITEM			
				UNITARIO (\$ SIN IVA)		TOTAL (\$ SIN IVA)		ANTERIOR	%	CANT.	%
I.1	Proyecto Constructivo. Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	409338.04		409338.04		1.00	100.00%		
I.2	Planos conforme a obra. Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	425063.13		425063.13		1.00	100.00%		
II	CONSTRUCCION E INSTALACION										
II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	Gl	1	114482.11		114482.11		1.00	100.00%		
II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	Gl	1	4404399.93		4404399.93		1.00	100.00%		
II.3	Montaje de sistemas de regulación y medición	Gl	1	116947.48		116947.48		1.00	100.00%		
II.4	Instalación de equipos de medición	Gl	1	71827.88		71827.88		1.00	100.00%		
II.5	Telemedición	Gl	1	71827.88		71827.88		1.00	100.00%		
II.6	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	Gl	1	513321.98		513321.98		1.00	100.00%		
II.7	Construcción de cámaras para válvulas	Gl	1	485305.15		485305.15		1.00	100.00%		
II.8	Construcción de recintos y muros	Gl	1	1236758.20		1236758.20		0.20	20.00%		
II.9	Instalaciones eléctricas	Gl	1	123723.55		123723.55		1.00	100.00%		
II.10	Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	Gl	1	91311.55		91311.55		1.00	100.00%		
III	HABILITACION Y DESAFECTACION										
III.1	Habilitación y Puesta en Marcha	Gl	1	54179.04		54179.04		1.00	100.00%		
III.2	Desafectación de instalaciones	Gl	1	70917.31		70917.31		1.00	100.00%		
IV	Georreferenciación (Según la indicación en el artículo III-1.8 del Anexo)										
IV.1	Georreferenciación	Global	1	176192.06		176192.06		1.00	100.00%		
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO				\$ 8,365,594.89		\$ 8,365,594.89		AVANCE DE OBRA (LPL): 100.00%			
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO				\$ 8,365,594.89		\$ 8,365,594.89		ANTERIOR			
								ACTUAL			
								ACUMULADO			
								OBS.			

Aprobación de la Medición:

Fecha: 28.05.19

CONTRATISTA

Ing. Pablo Martínez
INGENIERIA GAMAR S.A.TUV "INSPECCION DE OBRA S.A."
Inspección de Obra
Alejandro FeriaGUILLERMO L. PLATA
N.º 1. MAR DEL PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.ING. EDUARDO CASABONNE
JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO
MAR DEL PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI Gas PampeanaCARLOS SALERNO
GERENTE PLATA
U.N. MAR DEL PLATAING. MATIAS IBANEZ
GERENCIA TECNICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002371

Fecha de Emisión: 31/05/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 31/05/2019 Hasta: 31/05/2019 Fecha de Vto. para el pago: 07/06/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 5 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO 4500068485	1,00	packs	516103,35	0,00	516103,35	21%	624485,05

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	516103,35
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	108381,70
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	624485,05



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69228349857214

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 10/06/2019



307088442480010000269228349857214201906104

DUPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00002371

Fecha de Emisión: 31/05/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 31/05/2019 **Hasta:** 31/05/2019 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/06/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 5 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO 4500068485	1,00	packs	516103,35	0,00	516103,35	21%	624485,05

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	516103,35
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	108381,70
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	624485,05



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69228349857214

Fecha de Vto. de CAE: 10/06/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307088442480010000269228349857214201906104

TRIPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00002371

Fecha de Emisión: 31/05/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 31/05/2019 **Hasta:** 31/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 07/06/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 5 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO 4500068485	1,00	packs	516103,35	0,00	516103,35	21%	624485,05

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	516103,35
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	108381,70
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	624485,05



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69228349857214

Fecha de Vto. de CAE: 10/06/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307088442480010000269228349857214201906104