



TÜV Rheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 430063356

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08
PERIODO: 01/09/18 AL 30/09/18

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL
											CANT.	%	CANT.	%				
LPL	TP0726	Miguel Sessa	LPL-01-01-18	PROPIA	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA					135.00	3.49%			135.00	3.49%	\$ 573.750.00	\$ -
MPL-BBL-SRO-OLA	TP102	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17	PROPIA	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP					150.00	3.88%			150.00	3.88%	\$ 637.500.00	\$ -
MPL	TP103	Enrique Robles / Tety	MPL-21-01-17	RTI	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA					80.00	1.55%			80.00	1.55%	\$ 255.000.00	\$ -
LPL-MPL	TP104	Nicolas Dominguez	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALEScente, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANANONS (LPL), -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)					105.00	2.71%			105.00	2.71%	\$ 448.250.00	\$ -
BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Lorena Potes	BBL-38-01-17; PIG-38-01-17; OLA-38-01-17; SRO-38-01-17	PROPIA	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP					58.00	1.50%			58.00	1.50%	\$ 241.500.00	\$ -
MPL-OLA	TP108	Bonifaz / Navarrete	MPL-09-01-17; OLA-09-01-17	RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					85.00	1.88%			85.00	1.88%	\$ 278.250.00	\$ -
BBL	TP107	Pascual Chaverra	BBL-02-01-17	RTI	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEI, DORREGO					24.00	0.02%			24.00	0.02%	\$ 102.000.00	\$ -
LPL	TP108a	Fabian Gomez / Maximiliano Moura	LPL-08-01-17	RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					83.00	2.14%			83.00	2.14%	\$ 352.750.00	\$ -
LPL-OLA-BBL	TP109	Maximiliano Moura	LOB-02-01-17; PEH-02-01-17; PIG-02-01-17	RTI	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARREQUIRA					117.00	3.02%			117.00	3.02%	\$ 487.250.00	\$ -
BBL-SRO	TP110	Marcelo Navarrete	BBL-08-01-17; SRO-08-01-17	RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					80.00	1.55%			80.00	1.55%	\$ 255.000.00	\$ -
MPL	TP111	Martin Caserly	NEC-21-01-17	RTI	RTI	REFUERZO DE RED BALANCE, PCA DE BS AS					171.00	4.42%			171.00	4.42%	\$ 728.750.00	\$ -
LPL	TP112	Rocha Horacio	LOB-31-01-18	RTI	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCA DE BIENES AIRES					45.00	1.19%			45.00	1.19%	\$ 191.250.00	\$ -
LPL	TP113	Maximiliano Tamas	LOB-02-04-17	RTI	RTI	INSTALACION COORZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO					62.00	1.60%			62.00	1.60%	\$ 263.500.00	\$ -
OLA	TP114	Enrique Robles / Pasciano Potes	TAN-21-01-17	RTI	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Para BS AS			\$ 4.250.00	\$ 18.447.500.00	277.00	7.19%	80.00	1.65%	337.00	8.71%	\$ 1.177.250.00	\$ 255.000.00
SRO	TP115	Nicolas Merlo / Hector Vercel / Marcelo Navarrete	SRO-20-01-17	RTI	RTI	Expansión Sistema Pampeano	Inspeccionables	3870.00			152.00	3.93%	30.00	0.76%	192.00	4.70%	\$ 646.000.00	\$ 127.500.00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP116	Tety	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; CH-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201					92.00	2.38%			92.00	2.38%	\$ 381.000.00	\$ -
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	Carlos Aquino / Gerardo Soriano	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201									143.00	3.70%	\$ 480.250.00	\$ 127.500.00

TUV Rheinland Argentina S.A.
Cdo. Pablo Geraghty
Apoderado

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



PLANILLA DE CERTIFICACION




FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500053959


CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08
PERIODO: 01/06/18 A


[illegible]

Only Rhineland Argentine S.A.
 Contr. Pablo Gargity
 Asoderado


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CANUZZI GAS PAMPEANA / SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 458080558

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08
PERIODO: 01/08/18 AL 30/08/18

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	CANT.	ACTUAL	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	OLA	TP-14	Perciano Potes	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RANAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Para BS AS							1,00		\$	-	\$	10.450,00
	SRO	TP-15	Nicolas Merlo	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano							1,00		\$	10.450,00	\$	10.450,00
	SRO	TP-14	Aníbal Barahona	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano							1,00		\$	-	\$	10.450,00
	LPL	TP-128	Patricio Chavarría	LPL-01-01-18, CHL-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Calles y Renovación Gasoducto Salto							1,00		\$	-	\$	10.450,00
													3,00		\$	10.450,00	\$	31.350,00
													4,00		\$	-	\$	41.800,00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	CANT.	ACTUAL	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP-02	Perciano Potes	MPL-32-01-17, FIG-32-01-17, SRO-32-01-17, FIG-32-01-17, PEB-32-01-17, PEB-32-01-17	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP							138,00		\$	158.888,87	\$	158.888,87
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP-05	Landino Potes	BBL-36-01-17, FIG-36-01-17, OLA-36-01-17, FIG-36-01-17, MPL-36-01-17, SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP			\$ 1.166,87				80,00		\$	70.000,00	\$	70.000,00
	SRO	TP-15	Nicolas Merlo / Hector Vercesi / Marcelo Nazzari	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano							34,00		\$	4.888,87	\$	35.000,00
	SRO	TP-14	Aníbal Barahona	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano							30,00		\$	74.888,87	\$	35.000,00
	SRO	TP-127	Marcelo Navarrete	SRO-20-01-17	RTI	Este (1° Etapa) Ref Ramal Pump Este, Transf Pígle							27,00		\$	-	\$	31.500,00
	LPL	TP-128	Patricio Chavarría	LPL-01-01-18, CHL-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Calles y Renovación Gasoducto Salto							20,00		\$	-	\$	23.333,33
													107,00		\$	-	\$	423.833,33

Cdr. Pablo Garaghty
Apoderado

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdr. Pablo Garaghty
Apoderado

Ing. Eduardo M. Milano
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR


Ing. Sergio Sagula
GERENCIA TECNICA
Dpto. de Obra de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

TOTAL PROPIAS:	\$ 9.094.700,00	\$ 1.690.433,33	\$ 10.785.133,33
	55,30%	70,28%	65,57%



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE GSP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° 450063958

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08
PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18

INSPECTORES MES TERCEROS

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	OLA	TP008-3vos	Daniel Caffi / Rocho Horado	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION, MIRASLOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA		135.00	4.50%		135.00	4.50%			\$ 573.750.00		\$	\$ 573.750.00
	OLA	TP013-3vos	Alberto Lujan	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED, RAMAL ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECIUS		21.00	0.70%		21.00	0.70%			\$ 88.250.00		\$	\$ 88.250.00
	MPL	TP021-3vos	Mariano Laranduburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11		110.00	3.07%		110.00	3.07%			\$ 487.500.00		\$	\$ 487.500.00
	LPL	TP022-3vos	Osvaldo Bizarra	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE COLECTORES EN BARRIO EL RANSON POO DE CHACABUO, BAGSA		173.00	5.77%		173.00	5.77%			\$ 735.250.00		\$	\$ 735.250.00
	SRO	TP122-3vos	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Reforzo de Sanitarios de Acero Sistema Pampeano		81.00	2.70%		81.00	2.70%			\$ 344.250.00		\$	\$ 471.750.00
	LPL	TP123-3vos	Moroni	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nueva ERP en Buitenen		66.00	2.20%		66.00	2.20%			\$ 280.500.00		\$	\$ 408.000.00
	OLA	TP120	Ponciano Pates	TERCEROS	TERCEROS	REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE GNC		60.00	2.00%		60.00	2.00%			\$ 255.000.00		\$	\$ 255.000.00
	MPL	TP121	Mariano Laranduburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Olcese		90.00	3.00%		90.00	3.00%			\$ 382.500.00		\$	\$ 510.000.00
	LPL	TP125-3 vos	Mastrobardi	TERCEROS	TERCEROS	Remoción de GIC 24 pulg		36.00	1.25%		36.00	1.25%			\$ 153.000.00		\$	\$ 153.000.00
	LPL	TP023-3vos	Juan Pelu / Copeda Halcus	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ. PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA		200.00	8.07%		200.00	8.07%			\$ 850.000.00		\$	\$ 977.025.00
SUBTOTAL INSPECTORES MES											572.00	32.40%	129.00	3.33%	4.131.000.00		\$	\$ 4.841.425.00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	MPL	TP021-3vos	Ponciano Chavarria	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11									\$		\$	\$ -
	SRO	TP123-3vos	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Reforzo de Sanitarios de Acero Sistema Pampeano	Disimes		\$ 10.450.00				1.00		\$		\$	\$ 10.450.00
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO													1.00		\$		\$	\$ 10.450.00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO XXX PARA INSPECTOR

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	SRO	TP123-3vos	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Reforzo de Sanitarios de Acero Sistema Pampeano	Vehiculos		\$ 1.168.67				30.00		\$		\$	\$ 12.833.33
	MPL	TP121	Mariano Laranduburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Olcese							30.00		\$		\$	\$ 125.500.00
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO XXX PARA											150.00		60.00		\$		\$	\$ 247.333.33

TOTAL TERCEROS:	\$ 4.308.333.33	\$ 590.450.00	\$ 4.898.783.33	4.63%	38.42%
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------	--------

ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana




PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 09
PERÍODO: 01/06/18 AL 30/06/18

[illegible]

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Canuzzi Gas Pamoseana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450000958

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08
PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 424 PARA COORDINADOR

Item	Unidad de Medida	Precio N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				ACUMULADO	
											ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
									\$ 1.185,67							
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 424 PARA																

TOTAL COORDINADOR:	\$ 892.500,00	\$ 127.500,00	8,33%	\$ 1.020.000,00	66,67%
--------------------	---------------	---------------	-------	-----------------	--------

TOTAL CONTRATO:	\$ 30.727.500,00
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO	\$ 14.295.533,33	\$ 2.408.383,33	7,84%	\$ 16.703.916,67	54,36%
--	------------------	-----------------	-------	------------------	--------

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdo. Pablo Geraghty
Aprobado

FIRMA PROVEEDOR
APODERADO

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450063973

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.


CERTIFICADO N° 08
PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
									ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
	TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Falser					3,00	1,67%			18,600,00	\$		18,600,00
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CH-32-01-17	Mandtech					3,00				18,600,00	\$		18,600,00
	TTP240	Fabio Ferlat	NEC-21-01-17	Worcester-Valbol					1,25	0,69%			7,750,00	\$		7,750,00
	TTP 248	Aquino, Carlos	NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora					1,00	0,56%			6,200,00	\$		6,200,00
	TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					0,50	0,28%			3,100,00	\$		3,100,00
	TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					10,50	5,83%			65,100,00	\$		65,100,00
	TTP 255	Berberg, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	Tenaris					54,00	30,00%			334,800,00	\$		334,800,00
	TTP 257	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Tiet / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tublier					57,00	31,67%			353,400,00	\$		353,400,00
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					1,50	0,83%			9,300,00	\$		9,300,00
	TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL 21-01-17	Worcester-Valbol					3,75	2,08%			23,250,00	\$		23,250,00
	TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Marcelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastropieri	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					43,00	23,89%			266,600,00	\$		266,600,00
	TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esferomatic S.A.					8,50	4,72%			52,700,00	\$		52,700,00
	TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2,00	1,11%			12,400,00	\$		12,400,00
	TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.					4,00	2,22%			24,800,00	\$		24,800,00
	TTP 272	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3,58	1,99%			22,196,00	\$		22,196,00
	TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEC-20-01-17	TUBIER S.A.					35,50	19,72%			220,100,00	\$		220,100,00
	TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.					6,00	3,33%				\$		
	TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-08-01-18	INDAVE S.A.					4,00	2,22%				\$		
	TTP 279	Ariel Conan / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					4,25	2,36%			26,350,00	\$		26,350,00
	TTP280	Gerardo Serrano	SRO-08-01-18	MEIP Ingeniería S.R.L					9,00	5,00%			55,800,00	\$		55,800,00
	TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CIMA S.A.					13,00	7,22%			80,600,00	\$		80,600,00
									TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
									13,00	7,22%	14,00	7,78%	80,600,00	\$	6,200,00	\$

TUV Rheinland Argentina S.A.
Cdr. Fabio Geraghty
Aprobado

AGENCIA SAGULA
AGENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

TTP	Responsable	Identificación	Compañía	Día
TTP282	Ferrilano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-01-18, TAR-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla	
TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Aike S.A.	
TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gelvez S.R.L.	
TTP285	Emiliano Moroni / Martín Cassetty / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESFEROMATIC S.A.	
TTP286	Patricio Cespedes	SRO-20-01-17	TUBHIER	
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.	
TTP288	Patricio Cespedes	SRO-08-01-18	Taval S.A.	
TTP289	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	LPL-02-03-18	Tormene Americana S.A.	
TTP290	Patricio Cespedes	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.	
TTP291	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarrica	OLA-06-01-18	Nollmann S.A.	
TTP292	Julio Morales / Fabian Gomez	BBL-02-02-18	Taval S.A.	
TTP293	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA	
TTP294	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18, PEH-32-01-18	Flinder Arg S.A.	
TTP295	Julio Morales / Martin Cassetty / Eduardo Scherer	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.	
TTP296	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	BBL-02-02-18, CH-02-01-18, LPL-02-02-18, MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.	
TTP297	Eduardo Scherer	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.	
TTP298	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Komalla	
TTP299	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18, MPL-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.	
TTP300	Fabio Ferlat	MPL-02-01-18	BAHISA S.R.L.	
TTP301	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18, PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.	
TTP302	Fabio Ferlat	OLA-06-01-18, LOB-06-01-18, CH-06-01-18, LPL-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL-06-01-18, LPL-06-02-18, MPL-06-01-18	Lanin Corrosiones	
TTP303	Julio Morales	CHI-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.	
TTP304	Eduardo Scherer	LPL-02-04-18	TEGNARK SA	
TTP305	Fabio Ferlat	BBL-02-01-18	TIC S.A.	

19.00	10.56%			19.00	10.56%	\$	117.800,00	\$	-	\$	117.800,00
18.00	10.00%	16.00	8.89%	34.00	18.89%	\$	111.600,00	\$	99.200,00	\$	210.800,00
7.00	3.89%	2.00	1.11%	9.00	5.00%	\$	43.400,00	\$	12.400,00	\$	55.800,00
3.50	1.94%			3.50	1.94%	\$	21.700,00	\$	-	\$	21.700,00
10.00	5.56%			10.00	5.56%	\$	62.000,00	\$	-	\$	62.000,00
2.00	1.11%			2.00	1.11%	\$	12.400,00	\$	-	\$	12.400,00
1.00	0.56%	1.00	0.56%	2.00	1.11%	\$	6.200,00	\$	6.200,00	\$	12.400,00
1.00	0.56%	0.50	0.28%	1.50	0.83%	\$	6.200,00	\$	3.100,00	\$	9.300,00
19.00	10.56%			19.00	10.56%	\$	117.800,00	\$	-	\$	117.800,00
1.50	0.83%	0.50	0.28%	2.00	1.11%	\$	9.300,00	\$	3.100,00	\$	12.400,00
2.00	1.11%	1.00	0.56%	3.00	1.67%	\$	12.400,00	\$	6.200,00	\$	18.600,00
1.00	0.56%			1.00	0.56%	\$	6.200,00	\$	-	\$	6.200,00
2.00	1.11%			2.00	1.11%	\$	12.400,00	\$	-	\$	12.400,00
1.50	0.83%	2.50	1.39%	4.00	2.22%	\$	9.300,00	\$	15.500,00	\$	24.800,00
6.08	3.38%	1.75	0.97%	7.83	4.35%	\$	37.696,00	\$	10.850,00	\$	48.546,00
1.00	0.56%			1.00	0.56%	\$	6.200,00	\$	-	\$	6.200,00
3.00	1.67%	9.00	5.00%	12.00	6.67%	\$	18.600,00	\$	55.800,00	\$	74.400,00
1.00	0.56%	2.00	1.11%	3.00	1.67%	\$	6.200,00	\$	12.400,00	\$	18.600,00
1.00	0.56%	2.00	1.11%	3.00	1.67%	\$	6.200,00	\$	12.400,00	\$	18.600,00
1.50	0.83%	4.50	2.50%	6.00	3.33%	\$	9.300,00	\$	27.900,00	\$	37.200,00
 Ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA											
0.50	0.28%	0.50	0.28%	1.25	0.65%	\$	3.100,00	\$	4.650,00	\$	7.750,00
0.50	0.28%	0.50	0.28%	1.00	0.56%	\$	3.100,00	\$	3.100,00	\$	6.200,00
0.50	0.28%	5.00	2.78%	5.00	2.78%	\$	-	\$	31.000,00	\$	31.000,00
-	-	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-

Camuzzi Gas Pampeana S.R.

Camuzzi Gas Pampeana S.R.

SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	328.83	181,02%	59,00	15,56%	356.83	198,24%	\$ 2.240.742,00	\$ 365.800,00	\$ 2.606.542,00
-----------------------------	--------	---------	-------	--------	--------	---------	-----------------	---------------	-----------------

TOTAL PROPIAS:	\$ 2.240.742,00	150,59%	\$ 365.800,00	32,78%	\$ 2.606.542,00	233,01%
----------------	-----------------	---------	---------------	--------	-----------------	---------

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS																	130,35%	32,18%	233,01%
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO						
									ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL				
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%			
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalización Integral S.R.L.	Dia	60,00	\$ 6.200,00	\$ 372.000,00	3,50	5,83%			\$ 21.700,00	\$	-	\$ 21.700,00			
	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.					1,00	1,67%			\$ 6.200,00	\$	-	\$ 6.200,00			
	TTP 278	Fabio Ferlat / Ariel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					1,50	2,50%			\$ 9.300,00	\$	-	\$ 9.300,00			
	TTP292	Gerardo Serrano / Martín Casserly / Fabian Gomez	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.					1,00	1,67%	1,50	2,50%	\$ 6.200,00	\$	9.300,00	\$ 15.500,00			
	TTP288	Horacio Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.					1,00	1,67%			\$ 6.200,00	\$	-	\$ 6.200,00			
	TTP307	Eduardo Scherer	TERCEROS	Válvulas Worcester de Arg. S.A.					0,50	0,83%	0,50	0,83%	\$ 3.100,00	\$	3.100,00	\$ 6.200,00			
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER									8,50	14,17%	2,00	3,33%	\$	-	\$	-			

TOTAL CONTRATO:	\$ 1.488.000,00
-----------------	-----------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 2.293.442,00	\$ 378.200,00	\$ 2.665.442,00
AVANCE DEL CONTRATO	154,13%	25,42%	179,13%

Ing. Rubenland Argentina S.A.
Cdr. Pablo Geraghty
Aprobado

FIRMA PROVEEDOR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana