

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP PUERTO ROSALES

CODIGO DE OBRA: BBL-02-02-18

CONTRATISTA: INGENIERIA ALSAI S.R.L.

LOCALIDAD DE OBRA: 4500068483

CERTIFICADO N°: 1 (UNO)

PERIODO: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/2018

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 11.290.860,00

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				ANTERIOR \$	CERTIFICADO ACTUAL \$	ACUMULADO \$	OBSERVACIONES
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%				
I	DOCUMENTACIÓN												
I.1	Proyecto Constructivo	Gl	1	\$ 564.395,00	564.395,00			0,85	86,00%	-	479.735,75	479.735,75	
I.2	Planos conforme a obra	Gl	1	\$ 572.020,00	572.020,00					-	-	-	
II	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN												
II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	Gl	1	\$ 1.573.059,00	1.573.059,00					-	-	-	
II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	Gl	1	\$ 1.258.447,00	1.258.447,00					-	-	-	
II.3	Montaje de sistema de filtrado	Gl	1	\$ 939.069,00	939.069,00					-	-	-	
II.4	Montaje de sistema de regulación y medición	Gl	1	\$ 429.017,00	429.017,00					-	-	-	
II.5	Instalación de equipos de medición	Gl	1	\$ 262.176,00	262.176,00					-	-	-	
II.6	Reinstalación de odorizador	Gl	1	\$ 653.058,00	653.058,00					-	-	-	
II.7	Telemedición	Gl	1	\$ 185.907,00	185.907,00					-	-	-	
II.8	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	Gl	1	\$ 176.373,00	176.373,00					-	-	-	
II.9	Construcción de recintos y muros	Gl	1	\$ 3.432.129,00	3.432.129,00					-	-	-	
II.10	Instalaciones eléctricas	Gl	1	\$ 357.514,00	357.514,00					-	-	-	
II.11	Protección anticorrosiva y Puesta a tierra	Gl	1	\$ 100.104,00	100.104,00					-	-	-	
III	HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN												
III.1	Habilitación y puesta en marcha	Gl	1	\$ 138.239,00	138.239,00					-	-	-	
III.2	Desafectación de Instalaciones	Gl	1	\$ 315.673,00	315.673,00					-	-	-	
IV	GEORREFERENCIACIÓN												
IV.1	Georreferenciación	Gl	1	\$ 333.680,00	333.680,00					-	-	-	
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 11.290.860,00	AVANCE DE OBRA: 4,25%				\$ -	\$ 479.735,75	\$ 479.735,75	
DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO SIN IVA					\$ 2.822.715,00					\$ -	\$ 143.920,73	\$ 143.920,73	
TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 8.468.145,00					\$ -	\$ 335.815,03	\$ 335.815,03	

Ing. Alejandro A. Sposito
Representante Técnico

MILSO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
INSPECCIÓN DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA JSUR

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI GAS PAMPEANA

CONTRATISTA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.