

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



HE 215509

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP BACE I

CODIGO DE OBRA: BBL-02-01-18

CONTRATISTA: INGENIERÍA ALSAT S.R.L

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500068483

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (G/ IVA) \$ 11,721,372.00

CERTIFICADO N°: 6 (SEIS)

PERÍODO: MARZO 2019

FECHA: 31/03/19

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				ANTERIOR \$	CERTIFICADO ACTUAL \$	ACUMULADO \$	OBSERVACIONES
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%				
I	DOCUMENTACIÓN												
I.1	Proyecto Constructivo	GI	1	\$ 572,026.00	572,026.00	1.00	100.00%			572,026.00	-	572,026.00	
I.2	Planos conforme a obra	GI	1	\$ 619,386.00	619,386.00			1.00	100.00%	-	619,386.00	619,386.00	
II	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN												
II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	GI	1	\$ 1,382,385.00	1,382,385.00	1.00	100.00%			1,382,385.00	-	1,382,385.00	
II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	GI	1	\$ 1,191,711.00	1,191,711.00	0.84	84.00%			1,001,037.24	190,673.76	1,191,711.00	
II.3	Montaje de sistema de filtrado	GI	1	\$ 939,068.00	939,068.00	0.69	69.00%			647,956.92	291,111.08	939,068.00	
II.4	Montaje de sistema de regulación y medición	GI	1	\$ 429,016.00	429,016.00	0.68	68.00%			291,730.88	137,285.12	429,016.00	
II.5	Montaje del calentador	GI	1	\$ 1,048,706.00	1,048,706.00	0.70	70.00%			734,094.20	314,611.80	1,048,706.00	
II.6	Instalación de equipos de medición	GI	1	\$ 262,176.00	262,176.00			1.00	100.00%	-	262,176.00	262,176.00	
II.7	Telamedición	GI	1	\$ 185,907.00	185,907.00			1.00	100.00%	-	185,907.00	185,907.00	
II.8	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	GI	1	\$ 176,373.00	176,373.00	0.37	37.00%			65,258.01	111,114.99	176,373.00	
II.9	Construcción de recintos y muros	GI	1	\$ 3,727,674.00	3,727,674.00	0.96	96.00%			3,578,557.04	149,106.96	3,727,674.00	
II.10	Instalaciones eléctricas	GI	1	\$ 357,513.00	357,513.00			1.00	100.00%	-	357,513.00	357,513.00	
II.11	Protección anticorrosiva y Puesta a tierra	GI	1	\$ 100,104.00	100,104.00			1.00	100.00%	-	100,104.00	100,104.00	
III	HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN												
III.1	Habilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 114,404.00	114,404.00			1.00	100.00%	-	114,404.00	114,404.00	
III.2	Desafectación de instalaciones	GI	1	\$ 281,244.00	281,244.00			1.00	100.00%	-	281,244.00	281,244.00	
IV	GEORREFERENCIACIÓN												
IV.1	Georreferenciación	GI	1	\$ 333,679.00	333,679.00			1.00	100.00%	-	333,679.00	333,679.00	
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 11,721,372.00	AVANCE DE OBRA: 100.00%				\$ 8,273,055.29	\$ 3,448,316.71	\$ 11,721,372.00	
DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO SIN IVA					\$ 2,930,343.00					\$ 2,481,916.59	\$ 448,426.41	\$ 2,930,343.00	
TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 8,791,029.00					\$ 5,791,138.70	\$ 2,999,890.30	\$ 8,791,029.00	

HÉCTOR H. VERGESI
INSPECTOR DE OBRA
TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

INSPECCIÓN DE OBRA

CONTRATISTA

Ing. Alejandro A. Sposito
Representante Técnico

NOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

LABIO ALFARO
JEFE MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

HUGO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS

CAMUZZI GAS PAMPEANA
SREJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana