

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: **CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLET A Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES**

CODIGO DE OBRA: **LOB-02-02-17 – PIG-02-01-17-PEH 02-01-17**

CONTRATISTA: **CHIMEN AIKE S.A.**

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

CERTIFICADO N°: **2 (DOS)**

PERÍODO: **OCTUBRE 17**

LOCACIÓN DE OBRA: **4500062824**

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA)

\$ **7.434.686,53**

FECHA: **31/10/2017**

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
CHACRA LOBOS																
I DOCUMENTACIÓN																
	I.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	Gl	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%			1	100,00%	131.058,00		131.058,00	
	I.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Gl	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00										
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica														
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	Gl	1	\$ 277.236,42	\$ 277.236,42			1	100,00%	1	100,00%		277.236,42	277.236,42	
	1.3	Montaje de obra mecánica														
	1.3-1	Montaje del calentador,carreteles de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	Gl	1	\$ 767.350,80	\$ 767.350,80										
	1.3-2	Desafectación de Instalaciones	Gl	1	\$ 222.779,26	\$ 222.779,26										
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA														
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	Gl	1	\$ 689.774,35	\$ 689.774,35										
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA														
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalacion de juntas dieléctricas y descargadoras	Gl	1	\$ 49.195,84	\$ 49.195,84										
	1.6	PUESTA A TIERRA														
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	Gl	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46										
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN														
	1.7-1	Etapas de filtrado, claeafacción regulacion odorización y medicion	Gl	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38										
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA														
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	Gl	1	\$ 43.989,30	\$ 43.989,30										

N. Roux

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.