

ORIGINAL

MURVE S. R. L.

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: MURVE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio Comercial: 29 1566 Dpto:1 - La Plata Sudeste Calle 50
Ambas Veredas, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 07/05/2019

CUIT: 30708319089

Ingresos Brutos: 30-70831908-9

Fecha de Inicio de Actividades: 12/05/2003

Período Facturado Desde: 07/05/2019

Hasta: 07/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cheque


| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. medida | Precio Unit. | % Bonif | Subtotal | Alícuota IVA | Subtotal c/IVA |
|--------|--|----------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|----------------|
| | FACTURAMOS CERTIFICADO N°1 OBRA: AMPLIACIÓN RED DE GAS BARRIO 125 Y 18 - BERRISO - UN LA PLATA - CONTRATO 4500073897 - CÓDIGO: LPL-02/19 | 1,00 | unidades | 592845,25 | 0,00 | 592845,25 | 21% | 717342,75 |

Lic. FEDERICO MATHEOS
Resp. Administración Int. de
Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Unidad de Negocio La PlataCamuzzi Gas Pampeana S.A.
Cr. JAVIER AGROMAYOR
GERENTECAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
JUAN F. MOYA
ApoderadoRUBÉN SISLIAUSKAS
ÁREA TÉCNICA
Camuzzi Gas Pampeana S.A.Ing. ERNESTO IAFOLLA
Jefe Técnico U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana

Otros Tributos

| Descripción | Detalle | Alic. % | Importe |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias | | | 0,00 |
| Per./Ret. de IVA | | | 0,00 |
| Per./Ret. Ingresos Brutos | | | 0,00 |
| Impuestos Internos | | | 0,00 |
| Impuestos Municipales | | | 0,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | | | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Importe Neto Gravado: \$ | 592845,25 |
| IVA 27%: \$ | 0,00 |
| IVA 21%: \$ | 124497,50 |
| IVA 10.5%: \$ | 0,00 |
| IVA 5%: \$ | 0,00 |
| IVA 2.5%: \$ | 0,00 |
| IVA 0%: \$ | 0,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00 |
| Importe Total: \$ | 717342,75 |



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307083190890010000269199607511335201905177

CAE N°: 69199607511335

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIETILENO EN EL BARRIO
UBICADO ENTRE LAS CALLES 18 A 18 BIS Y DE 125 A 126,
DE LA CIUDAD DE BERISSO.

CONTRATO N°: 4500073897
CODIGO DE OBRA:
MONTO CONTRACTUAL: \$ 1.679.745,75

FECHA : 02/05/2019

PERIODO: ABRIL 2019

| Rubro | Item | DESCRIPCION | unidad | cant | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL | % SOBRE OBRA | MEDICION ITEM | | | | MEDICION OBRA | | | CERTIFICADO | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--------|------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|---------------|--------|-----|-------------|-------|-----|------------|------------|
| | | | | | | | | ANTERIOR | | ACTUAL | | ACUMULADO | | % | | | | % | % |
| | | | | | | | | CANT | % | CANT | % | CANT | % | ANT | ACT | ACUM | ANT | ACTUAL | ACUM |
| I | DOCUMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I.1 | Proyecto Constructivo | Globa | 1 | 83.900,00 | 83.900,00 | 4,99 | | | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | | 4,99 | 4,99 | | 83900,00 | 83900,00 |
| | I.2 | Planos conforme a obra | Globa | 1 | 84.000,00 | 84.000,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| II | CAÑERÍAS – Provisión e Instalación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.1 | Instalación de cañerías | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.1.1 | Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.1.1.1 | Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento | netro | 740 | 615,34 | 455.351,60 | 27,11 | | | 740 | 100,00 | 740,00 | 100,00 | | 27,11 | 27,11 | | 455351,60 | 455351,60 |
| | II.1.2 | Cañería de Øn 90 mm - SDR 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.1.2.1 | Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento | netro | 380 | 1.312,26 | 498.658,80 | 29,69 | | | | | | | | | | | | |
| | II.2 | Conexiones a cañerías existentes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.2.1 | Cañería de PE Øn 90 mm (a instalar) con Cañería de Acero Øn 76mm (existente) | Unida | 1 | 53.593,65 | 53.593,65 | 3,19 | | | 1 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | | 3,19 | 3,19 | | 53593,65 | 53593,65 |
| | II.3 | Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.3.1 | Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 | netro | 740 | 4,33 | 3.204,20 | 0,19 | | | | | | | | | | | | |
| | II.3.2 | Cañería de Øn 90 mm - SDR 11 | netro | 380 | 18,89 | 7.178,20 | 0,43 | | | | | | | | | | | | |
| | | Instalación de servicios integrales, empalmados, perforados y amurados. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | III.1 | Instalación de servicios integrales, emplamados y perforados (según indicado en Art. | Unida | 106 | 4.659,05 | 493.859,30 | 29,40 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 1.679.745,75 | 100,00 % | | | | | | | | 35,29 | 35,29 | | 592.845,25 | 592.845,25 |

APROBO PLANILLA

FECHA: **MURVE S.R.L.**
ENRIQUE MURACE
Socio Gerente

CONTRATISTA

APROBO MEDICION

FECHA: **06-05-19**

INSPECTOR
Ing. ALEJANDRO BUCCOLINI
INSPECCION DE OBRAS
Camuzzi Gas Pampeana

APROBO CERTIFICADO

FECHA:

RUBÉN SISLIAUSKAS
ÁREA TÉCNICA
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

JEFES TÉCNICO U. OPERATIVA
Jefe Técnico U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana

JUAN P. MOYA
GERENTE UNIDAD OPERATIVA
Unidad de Nación La Plata
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

GERENCIA TECNICA-SEDE CENTRAL