



MEGA ENERGÍAS S.A.  
ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191  
CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01  
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000085  
FECHA EMISIÓN: 03/07/2018  
C. U. I. T.: 33-71559785-9  
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A  
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.AV 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal  
C. U. I. T.: 30-65786428-1  
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA  
FECHA VENCIMIENTO: 02/08/2018  
LUGAR DE ENVÍO:  
ENTREGAR EN: BUENOS AIRES - TRENQUE LAUQUEN  
DOMICILIO: S/N CP: 6400 TRENQUE LAUQUEN Buenos Aires

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	OG OBRA DE GAS		Unidad	1,000	613573,000000	613573,00

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL 613573,00

IMPUESTOS:

IVA 21%	613573,00	128850,33
PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON	613573,00	21475,06
<b>TOTAL</b>		<b>PES 763898,39</b>

SON: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

LOCACIÓN DE OBRA 4500067465.


CERTIFICADO 1.

CONSTRUCCIÓN DE RED PE EN LA LOCALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
PEHUAJÓ

03 JUL 2018

RECIBIDO  
SECTOR COMPRAS



**PLANILLA DE CERTIFICACIÓN**

OBRA: **Construcción de Red de PE en la Localidad de T. Lauquen** UNIDAD DE NEGOCIOS: **OLAVARRÍA** CODIGO DE OBRA: **PEH-03/18** CERTIFICADO N°: **1 (UNO)**

CONTRATISTA: **MEGA ENERGIAS S.A.** CENTRO OPERATIVO: **PEHUAJÓ** MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA): **\$ 1.965.183,00** PERÍODO: **JUNIO 2018**

LOCALIZACIÓN DE OBRA: **4500067465** FECHA: **29/06/2018**

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
				UNITARIO (\$ SIN IVA)	TOTAL (\$ SIN IVA)	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO CANT	ACUMULADO %	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
						CANT	%	CANT	%						
I	CANERÍAS														
I.1	Instalación cañería Proyecto 12-002053-00-18. Ø50 y 63mm														
I.1.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	603.434,00	603.434,00								-	-	
I.2	Instalación cañería Proyecto 12-002054-00-18. Ø50 mm														
I.2.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 748.176,00	748.176,00								-	-	
I.3	Instalación cañería Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 90 mm														
I.3.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 613.573,00	613.573,00			1	100,00%				613.573,00	613.573,00	
					</										

Aprobación de la Certificación: Fecha: .....  
**Sergio M.**  
**Camuzzi Gas Pampeana S.A.**  
**Ing. Guillermo E. González**  
**MEGA ENERGIAS S.A.**  
**CONTRATISTA**

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS  
 INSPECCIÓN DE OBRA

GERENCIA TECNICA

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

**COMPRADO POR SAP**  
 HOJA ENTRADA SERV. 1000201187  
 CONTABILIZADO: 5000302295.

**DIEGO G. LOPEZ**  
**RESP. C.O. PEHUAJÓ**  
**CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.**