

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

SCHLOSSER INGENIERIA
SCHLOSSER CARLOS MARTIN
O'HIGGINS 2096
8000 BAHIA BLANCA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

04.01.2019

Documento de pago

2000000404

Proveedor nro. 17039

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600010533	FA 0002A00000109	04.01.2019	173,283.13	19,911.33	153,371.80
TOTAL GENERAL			173,283.13	19,911.33	153,371.80

PEDIDO: 4500068538					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

SCHLOSSER INGENIERIA

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: SCHLOSSER CARLOS MARTIN

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000109

Fecha de Emisión: 01/12/2018

Domicilio Comercial: O Higgins 2096 - Bahía Blanca, Buenos Aires

CUIT: 20122122019

Ingresos Brutos: 20-12212201-9

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2002

Periodo Facturado Desde: 01/12/2018 Hasta: 01/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 01/12/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 1 (único). Obra: Extensión de red de gas natural a calle: Estados Unidos al 700 (par) e/ Santa Fe y Ángel Brunel". Código de obra: BBL-50-02-18. Locación de obra: 4500068538	1,00	unidades	143209,20	0,00	143209,20	21%	173283,13

CODIGO DE OBRA: BBL-50-02-18

N° PEDIDO: 4500068538

CONCEPTO: EXTENSION DE RED

LOCALIDAD: BAHIA BLANCA

N° ANTEPROYECTO: 03-006526-00-18

FIRMA Y SELLO: BLANCA CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FECHA: 06-12-18

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	143209,20
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	30073,93
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	173283,13

"De Carlos Martín Schlosser"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68499540445571

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 11/12/2018




201221220190010000268499540445571201812116

7/12/18
CASA
TECNICA
8 16. 2018
CONTRATTI

~~AREA TECNICA~~
U.N. BARI BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

9/12/18



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de red de gas natural a calle: Estados Unidos 700 (par) e/ Santa Fe y Angel Brunel"

CODIGO DE OBRA: BBL-50-02-18
CONTRATISTA: CARLOS MARTIN SCHLOSSER
LOCACION DE OBRA: 4500068538
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 141.150,00
CERTIFICADO N°: 1 - UNICO
PERIODO: NOV 2018
FECHA: 12/11/2018

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR		ACTUAL
DOCUMENTACIÓN														
I	I.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 6.435,00	\$ 6.435,00			1	100,00%	1	100,00%	6.435,00	6.435,00
	I.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GI	1	\$ 6.435,00	\$ 6.435,00			1	100,00%	1	100,00%	6.435,00	6.435,00
CANERÍAS														
	II.1	Instalación Canería de PE Ø50mm SDR 11(Según Artículo III-1.3 del Pliego)												
	II.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (80% del ítem II.1.1)	mts	117,00	\$ 561,00	\$ 65.637,00			119,08	101,78%	119,08	101,78%	66.803,88	
	II.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	117,00	\$ 280,50	\$ 32.818,50			119,08	101,78%	119,08	101,78%	33.401,94	
	II.1.3	Conformidad Enres (10% del ítem II.1.1)	mts	117,00	\$ 93,50	\$ 10.938,50			119,08	101,78%	119,08	101,78%	11.133,98	
	II.2	Instalación de servicios Integrales (según Art III-1.3 del Pliego)												
	II.2.1	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø25mm -SDR 11	un.	5	\$ 2.490,00	\$ 12.450,00			5	100,00%	5	100,00%	12.450,00	
	II.3	Prueba neumát. de fuga y de hermet. final (según Artículo III-1.4 del Pliego)												
	II.3.1	Canería de Ø63mm - SDR 11	mts	117	\$ 55,00	\$ 6.435,00			119,08	101,78%	119,08	101,78%	6.549,40	
				TOTAL SIN IVA \$ 141.150,00		AVANCE DE OBRA: 101,46%				\$ -		\$ 143.209,20	\$ 143.209,20	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 26/11/2018

CARLOS MARTIN SCHLOSSER
SCHLOSSER INGENIERIA
CONTRATISTA

GASTON M. ROSSI
LEG. 501592

INSPECCIÓN DE OBRA

NELSON O. GARAY
JEFE DE SECCION TECNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENCIA CGP S.A.

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.