

**A**

MEGA ENERGÍAS S.A.
ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191
CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000109
FECHA EMISIÓN: 05/11/2018
C. U. I. T.: 33-71559785-9
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.V 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal
C. U. I. T.: 30-65786428-1
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA
LUGAR DE ENVÍO: BUENOS AIRES - PEHUAJO
ENTREGAR EN: S/N CP: 6450 PEHUAJO Buenos Aires
DOMICILIO: S/N CP: 6450 PEHUAJO Buenos Aires

Responsable Inscripto

FECHA VENCIMIENTO: 05/12/2018

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	OG OBRA DE GAS		Unidad	1,000	1373267,000000	1373267,00

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL 1373267,00

IMPUESTOS:

IVA 21%	1373267,00	288386,07
PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON	1373267,00	48064,35
TOTAL		PES 1709717,42

SON: PESOS UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 42/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

CORRESPONDE A CERTIFICADO N° 3 v.0 OBRA: 4500067903.

Ref: Concurso n° PEH-04/18

CONSTRUCCION DE REDES DE PE EN LAS LOCALIDADES DE T. LAUQUEN, DAIREAUX, Y 30 DE AGOSTO, CENTRO OPERATIVO PEHUAJO.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
PEHUAJÓ

05 NOV 2018

RECIBIDO
SECTOR COMPRAS

PATRICIA MIRABELLI
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
C/O PEHUAJO
TEL: 44370-5

Extensión red T.L.
DAIREAUX y 30 de Agosto.

WILSON LOPEZ
RESP. O. PEHUAJO
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



WWW.MEGAENERGIAS.COM

Empresa: Camuzzi Gas del Sur / Pampeana

Responsable de la Información:

Lic. Hugo Espinosa

Número de contrato / contratista:

PEH -07/2018

Periodo (Trimestre) / año:

Octubre 2018

Personal	Cantidad de Personal	Horas Hombre Trabajadas	Cantidad de Accidentes Personales						Dias perdidos (Por Accidentes Con Dias Perd) [7]	Accidentes In-itinere	
			Sin Dias Perdidos				Con Dias Perdidos	Fatales		Cantidad	Dias Perdidos
			1° Auxilios	Tratamiento médico	Tareas Restringidas	Total					
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Contratistas	10	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCIDENTES VEHICULARES						
Cantidad de vehículos	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Días fuera de servicio	Personal Accidentado	Días Perdidos	
[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	
3	0	5762	0	0		

ADMINISTRACIÓN / OFFICES

+54 2355 432380/432781
Belgrano 79
Lincoln (6070), Buenos Aires, Argentina

FABRICA / FACTORY

+54 2355 432347/432443
Ruta 188 Km 223 - Parque Industrial
Lincoln (6070), Buenos Aires, Argentina

MEGA ENERGÍAS S.A.
Marcelo E. Lombardo
PRESIDENTE

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Redes de PE en las Localidades de T.Lauquen, Daireaux y 30 de Agosto, Centro Operativo Pehuajó

UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRIA

CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ

CONTRATISTA: MEGA ENERGIAS S.A.

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500067903

CODIGO DE OBRA: PEH-04/18

CERTIFICADO N°: 3 v.o

PERIODO: OCTUBRE 2018

FECHA: 26/10/2018

MONTO TOTAL DE OBRA (M IVA): \$ 6.095.923,00

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
I.10.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 46.662,00	-	1	100,00%			46.662,00	-	46.662,00	
I.11	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002111-00-18												
I.11.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 275.263,00	-	1	100,00%			275.263,00	-	275.263,00	
I.12	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002112-00-18												
I.12.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 146.412,00	-	1	100,00%			146.412,00	-	146.412,00	
I.13	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002035-00-18												
I.13.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 467.353,00	-	1	100,00%				-	467.353,00	
I.14	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002113-00-18												
I.14.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 674.693,00	-	1	100,00%			674.693,00	-	674.693,00	
I.16	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002135-00-18 x Ampliación de 10% contrato												
I.16.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 279.539,00	-	1	100,00%			279.539,00	-	279.539,00	
				TOTAL SIN IVA	\$ 6.375.462,00	AVANCE DE OBRA:				\$ 4.534.842,00	\$ 1.373.267,00	\$ 6.375.462,00	

Aprobación de la Certificación: Fecha:

MEGA ENERGIAS S.A.
Miguel E. Lombardo
Gerente General

INSPECCIÓN DE OBRA

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

COMPRADO POR SAP
HOJA ENTRADA SERV. 1000 207 838
CONTABILIZADO: 5000 311 839

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Redes de PE en las Localidades de T. Lauquen, Daireaux y 30 de Agosto, Centro Operativo Pehuajó

UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA

CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ

CONTRATISTA: MEGA ENERGIAS S.A.

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500057903

CODIGO DE OBRA: PEH-04/18

CERTIFICADO N°: 3 v.0

PERIODO: OCTUBRE 2018

FECHA: 26/10/2018

MONTO TOTAL DE OBRA (B/ IVA): \$ 6.095.923,00

LOCACION DE OBRA: 4500057903

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
I	CAÑERÍAS												
I.1	Instalación cañería Proyecto 12-002052-00-18	Global	1,00	836.369,00	836.369,00	1	100,00%	1	100,00%	836.369,00	-	836.369,00	
I.1.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.2	Instalación cañería Proyecto 12-002064-00-18	Global	1,00	560.442,00	560.442,00	1,00	100,00%	1	100,00%	560.442,00	-	560.442,00	
I.2.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.3	Instalación cañería Proyecto 12-002085-00-18	Global	1,00	620.086,00	620.086,00	1	100,00%	1	100,00%	620.086,00	-	620.086,00	
I.3.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.4	Instalación cañería Proyecto 12-002104-00-18	Global	1,00	500.797,00	500.797,00	1	100,00%	1	100,00%	500.797,00	-	500.797,00	
I.4.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.5	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002105-00-18	Global	1,00	782.884,00	782.884,00			1	100,00%	-	782.884,00	782.884,00	
I.5.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.6	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002106-00-18	Global	1,00	280.611,00	280.611,00	1	100,00%	1	100,00%	280.611,00	-	280.611,00	
I.6.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.7	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002107-00-18	Global	1,00	295.535,00	295.535,00	1	100,00%	1	100,00%	295.535,00	-	295.535,00	
I.7.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.8	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002108-00-18	Global	1,00	590.403,00	590.403,00			1	100,00%	-	590.403,00	590.403,00	
I.8.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.9	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002109-00-18	Global	1,00	38.433,00	38.433,00			1	100,00%	-	38.433,00	38.433,00	
I.9.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												
I.10	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002110-00-18	Global	1,00	38.433,00	38.433,00			1	100,00%	-	38.433,00	38.433,00	
I.10.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada												

LEGOLOPEZ
RESPO O Pehuajó
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

MEGA ENERGIAS S.A.

Marcelo E. Vazhardo

1 de 2

PRESIDENTE