

PEINADO LUIS ALBERTO

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 14/08/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2019

Hasta: 14/08/2019

CBU del Emisor: 0140416001620205090959 Alias CBU: MOLDE.JARRON.POLLO

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"	1,00	otras unidades	1014310,56	0,00	1014310,56	21%	1227315,78
	LOCACION DE OBRA: 4500073894							
	Certificado nro. 1							

JOSE LUIS DAMIANI

GERENTE

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-01-19
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-02-19
Nº PEDIDO: 4500073894
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 15/08/19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$ 1014310,56

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 213005,22

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1227315,78

SON \$ UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 78/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69339788291185


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 14/08/2019



201134173592010000269339788291185201908147

HE: 1000223218 y 1000223219



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

OBRA:	MEDICION / CERTIFICADO N° 1	
CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19	UNIDAD DE NEGOCIO:	BAHIA BLANCA
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO	CENTRO OPERATIVO:	BAHIA BLANCA
LOCACION DE OBRA: 4500073894	MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA):	\$ 2.089.450,00
PERIODO:	Junio 2019	
FECHA:	29/07/2019	

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO				OBS.		
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%			
1	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006528-00-18																
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GI	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	54	\$ 1.280,00	\$ 69.120,00			54,67	101,24%			54,67	101,24%	\$ 69.977,60	\$ 69.977,60	
	1.3.2	Cañería de Ø90mm - SDR 11	mts	11	\$ 1.300,00	\$ 14.300,00			12,00	109,09%			12,00	109,09%	\$ 15.600,00	\$ 15.600,00	
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
2	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006545-00-18																
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GI	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	mts	114	\$ 1.264,00	\$ 144.096,00			125,90	110,44%			125,90	110,44%	\$ 159.137,60	\$ 159.137,60	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
3	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006552-00-18																
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GI	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00											
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	23	\$ 1.215,00	\$ 27.945,00											
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00											
4	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006553-00-19																
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GI	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	21	\$ 1.187,00	\$ 24.927,00			21,04	100,19%			21,04	100,19%	\$ 24.974,48	\$ 24.974,48	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	35	\$ 1.300,00	\$ 45.500,00			35,00	100,00%			35,00	100,00%	\$ 45.500,00	\$ 45.500,00	
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
5	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006572-00-17																
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GI	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00											
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	325	\$ 1.316,00	\$ 427.700,00											
	1.3.2	Cañería de Ø90mm - SDR 11	mts	120	\$ 1.600,00	\$ 192.000,00											
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00												

EMPRESA CONSTRUCTORA
ING. LUIS ALBERTO PEINADO
TITULAR

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA:		"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"	
CODIGO DE OBRA:	BBL-51-01-19 / EBL-51-02-19	UNIDAD DE NEGOCIO:	BAHIA BLANCA
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO PEINADO	CENTRO OPERATIVO:	BAHIA BLANCA
LOCACION DE OBRA:	4500073894	MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)	\$ 2.089.450,00

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR			ACTUAL
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	\$	\$		
6 BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006603-00-14																
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00			1	100,00%			\$ 25.000,00	\$ 25.000,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00			1	100,00%			\$ 40.000,00	\$ 40.000,00		
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	275	\$ 1.373,00	\$ 377.575,00			268,81	97,75%			\$ 369.076,13	\$ 369.076,13		
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	90	\$ 1.375,00	\$ 123.750,00			86,45	96,06%			\$ 118.868,75	\$ 118.868,75		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 12.676,00	\$ 12.676,00			1	100,00%			\$ 12.676,00	\$ 12.676,00		
7 BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006654-00-19																
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00			1	100,00%			\$ 8.500,00	\$ 8.500,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00										
	1.3.1	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	117	\$ 1.337,00	\$ 156.429,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00										
8 BBL-51-02-19 ANTEPROYECTO N° 03-006625-00-18																
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00			1	100,00%			9.000,00	9.000,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00										
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	22	\$ 1.123,00	\$ 24.706,00										
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	103	\$ 1.350,00	\$ 139.050,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 12.676,00	\$ 12.676,00										
					TOTAL SIN IVA	\$ 2.089.450,00					AVANCE DE OBRA: 48,54%				\$ -	\$ 1.014.310,56