

ORIGINAL

VAKKUA S.A.

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Brown 3396 - Olavarria, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000230

Fecha de Emisión: 28/12/2018

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Período Facturado Desde: 01/12/2018

Hasta: 31/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 28/01/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente


Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA - OLA-03/18 - CONTRATO N°: 4500068733 - CERTIFICADO N°: 3	1,00	unidades	671976,26	0,00	671976,26	21%	813091,27

1000210162

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	671976,26
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	141115,01
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	813091,27



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68526222357521

Fecha de Vto. de CAE: 07/01/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307102995160010000568526222357521201901071



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRIA

CODIGO DE OBRA: OLA-03/18

CONTRATISTA: VAKKUA S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500068733

UNIDAD DE NEGOCIOS:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (B/ IVA) \$ 3.353.141,21

CERTIFICADO N°: 3

PERIODO: DICIEMBRE

FECHA: 26-12-2018

OLAVARRIA

OLAVARRIA

LOCACION DE OBRA: 4500060733															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$		
							CANT	%	CANT	%					
	3	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4139	Gl.	1	\$ 35.008,82	\$ 35.008,82			1	100,00%			35.008,82	35.008,82	
	5	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4100	Gl.	1	\$ 69.329,32	\$ 69.329,32	1	100,00%			1	100,00%	69.329,32	69.329,32	
	7	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4179	Gl.	1	\$ 1.572.360,88	\$ 1.572.360,88	1	100,00%			1	100,00%	1.572.360,88	1.572.360,88	
	8	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4188	Gl.	1	\$ 32.114,52	\$ 32.114,52			1	100,00%			32.114,52	32.114,52	
	9	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4176	Gl.	1	\$ 34.405,71	\$ 34.405,71			1	100,00%			34.405,71	34.405,71	
	10	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 A	Gl.	1	\$ 34.483,44	\$ 34.483,44			1	100,00%			34.483,44	34.483,44	
	12	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 E	Gl.	1	\$ 24.348,49	\$ 24.348,49	1	100,00%			1	100,00%	24.348,49	24.348,49	
	13	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 C	Gl.	1	\$ 63.034,40	\$ 63.034,40	1	100,00%			1	100,00%	63.034,40	63.034,40	
	16	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4070	Gl.	1	\$ 38.660,72	\$ 38.660,72	1	100,00%			1	100,00%	38.660,72	38.660,72	
	17	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 D	Gl.	1	\$ 42.707,11	\$ 42.707,11	1	100,00%			1	100,00%	42.707,11	42.707,11	
	19	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4187	Gl.	1	\$ 467.208,26	\$ 467.208,26			1	100,00%			467.208,26	467.208,26	
	20	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4186	Gl.	1	\$ 870.724,03	\$ 870.724,03	1	100,00%			1	100,00%	870.724,03	870.724,03	
	22	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 B	Gl.	1	\$ 68.755,51	\$ 68.755,51			1	100,00%			68.755,51	68.755,51	
					TOTAL SIN IVA			AVANCE DE OBRA: 100,00%			\$ 2.681.164,95			\$ 671.976,26	\$ 3.353.141,21


**Estadística de Acc. de Trabajo Contratistas de Obra/Servicios**

CONCURSO N°: OLA-03/18  
 CÓDIGO DE OBRA: OLA-03/18  
 N° DE CONTRATO: 4500068733  
 RAZÓN SOCIAL: VAKKUA S.A.  
 TIPO DE SERVICIO/OBRA: EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA

PERIODO: DICIEMBRE/2018

Personal	Cantidad de Personal	Horas Hombre Trabajadas	Cantidad de Accidentes Personales					Días perdidos (Por Accidentes Con Días Perd) [6]		Accidentes In-itinere	
			Sin Días Perdidos		Con Días Perdidos			Fatales	Días Perdidos	Cantidad	Días Perdidos
			1° Aux / Trat medico	Tareas Restringidas	Total	Con Días Perdidos	Fatales				
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
Operaciones	5	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administración	2	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	7	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCIDENTES VEHICULARES			
Cantidad de vehículos	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Días fuera de servicio
[11]	[12]	[13]	[14]
2	0	3.105	0

  
 Ing. Antonio Gainza  
 Ing. FÉLIX ANTONIO GAINZA  
 Matrícula N° 48071  
 Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo  
 Reg N° 7936 OHS N° 1372