

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA GAMAR SA  
INGENIERIA GAMAR SA  
Moreno 3750  
7600 MAR DEL PLATA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
19.10.2017  
Documento de pago  
2000024889  
Proveedor nro. 5168

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600007699	FA 0002A00001418	19.10.2017	317,836.51	59,289.86	258,546.65
TOTAL GENERAL			317,836.51	59,289.86	258,546.65
-----					
PEDIDO: 4500061862					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

N° Prqv.: 5168  
Doc. N°: 51-5611189**INGENIERIA GAMAR  
SOCIEDAD ANONIMA****A**  
COD. 01**FACTURA**

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00001418

Fecha de Emisión: 19/09/2017

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 19/09/2017

Hasta: 19/09/2017

Fecha de Vto. para el pago: 19/10/2017

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	OBRA SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO EMN ERP BUCHANAN - INSTALACION SEPARADOR DE POLVO EN ERP LA INVERNADA CERTIFICADO NRO 1 CONTRATO NRO 4500061862	1,00	otras unidades	262674,80	0,00	262674,80	21%	317836,51

**Otros Tributos**

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	262674,80
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	55161,71
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	317836,51



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67388310625661

Fecha de Vto. de CAE: 29/09/2017

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



3070884424801000267388310625661201709293

**OBRA:** Instalación Separador Coalescente, Tanque de Choque y Pozo Hermético en ERP Buchanan

## Instalación Separador de Polvo en ERP La Invernada

CODIGO DE OBRA: LPL-02-01-17 / MPL-02-01-17

**CONTRATISTA: INGENIERIA GAMAR SA**

LOCACION DE OBRA: 4500051862

**UNIDAD DE NEGOCIOS:** La Plata / Mar del Plata

**CENTRO OPERATIVO:**

**MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) : \$ 5,965,884.50**

CERTIFICADO N°: 1 (UNO)

PERÍODO: Agosto 2017

FECHA: 31/08/2017

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR	%	CANT	%	ACTUAL	%		ANTERIOR
Instalación Separador Colocación, Tanque de Choque y Pico, Homométrico en ERP Buchanan - LPI-02-01-17														
I	DOCUMENTACION													
	I.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 202,490.90	\$ 202,490.90				1	100.00%	1	100.00%	
	I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 236,623.30	\$ 236,623.30								202,490.90
	CONSTRUCCION EN TALLER - OBRA MECANICA													
	I.3	Construcción en taller Etapa filtrado	Global	1	\$ 1,791,483.30	\$ 1,791,483.30								
	MONTAJE DE OBRA MECANICA													
	I.4	Etapa de filtrado	Global	1	\$ 595,694.90	\$ 595,694.90								
	I.5	Desafectación de instalaciones	Global	1	\$ 51,512.70	\$ 51,512.70								
	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA													
	I.6	Construcción de Obra Civil y Eléctrica	Global	1	\$ 1,236,226.70	\$ 1,236,226.70								
	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA													
	I.7	Adecuación del sistema existente	Global	1	\$ 118,346.60	\$ 118,346.60								
	PUERTA A TIERRA													
	I.8	Adecuación del sistema de puesta a tierra	Global	1	\$ 81,249.80	\$ 81,249.80								
	GEORREFERENCIACIÓN													
	I.9	Etapa de filtrado y regulación	Global	1	\$ 77,290.00	\$ 77,290.00								
	HABILITACIÓN Y PUERTA EN MARCHA													
	I.10	Habilitación y Puesta en Marcha de todas las instalaciones	Global	1	\$ 138,204.80	\$ 138,204.80								
					SUBTOTAL SIN IVA		\$ 4,529,123.00	AVANCE DE OBRA (LPL):		4.47%		\$	202,490.90	\$ 202,490.90
Instalación Separador de Polvo en ERP La Invernada - MPL-02-01-17														
II	DOCUMENTACION													
	II.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 60,183.90	\$ 60,183.90				1	100.00%	1	100.00%	
	II.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 71,229.30	\$ 71,229.30								60,183.90
	CONSTRUCCION EN TALLER - OBRA MECANICA													
	II.3	Construcción en taller Etapa filtrado	Global	1	\$ 629,016.20	\$ 629,016.20								
	MONTAJE DE OBRA MECANICA													
	II.4	Etapa de filtrado	Global	1	\$ 388,009.10	\$ 388,009.10								
	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA													
	II.5	Construcción de Obra Civil y Eléctrica	Global	1	\$ 85,045.80	\$ 85,045.80								
	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA													
	II.6	Adecuación del sistema existente	Global	1	\$ 46,621.50	\$ 46,621.50								
	PUERTA A TIERRA													
	II.7	Adecuación del sistema de puesta a tierra	Global	1	\$ 51,060.70	\$ 51,060.70								
	GEORREFERENCIACIÓN													
	II.8	Etapa de filtrado y regulación	Global	1	\$ 57,198.10	\$ 57,198.10								
	HABILITACIÓN Y PUERTA EN MARCHA													
	II.9	Habilitación y Puesta en Marcha de todas las instalaciones	Global	1	\$ 48,396.90	\$ 48,396.90								
					SUBTOTAL SIN IVA		\$ 1,436,761.50	AVANCE DE OBRA (MPL):		4.19%		\$	60,183.90	\$ 60,183.90
					TOTAL SIN IVA		\$ 5,965,884.50	AVANCE DE OBRA:		4.40%		\$	262,674.80	\$ 262,674.80

**CAC BAMPEL S.A.**

**Aprobación de la Certificación:**

Fecha:

1000

CONFIDENTIAL

PAULO MARTINEZ  
CONTRATISTA  
INGENIERIA GAMARSA

ADRIAN MARQUEZ  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR  
INSPECCION DE OBRA

Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TÉCNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
CAMUZZA SPAIN S.A. y ampeana

Ing. ~~ALEJANDRO LORENZO~~  
GERENTE TÉCNICO  
~~CAMUZZI GAS PAMPEANA~~