

SCHLOSSER INGENIERIA

A
CÓD. 203

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: SCHLOSSER CARLOS MARTIN

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 23/10/2019

Domicilio Comercial: O Higgins 2096 - Bahia Blanca, Buenos Aires

CUIT: 20122122019

Ingresos Brutos: 20-12212201-9

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2002

Período Facturado Desde: 23/10/2019

Hasta: 23/10/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00002-00000002

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
1	Certificado n° 1. Provision gas natural en calles Los Naranjos, Marechal, Remedios de Escalada, Washington y Bermudez. Codigo de Obra BBL-51-03-19 Locacion 45000076583	1,00	unidades	121442,91	0,00	121442,91	21%	146945,92



CODIGO DE OBRA: BBL-51-03-19
N° PEDIDO: 4500076583
CONCEPTO: EXTENSION DE RED
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
N° ANTEPROYECTO: 03-006530-00-18
Firma y Sello
FECHA: 24-10-2019

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	121442,91
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	25503,01
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	146945,92

SON \$ CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 92/100

"De Carlos Martín Schlosser"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69439378477601

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 23/10/2019



201221220192030000269439378477601201910235



camuzz

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: PROMISIÓN GAS NATURAL EN CALLE LOS NARANJOS, MARECHAL R. DE ESCALADA, WASHINGTON Y BERMÚDEZ													
CÓDIGO DE OBRA: BRL-51-03-19			UNIDAD DE NEGOCIO: BAHÍA BLANCA			CERTIFICADO N°: 1							
CONTRATISTA: CARLOS MARTIN SCHLOSSER			CENTRO OPERATIVO: BAHÍA BLANCA			PERÍODO: SEP 2019							
LOCACION DE OBRA: 4500076583			MONTO TOTAL DE LOCACIÓN (\$ IVA) \$ 2.483.600,15			FECHA: 04/10/2019							
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
PROYECTO: 03-006530-00-18 / CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-03-19													
DOCUMENTACIÓN													
I	I.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GI	1	\$ 124.180,00	\$ 124.180,00				1	100,00%	\$ 124.180,00	
	I.2	Plano conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GI	1	\$ 124.180,00	\$ 124.180,00						\$ -	
CAÑERÍA DE Ø 50mm - SDR 11													
II.1	II.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	404,00	\$ 865,29	\$ 349.578,08				111,05	27,49%	\$ 96.090,71	
	II.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	404,00	\$ 432,85	\$ 174.789,04				111,05	27,49%	\$ 48.045,35	
	II.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	404,00	\$ 144,22	\$ 58.263,01				111,05	27,49%	\$ 16.015,12	
CAÑERÍA DE Ø 63mm - SDR 11													
II.2	II.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	405,00	\$ 1.373,84	\$ 556.405,70				229,41	56,64%	\$ 315.172,92	
	II.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	405,00	\$ 686,92	\$ 278.202,86				229,41	56,64%	\$ 157.566,46	
	II.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	405,00	\$ 228,97	\$ 92.734,28				229,41	56,64%	\$ 52.528,82	
CAÑERÍA DE Ø 90mm - SDR 11													
II.3	II.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	130,00	\$ 2.774,25	\$ 360.652,30						\$ -	
	II.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	130,00	\$ 1.387,12	\$ 180.326,15						\$ -	
	II.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	130,00	\$ 462,37	\$ 60.108,72						\$ -	
PRUEBA NEUMÁTICA													
III	III.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	mts	939,00	\$ 132,25	\$ 124.180,00						\$ -	
					TOTAL (SIN IVA) \$ 2.483.600,15		AVANCE DE OBRA: 32,60%		\$ -		\$ 809.619,38		\$ -

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN: 11-10-19

APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN: 18-10-19

NICOLAS ALBERTO ITHIA
18-10-2019

CARLOS MARTIN SCHLOSSER
SCHLOSSER INGENIERIA
CONTABILISTA

INSPECCIÓN DE OBRA - PROYECTOS Y OBRAS

WILSON ALTECOSA
JEFE DE NEGOCIO B. BLANCA
UNIDAD DE GAS PANPEANA S.A.

JOSE LUIS DANIELI
GERENTE B. BLANCA
UNIDAD DE GAS PANPEANA S.A.

GERENCIA CGP S.A.