

SAP 244440

②



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA 2														
CODIGO DE OBRA: LPL-02-02-18														
CONTRATISTA: MARVITECH OLAVARRIA S.A.														
LOCACION DE OBRA: 4500068494														
UNIDAD DE NEGOCIOS: La Plata														
CENTRO OPERATIVO: La Plata														
MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA) \$ 5,227,517.50														
CERTIFICADO N°: 1 (UNO)														
PERÍODO: ENERO 19														
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		
I. DOCUMENTACIÓN														
		CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA												
	I.1	Proyecto Constructivo (Max. 5%)	Gl	1	\$ 235,238.29	\$ 235,238.29			1	100.00%		\$ -	\$ 235,238.29	\$ 235,238.29
	I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Gl	1	\$ 287,513.46	\$ 287,513.46						\$ -	\$ -	\$ -
II. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
		CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA												
	II.1	Obra Mecánica	Gl	1	\$ 1,376,876.61	\$ 1,376,876.61						\$ -	\$ -	\$ -
	II.2	Obra Civil	Gl	1	\$ 2,753,753.22	\$ 2,753,753.22						\$ -	\$ -	\$ -
	II.3	Protección Anticonosiva y Puesta a Tierra	Gl	1	\$ 458,958.87	\$ 458,958.87						\$ -	\$ -	\$ -
III. GEORREFERENCIACIÓN														
		CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA												
	III.1	Georreferenciación	Un	1	\$ 115,177.05	\$ 115,177.05						\$ -	\$ -	\$ -
					TOTAL	\$ 5,227,517.50	AVANCE DE OBRA: 4.50%				\$ -	\$ 235,238.29	\$ 235,238.29	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: / /

[Firma]

CONTRATISTA

Olavarría
Marvitech Olavarría

[Firma]

INSPECCIÓN DE OBRA

JUAN PABLO CARRUD
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUP

[Firma]

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

[Firma]

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA