

EBERS OMAR MARCIANO

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 02/09/2019

CUIT: 20054966920

Ingresos Brutos: 20054966920

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2012

Razón Social: EBERS OMAR MARCIANO

Domicilio Comercial: Urquiza 51 - Punta Alta, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2019

Período Facturado Desde: 02/09/2019

Hasta: 02/09/2019

CBU del Emisor: 0340287200287001985002 Alias CBU: RADIO.PASTEL.CARMIN

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto


Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 1 (Correspondiente al mes de Julio) "Extensión de Red de Gas Natural en Bahía Blanca y Buratovich"	1,00	unidades	1261492,80	0,00	1261492,80	21%	1526406,29

CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-24-18/BBL-51-25-18

LOCACIÓN DE OBRA: 4500073178



APROB. TECNICA
U.N. BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-24-18
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-25-18
Nº PEDIDO: 4500073178
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA M. BURATOVICH
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS
P/A
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 12-09-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1261492,80
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	264913,49
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1526406,29

SON \$ UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 29/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69350415376481

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 02/09/2019



200549669202010000269350415376481201909021

Hoja de Entrada N° 1000223647

ORIGINAL

EBERS OMAR MARCIANO**A**

COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: EBERS OMAR MARCIANO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 02/09/2019

Domicilio Comercial: Urquiza 51 - Punta Alta, Buenos Aires

CUIT: 20054966920

Ingresos Brutos: 20054966920

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2012

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 02/09/2019

Hasta: 02/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A


Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Fac. A: 00002-00000046

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Por ANTICIPO FINANCIERO del 25% por Obra: "Extensión de Red de Gas Natural en Bahía Blanca y Buratovich" CODIGO DE OBRA: BBL-51-24-18/BBL-51-25-18 LOCACION DE OBRA: 4500073178	1,00	unidades	315373,20	0,00	315373,20	21%	381601,57



AREA TECNICA
U.N. BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-24-18
CODIGO DE OBRA: BBL-51-25-18
Nº PEDIDO: 4500073178
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA M. BURATOVICH
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS
F/A: [Signature]
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 12-09-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	315373,20
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	66228,37
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	381601,57



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69350416223903

Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



200549669200030000269350416223903201909123

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de Red de Gas Natural en Bahía Blanca y Buratovich

CODIGO DE OBRA: BBL-51-24-18 / BBL-51-25-18

CONTRATISTA: Omar M. EBERS

LOCALIDAD DE OBRA: 4500073178

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 2.530.369,95

CERTIFICADO N°: 1

PERÍODO: Julio

FECHA: 05/08/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			
							ANTERIOR	%	CANT	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	%
1		ANTEPROYECTO 03-006644-00-18 BBL-51-24-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 5.278,65	\$ 5.278,65								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 8.091,00	\$ 8.091,00								
	1.3	Carterías Øn 50 mm SDR 11	metros	36	\$ 2.270,00	\$ 81.720,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00								
2		ANTEPROYECTO 03-006638-00-18 BBL-51-24-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 11.556,50	\$ 11.556,50								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 17.578,00	\$ 17.578,00								
	1.3	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	113	\$ 1.577,00	\$ 178.201,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 23.800,00	\$ 23.800,00								
3		ANTEPROYECTO 03-006646-00-18 BBL-51-24-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 6.553,75	\$ 6.553,75			1	100,00%			\$ 6.553,75	100,00%
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 9.830,00	\$ 9.830,00			1	100,00%			\$ 9.830,00	100,00%
	1.3	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	50	\$ 2.032,00	\$ 101.600,00			49,8	99,20%			\$ 100.787,20	99,20%
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 13.102,00	\$ 13.102,00			1	100,00%			\$ 13.102,00	100,00%
4		ANTEPROYECTO 03-006604-00-18 BBL-51-24-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 12.253,60	\$ 12.253,60			1	100,00%			\$ 12.253,60	100,00%
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00			1	100,00%			\$ 16.800,00	100,00%
	1.3.1	Carterías Øn 50 mm SDR 11	metros	35	\$ 1.130,00	\$ 39.550,00			34,6	98,86%			\$ 39.098,00	96,86%
	1.3.2	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	115	\$ 1.310,00	\$ 150.650,00			114,9	99,91%			\$ 150.519,00	99,91%
5		ANTEPROYECTO 03-006640-00-18 BBL-51-24-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 25.821,00	\$ 25.821,00			1	100,00%			\$ 25.821,00	100,00%
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 4.448,50	\$ 4.448,50			1	100,00%			\$ 4.448,50	100,00%
	1.3	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	20	\$ 3.400,00	\$ 68.000,00			20	100,00%			\$ 68.000,00	100,00%
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 9.250,00	\$ 9.250,00			1	100,00%			\$ 9.250,00	100,00%
6		ANTEPROYECTO 03-006642-00-18 BBL-51-24-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 81.400,75	\$ 81.400,75			1	100,00%			\$ 81.400,75	100,00%
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 113.500,00	\$ 113.500,00			1	100,00%			\$ 113.500,00	100,00%
	1.3.1	Carterías Øn 50 mm SDR 11	metros	795	\$ 1.050,00	\$ 834.750,00			181	22,77%			\$ 190.050,00	22,77%
	1.3.2	Carterías Øn 63 mm SDR 11	metros	795	\$ 1.050,00	\$ 834.750,00			181	22,77%			\$ 190.050,00	22,77%

LEG: 50087
 NICHOLAS ALBERTI

Omar M. EBERS

[illegible]

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: ...26/08/19...

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fech

NICOLAS ALBERTO TIRIA
F00576

92903

CONTRATISTA

INSPECTOR

~~CONFIDENTIAL~~

JEFF AREA TÉCNICA

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GEREUNIGTUNG DER NEGOTIATIONEN

GERENTE

UNIDAD DE NEGOCIO RRI ANCA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.