

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Agassi Argentina S.A.
Agassi Argentina S.A.
Vicente López 2658
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

14.02.2020

Documento de pago

2000003899

Proveedor nro. 17069

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000885	OT 00001A000000003	14.02.2020	418,188.43	71,234.76	346,953.67
TOTAL GENERAL			418,188.43	71,234.76	346,953.67

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

AGASSI ARGENTINA S.A

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 15/01/2020

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Fecha de Vto. para el pago: 15/01/2020

Período Facturado Desde: 15/01/2020

Hasta: 15/01/2020

CBU del Emisor: 1910130155013000785750

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 5 (final) - Obra: Extensión de redes en Bahía Blanca* correspondiente al período Noviembre 2019 - N° de referencia 4500074104	1,00	otras unidades	345610,27	0,00	345610,27	21%	418188,43



ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-22-18
BBL-51-23-18
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-23-18
N° PEDIDO: 4500074104
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: CERRA; B.BCA; P.ALTA
N° ANTEPROYECTO: VARIOS
NICOLAS ALBERTO ITRIA
C.P. 500676
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 20/01/2020

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	345610,27
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	72578,16
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	418188,43

SON \$ CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 43/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70037812024669

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144872010000170037812024669202001156

HE: 1000231570

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-22-18 y 51-23-18

CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500074104

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (B/IVA)

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 3.328.896,00 + IVA

MEDICION/CERTIFICADO N°

PERIODO: NOV 2019

FECHA: 15/01/2020

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	ANTERIOR \$		ACTUAL \$	ACUMULADO \$
1	CODIGO DE OBRA: 51-22-18						ANTEPROYECTO: 03-006159-00-16									
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 67.680,00	\$ 67.680,00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 87.024,00	\$ 87.024,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	67.680,00	87.024,00	87.024,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	490	\$ 1.238,40	\$ 606.816,00			1,00	100,00%	4,61%	502,80	102,57%	594.432,00	27.987,84	622.419,84
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	620	\$ 1.296,00	\$ 803.520,00					610,00	98,39%	790.560,00		790.560,00	
2	CODIGO DE OBRA: 51-22-18						ANTEPROYECTO: 03-006639-00-18									
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 19.680,00	\$ 19.680,00					1,00	100,00%	19.680,00		19.680,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.256,00	\$ 26.256,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	19.680,00	26.256,00	26.256,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	158	\$ 1.238,40	\$ 195.667,20			9,10	5,76%	159,10	100,70%	185.760,00	11.269,44	197.029,44	
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	136	\$ 1.612,80	\$ 219.340,80			2,52	1,85%	132,62	97,44%	209.664,00	4.064,26	213.728,26	
3	CODIGO DE OBRA: 51-22-18						ANTEPROYECTO: 03-006637-00-18									
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 19.680,00	\$ 19.680,00					1,00	100,00%	19.680,00		19.680,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.256,00	\$ 26.256,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	19.680,00	26.256,00	26.256,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	295	\$ 1.238,40	\$ 365.318,00			7,01	2,38%	302,01	102,38%	365.328,00	8.681,18	374.009,18	
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	20	\$ 1.296,00	\$ 25.920,00			1,82	9,10%	16,32	81,60%	18.792,00	2.358,72	21.150,72	
4	CODIGO DE OBRA: 51-22-18						ANTEPROYECTO: 03-006640-00-18									
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 14.112,00	\$ 14.112,00					1,00	100,00%	14.112,00		14.112,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	14.112,00	16.800,00	16.800,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	25	\$ 1.238,40	\$ 30.960,00			5,94	23,75%	25,94	103,76%	24.768,00	7.356,10	32.124,10	
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	192	\$ 1.296,00	\$ 248.832,00			10,76	5,60%	195,76	101,96%	239.760,00	13.944,96	253.704,96	
5	CODIGO DE OBRA: 51-22-18						ANTEPROYECTO: 03-006632-00-18									
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.304,00	\$ 2.304,00					1,00	100,00%	2.304,00		2.304,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.304,00	2.880,00	2.880,00	
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	33	\$ 1.238,40	\$ 40.867,20			3,00	9,09%	33,00	100,00%	37.152,00	3.715,20	40.867,20	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.688,00	\$ 2.688,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.688,00		2.688,00	
6	CODIGO DE OBRA: 51-22-18						ANTEPROYECTO: 03-006641-00-18									
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.304,00	\$ 2.304,00					1,00	100,00%	2.304,00		2.304,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.304,00	2.880,00	2.880,00	
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	33	\$ 1.238,40	\$ 40.867,20			3,00	9,09%	33,00	100,00%	37.152,00	3.715,20	40.867,20	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.688,00	\$ 2.688,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.688,00		2.688,00	

AGASSI ARGENTINA S.A.
MUSOTTO PEDRO DANIEL
PRESIDENTE

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
					UNITARIO (\$ SIN IVA)	TOTAL (\$ SIN IVA)	ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ACUMULADO CANT.	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
	1.1	Proyecto constructivo(Segun lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 18.720,00	\$ 18.720,00	1	100,00%			1,00	100,00%	18.720,00		18.720,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Segun lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego).	Global	1	\$ 25.728,00	\$ 25.728,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	25.728,00		25.728,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	116	\$ 1.238,40	\$ 143.654,40	85,00	73,88%	24,74	21,33%	109,74	94,60%	105.284,00	30.638,02	135.902,02	
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	122	\$ 1.296,00	\$ 158.112,00	115,00	94,20%	7,04	5,77%	122,04	100,03%	149.040,00	9.123,84	158.163,84	
	1.3.3	Cañería de Ø 90 mm SDR 11	Metros	55	\$ 1.612,80	\$ 88.704,00	53,00	96,36%			53,00	96,36%	85.478,40		85.478,40	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Segun lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.760,00	\$ 5.760,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	5.760,00		5.760,00	
7		CODIGO DE OBRA: 51-22-18	ANTEPROYECTO: 03-006230-00-18													
	2.1	Proyecto constructivo(Segun lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.440,00	\$ 1.440,00	1	100,00%			1,00	100,00%	1.440,00		1.440,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Segun lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego).	Global	1	\$ 1.824,00	\$ 1.824,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	1.824,00		1.824,00	
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	19	\$ 1.296,00	\$ 24.624,00	18,00	94,74%			18,00	94,74%	23.328,00		23.328,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Segun lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.784,00	\$ 2.784,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.784,00		2.784,00	
8		CODIGO DE OBRA: 51-23-18	ANTEPROYECTO: 03-006230-00-18													
	1.1	Proyecto constructivo(Segun lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 864,00	\$ 864,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	864,00		864,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Segun lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego).	Global	1	\$ 1.152,00	\$ 1.152,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	1.152,00		1.152,00	
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	11	\$ 1.238,40	\$ 13.622,40	13,30	120,91%			13,30	120,91%	16.470,72		16.470,72	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Segun lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.880,00		2.880,00	
					TOTAL SIN IVA		AVANCE DE OBRA: 99,97%						\$ 2.985.806,40	\$ 345.610,27	\$ 3.327.864,67	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 15/01/2020

AGASSI ARGENTINA S.A.
MUSOTTO PEDRO DANIEL
PRESIDENTE

CONTRATISTA

INSPECTOR

NICOLAS ANDERIO ITINA
Leg. 500676
ADOLFO ETULAIN
1/3789

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 18/01/20

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO B, BLANCA
JEFE AREA TECNICA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO
JEFE AREA TECNICA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

UNIDAD DE NEGOCIO B, BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

UNIDAD DE NEGOCIO B, BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.