

PEINADO LUIS ALBERTO

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 02/09/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 02/09/2019

Periodo Facturado Desde: 02/09/2019

Hasta: 02/09/2019

CBU del Emisor: 0140416001620205090959 Alias CBU: MOLDE.JARRON.POLLO

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	----------	----------	--------------	----------------

"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

1,00 otras unidades

880551,76

0,00

880551,76


21%

1065467,63

CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19

LOCACION DE OBRA: 4500073894

Certificado nro. 2



AREA TECNICA
U.N. BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-01-19
BBL-51-02-19
CODIGO DE OBRA: 4500073894
Nº PEDIDO: 4500073894
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS
Firma y Sello
JEFE DE SECTOR
FECHA: 12-09-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias		0,00	
Per./Ret. de IVA		0,00	
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00	
Impuestos Internos		0,00	
Impuestos Municipales		0,00	

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	880551,76
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	184915,87
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1065467,63

SON \$ UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 63/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69359415177854

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 02/09/2019



201134173592010000269359415177854201909026

Hogale Entrada N° 1000 223449

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA:

"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCALIDAD DE OBRA: 4500073894

UNIDAD DE NEGOCIO:

BAHIA BLANCA

CENTRO OPERATIVO:

BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2.089.450,00

MEDICION / CERTIFICADO N° 2

PERIODO: Julio 2019

FECHA: 15/08/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				ACUMULADO		CERTIFICADO		OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		CANT	%	ANTERIOR	ACTUAL	
							CANT	%	CANT	%					
1 BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006528-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00				1	100,00%			\$ 5.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00				1	100,00%			\$ 6.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	54	\$ 1.280,00	\$ 69.120,00				54,67	101,24%			\$ 69.977,60	
	1.3.2	Cañería de Ø90mm - SDR 11	mts	11	\$ 1.300,00	\$ 14.300,00				12,00	109,09%			\$ 15.600,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				1	100,00%			\$ 10.000,00	
2 BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006545-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00				1	100,00%			\$ 9.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00				1	100,00%			\$ 15.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	mts	114	\$ 1.264,00	\$ 144.096,00				125,90	110,44%			\$ 159.137,60	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00				1	100,00%			\$ 15.000,00	
3 BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006562-00-19															
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00				1	100,00%			\$ 1.500,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00				1	100,00%			\$ 2.500,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	23	\$ 1.215,00	\$ 27.945,00				23,00	100,00%			\$ 27.945,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00				1	100,00%			\$ 5.000,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

ING. LUIS
ALBERTO
PENADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

OBRA:		MEDICION / CERTIFICADO N° 2	
CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19		UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA	
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PENADO		CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA	
LOCACION DE OBRA: 4500073894		MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2.085.450,00	
		PERIODO:	Julio 2019
		FECHA:	15/08/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO		
							CANT	%	CANT	%			CANT	%	
4	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006653-00-19														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	1	100,00%			\$ 4.000,00	1	100,00%	\$ 4.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	1	100,00%			\$ 5.500,00	1	100,00%	\$ 5.500,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	21	\$ 1.187,00	\$ 24.927,00	21,04	100,19%			\$ 24.974,48	21,04	100,19%	\$ 24.974,48	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	35	\$ 1.300,00	\$ 45.500,00	35,00	100,00%			\$ 45.500,00	35,00	100,00%	\$ 45.500,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	1	100,00%			\$ 10.000,00	1	100,00%	\$ 10.000,00	
5	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006372-00-17														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	1	100,00%			\$ 35.000,00	1	100,00%	\$ 35.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00			1	100,00%		1	100,00%	\$ 45.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	325	\$ 1.316,00	\$ 427.700,00			315,36	97,03%		315,36	97,03%	\$ 415.013,76	
	1.3.2	Cañería de Ø90mm - SDR 11	mts	120	\$ 1.600,00	\$ 192.000,00			122,29	101,91%		122,29	101,91%	\$ 195.664,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			1	100,00%		1	100,00%	\$ 10.000,00	
6	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-005603-00-14														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	1	100,00%			\$ 25.000,00	1	100,00%	\$ 25.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	1	100,00%			\$ 40.000,00	1	100,00%	\$ 40.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	275	\$ 1.373,00	\$ 377.575,00	268,81	97,75%			\$ 369.076,13	268,81	97,75%	\$ 369.076,13	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	90	\$ 1.375,00	\$ 123.750,00	86,45	96,06%			\$ 118.868,75	86,45	96,06%	\$ 118.868,75	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 12.676,00	\$ 12.676,00	1	100,00%			\$ 12.676,00	1	100,00%	\$ 12.676,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PENALOZA
TITULAR

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 506576

Per

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO
LOCACION DE OBRA: 4500073894

UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA
MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2.089.450,00

MEDICION / CERTIFICADO N° 2

PERIODO: Julio 2019
FECHA: 15/08/2019

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2.089.450,00																
LOCACION DE OBRA: 4500073894																
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR			ACTUAL
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	\$	\$		
7 BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006654-00-19																
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	1	100,00%					\$ 8.500,00			
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00		
	1.3.1	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	117	\$ 1.337,00	\$ 156.429,00			117	100,00%	117	100,00%	\$ 156.429,00	\$ 156.429,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
8 BBL-51-02-19 ANTEPROYECTO N° 03-006625-00-18																
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	1	100,00%					\$ 9.000,00		\$ 9.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00										
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	22	\$ 1.123,00	\$ 24.706,00										
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	103	\$ 1.350,00	\$ 139.050,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 12.676,00	\$ 12.676,00										
					TOTAL SIN IVA		\$ 2.089.450,00		AVANCE DE OBRA: 90,69%				\$ 1.014.310,56		\$ 880.551,76	\$ 1.894.862,32

APROBACION DE LA MEDICION

Fecha: 20.08.19

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

CONTRATISTA

APROBACION DEL CERTIFICADO

Fecha: 22.08.19

NILSON D. GANAY
JEFE AREA TECNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

JOSE LUIS DAMIANI

GERENTE

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO