

HE 142473



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - FIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

\$

7.434.686,53

CERTIFICADO N°:

3 (TRES)

PERIODO:

NOVIEMBRE 17

FECHA:

30/11/2017

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBSERVACIONES
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	
URDAMPILLETA															
DOCUMENTACIÓN															
	L1-1	Proyecto Constructivo (segun Art. III-1 del PCP)	GI	1	\$ 131.056,00	\$ 131.056,00	1	100,00%			1	100,00%	131.056,00		
	L1-2	Documentación conforme a obra (segun Art. III-2 del PCP)	GI	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00									
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica													
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	GI	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77	1	100,00%			1	100,00%	272.285,77		272.285,77
	1.3	Montaje de obra mecánica													
	1.3-1	Montaje del calentador, carretes de empuje de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 844.085,88	\$ 844.085,88			0,8	80,00%	0,8	80,00%	675.268,70		675.268,70
	1.3-2	Desafectación de instalaciones	GI	1	\$ 218.323,68	\$ 218.323,68			1	100,00%	1	100,00%	218.323,68		218.323,68
	1.4	OBRA CIVIL Y ELECTRICA													
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 675.978,87	\$ 675.978,87			1	100,00%	1	100,00%	675.978,87		675.978,87
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA													
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalación de juntas dieléctricas y descargadores	GI	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43									
	1.6	PUESTA A TIERRA													
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46			1	100,00%	1	100,00%	60.299,46		60.299,46
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN													
	1.7-1	Etapas de filtrado, clafacción regulacion odorización y medición	GI	1	\$ 31.939,38	\$ 31.939,38									
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA													
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31									

HOJA 3-3

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 30/11/2017

JORGE FABATI
Chimen Aike S.A.
ADRIAN MARZULLO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR

Maximiliano Moura
Inspector de Obras
TÜV Rheinland Argentina
INSPECCIÓN DE OBRA

ADRIAN CRISTO
S.A. de Estudios, Sur
C.O. de Obras
C.O. de Obras

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Camuzzi Gas Pampeana
Camuzzi Gas Pampeana

WALTER CASANOVA
JEFE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANAS A.

ING. ALEJANDRO LORENZO
JEFE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA
ROBERTO ANGEL LORENZO
JEFE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA