

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Luis Alberto Peinado
Luis Alberto Peinado
Millamapu 155
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

17.04.2020

Documento de pago

2000009807

Proveedor nro. 17194

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600001805	FA 00002A000000088	17.04.2020	55,660.00	8,326.00	47,334.00
TOTAL GENERAL			55,660.00	8,326.00	47,334.00

PEDIDO: 4500082058					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

PEINADO LUIS ALBERTO

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000088

Fecha de Emisión: 05/03/2020

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Período Facturado Desde: 05/03/2020 Hasta: 05/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2020

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL A CALLE CHARCAS 5000 PAR ENTRE GRECIA Y EL BOYERO - BAHÍA BLANCA CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-28-19 LOCACIÓN DE OBRA: 4500082058	1,00	otras unidades	46000,00	0,00	46000,00	21%	55660,00



NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: BBL-51-28-19
Nº PEDIDO: 4500082058
CONCEPTO: EXTENS. RED DE GAS
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
Nº ANTEPROYECTO: 25-006663-00-19
ADOLFO ETULAIN
L/37895
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 09-03-2020

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	46000,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	9660,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	55660,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 70109836301402

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2020



201134173590010000270109836301402202003156

HOJA DE ENTRADA N° 1000234038

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

COMUZZI

OBRAS: EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL A CALLE CHARCAS 5000 PAR ENTRE GRECIA Y EL BOYERO - BAHIA BLANCA										MEDICION / CERTIFICADO N° 1 FINAL					
CODIGO DE OBRA: BBL-51-28-19										PERIODO: Febrero 2020					
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO										FECHA: 26/02/2020					
LOCACION DE OBRA: 4500082058															
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA															
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA															
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 46.000,00															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.		
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$	
DOCUMENTACIÓN															
BBL-51-28-19 ANTEPROYECTO N° 03-006663-00-19															
1 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra															
	I.1		GI	1	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00	
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GI	1	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00	
2 CÁMERAS															
	II.1.1	Cámara de 60 x 83 mm - SDR 11	ml	20	\$ 1.182,00	\$ 23.640,00			20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 23.640,00	\$ 23.640,00	
	II.1.1.1	Fusinado, bajado a zanja y tapado (60% del Item II.1.1)	ml	20	\$ 591,00	\$ 11.820,00			20,00	100,00%	20,00	100,00%	\$ 11.820,00	\$ 11.820,00	
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.1)	ml	20	\$ 197,00	\$ 3.940,00			20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 3.940,00	\$ 3.940,00	
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del Item II.1.1)	ml	20	\$ 197,00	\$ 3.940,00			20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 3.940,00	\$ 3.940,00	
3 PRUEBA NEUMÁTICA															
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	ml	20	\$ 100,00	\$ 2.000,00			20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
					TOTAL SIN IVA	\$ 46.000,00	AVANCE DE OBRA:					100,00%	\$ -	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00

APROBACION DE LA MEDICION Fecha: 26/03/2020 NICOLAS ALBERTO TORRES Leg: 500676 EMPRESA CONSTRUCTORA Ing. LUIS A. PEINADO TITULAR		APROBACION DEL CERTIFICADO Fecha: 26/03/2020 ADOLFO ETULIAN Leg: 137896 JEFES DE NEGOCIO UNIDAD DE NEGOCIO JEFES DE NEGOCIO UNIDAD DE NEGOCIO	
CONTRATISTA		INSPECTOR	