

Proyecto u Obra: EXTENSION DE RED DE GAS EN VICTORIA

Nº Contrato:

4500078877

Contratista: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Yes: _____ No: _____

2019

Nº Certificado: 1

Monto Total de Contrato: \$ 430,281.79

CÓDIGO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	FRECCO	PRECIO	% SOBRE RUBRO	% SOBRE OBRA	MEDICIÓN ITEM				MEDICIÓN RUBICO				MEDICIÓN OBRA				OBSERVACIONES		
								ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANT.		%		ACT.			ACUM.	
								CANT	%	CANT	%	CANT	%	ANT.	%	ANT.	%	ACT.	%		ACT.	%
CÓDIGO DE OBRA: SRO-51-02-19																						
DOCUMENTACION																						
1-1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo II-1.1 del Pliego).																					
	Maximo, 5% del																					
	Plazas Conforme a Obra (Según lo indicado en el																					
1-2	Artículo II-1.2 del Pliego)																					
	Maximo:																					
	5% del total de la obra																					
2	INSTALACION DE SERV. DOMICILIARIO																					
II-1	PROVISION DE MATERIALES Y TRANSPORTACION DE SERVIDOS	Un	107	3619.46		100.00	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5% de la instalación																					
TOTAL																						
AVANCE TOTAL										TOTAL CERTIFICADO												
																				\$ 0.00	\$ 20,999.57	
																					\$ 20,999.57	

APPROBO PLANILLA:

APROBO MEDICION:
FECHA:

FECHA:

Ing. Niccolò Echevarría
REPRESENTANTE TECNICO
M.P. 3196

Ing. MARCOS A. JUAN
JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

AREA TECNICA - SEDE CENTRAL

(27)

N° Contrato: 4500078877 Proyecto u Obra: EXTENSION DE RED DE GAS EN VICTORIA Monto Total de Contrato: \$ 3.629.585,85

Mes: Noviembre Año: 2019 Contratista: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA N° Certificado: 3

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	SOBRE RUBRO	SOBRE OBRA	MEDICION ITEM				MEDICION RUBRO				MEDICION OBRA				CERTIFICADO		OBSERVACIONES
										ANTERIOR	CANT	%	ACTUAL	CANT	%	ACUMULADO	ANT	ACT	ACUM	ANT	ACT	ACUM	ANTERIOR	
CODIGO DE OBRA: BRO-51-01-39																								
I																								
DOCUMENTACION																								
I-1		Proyectos Constructivos (Segun lo indicado en el Articulo III-1.1 del Pliego)																						
		total de la obra	Global	1.0	177997.73	177997.73	49.31	4.90		100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	49.31	0.00	49.31	4.904	0.000	4.904	177997.73	0.00	177997.73	
I-2		Planos Conforme a Obra (Segun lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pliego)																						
		Maximo: 5% del total de la obra	Global	1.0	182997.72	182997.72	50.69	5.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
II																								
CAMERAS																								
II-1		Provision de Cameria de D:50 mm	Mts	2550	268.17	686383.50	37.27	18.91		100.00	0.00	0.00	2550.000	100.00	37.27	0.00	37.27	18.911	0.000	18.91	686383.50	0.00	686383.50	
II-2		Provision de Cameria de D:63 mm	Mts	1670	432.97	723059.90	39.26	19.92		100.00	0.00	0.00	1670.000	100.00	39.26	0.00	39.26	19.921	0.000	19.92	723059.90	0.00	723059.90	
II-3		Provision de Cameria de D:90 mm	Mts	690	626.30	432147.00	23.47	11.91		100.00	0.00	0.00	690.000	100.00	23.47	0.00	23.47	11.905	0.000	11.91	432147.00	0.00	432147.00	
III																								
CAMERAS																								
III-1		Instalacion de Cameria de D:50 mm	Mts	2550	266.27	728088.50	51.16	20.11		0.00	0.00	31.44	801.700	31.44	0.00	12.48	0.000	6.323	6.32	0.00	228502.66	0.00	228502.66	
III-2		Instalacion de Cameria de D:63 mm	Mts	1670	293.97	490829.90	34.40	13.53		0.00	0.00	20.46	341.600	20.46	0.00	5.45	0.000	2.767	2.77	0.00	100420.15	0.00	100420.15	
III-3		Instalacion de Cameria de D:90 mm	Mts	690	288.64	200061.60	14.44	5.68		0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL				\$ 3.629.566.85				AVANCE TOTAL		64.73%		TOTAL CERTIFICADO							\$ 2.019.588.13		\$ 239.922.81	
																							\$ 2.349.510.94	

APROBO PLANILLA: _____ APROBO MEDICION: _____ FECHA: _____

Ing. Marcos A. Juan
JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMIJUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. Marcos A. Juan
JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMIJUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JUAN JOSE GUILLER
SECCION TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMIJUZZI GAS PAMPEANA S.A.

AREA TECNICA - SEDE CENTRAL

23

Nº Contrato: 4500076877 Proyecto u Obra: EXTENSION DE RED DE GAS EN VICTORIA Monto Total de Contrato: \$ 430,281.79

Mes: Noviembre Año: 2019 Contratista: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA Nº Certificado: 2

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	SOBRE RUBRO	%	MEDICION OBRA				MEDICION RUBRO				MEDICION OBRA				OBSERVACIONES	
									ANTERIOR	CANT.	%	ACTUAL	ANT.	ACT.	%	ACUM.	ANT.	ACT.	%	ACUM.		
CÓDIGO DE OBRA: SRO-81-02-19																						
DOCUMENTACION																						
1-1	Proyectos Constructivos (Segun lo indicado en el Artículo 11-1 del Pliego)																					
	1-2 Planos Conforme a Obra (Segun lo indicado en el Artículo 11-2 del Pliego)	Global	1	20999.57	20999.57	4.88			100.00	0.00	0.00	0.00	48.84	0.00	48.84	0.00	4.88	20999.57	0.00	20999.57		
	1-3 Instalacion de Serv. Domiciliario	Global	1	22000.00	22000.00	5.11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	INSTALACION DE SERV. DOMICILIARIO																					
1-1	Provision de Materiales e Instalacion de Servicios	Un	107	3619.46	387282.22	100.00	90.01		0.00	0.00	26.17	26.17	0.00	23.55	23.55	0.00	23.55	23.55	101344.88	101344.88		
					TOTAL	\$ 430,281.79					AVANCE TOTAL				28.43%	TOTAL CERTIFICADO				\$ 20,999.57	\$ 101,344.88	\$ 122,344.45

APROBO PLAVILLA APROBO MEDICION: Ing. Marcos A. Juan Ing. Sebastian M. Belli

FECHA: FECHA: REPRESENTANTE TECNICO GERENTE

UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A. CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

AREA TECNICA - SEDE CENTRAL