

ORIGINAL 17022

**INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES CIVILES****A**
COD. 01**FACTURA****Razón Social:** INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES
I.K.A.U. S.A.**Domicilio Comercial:** 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00000045**Fecha de Emisión:** 03/12/2018**CUIT:** 30714699950**Ingresos Brutos:** 30-71469995-0**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/12/2014**Período Facturado Desde:** 01/10/2018 **Hasta:** 31/10/2018**Fecha de Vto. para el pago:** 06/12/2018**CUIT:** 30657864281**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.A. 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR - CHIVILCOY - CODIGO DE OBRA: CHI-50-01-18 - LOCACION DE OBRA N° 4500068148 - CERTIFICADO N° 2	1,00	unidades	900170,10	0,00	900170,10	21%	1089205,82

n/e 1000209721


Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Cr. JAVIER AGROMAYOR
APODERADOIngeniería y Construcciones
Civiles Ikau S.A.
Ing. Adrian Martin
PresidenteIng. ERNESTO IAFOLLA
Jefe Técnico U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana**Otros Tributos**

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	900170,10
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	189035,72
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1089205,82

LOS ELEMENTOS SERVICIOS FACTURADOS
HAN SIDO RECIBIDOS EN CANTIDAD Y CALIDAD
DE CONFORMIDADLUJAN LATESSA
Sector Compras
C.O. Chivilcoy - U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307146999500010000268490669972845201812135

CAE N°: 68490669972845**Fecha de Vto. de CAE:** 13/12/2018

ERNESTO CIMADEVILLA

Asistente Técnico

C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALBERTO F. CASCO

Responsable C.O. Chivilcoy
Camuzzi Gas Pampeana
Unidad de Negocio La Plata

MARIA JULIA FORASTIERO

Asistente Comercial

C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JUAN F. MOYA
Apoderado

ORIGINAL

**INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES CIVILES****A**
COD. 03**NOTA DE CRÉDITO****Razón Social:** INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES
I.K.A.U. S.A.**Domicilio Comercial:** 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00000017**Fecha de Emisión:** 06/12/2018**CUIT:** 30714699950**Ingresos Brutos:** 30-71469995-0**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/12/2014**Período Facturado Desde:** 01/10/2018**Hasta:** 31/10/2018**Fecha de Vto. para el pago:** 06/12/2018**CUIT:** 30657864281**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires**Condición de venta:** Cuenta Corriente**Fac. A:** 00002-00000045

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA N° 45 - CORRESPONDE A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED E GAS NATURAL EN EL BARRIO PROCREAR -CHIVILCOY - CHI-50-01-18 - LOCACION N° 4500068148 - APLICABLE AL CERTIFICADO N° 2	1,00	unidades	45008,51	0,00	45008,51	21%	54460,30



C.P.N. JAVIER AGROMAYOR
Jefe Comercial
Unidad de Negocio La Plata
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Ingeniería y Construcciones
Civiles Ika S.A.
Ing. Adrian Martin
Presidente

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	45008,51
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	9451,79
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	54460,30

LOS PLEMENTOS SERVIDOS POR
HAN SIDO RECIBIDOS EN LA UNIDAD DE
DE CONFIRMACION
LUJAN LATESSA
Sector Compras
C.O. Chivilcoy - UN La Plata
Camuzzi Gas Pampeana



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307146999500030000268490670374139201812164

ERNESTO CHIADEVILLA
Asistente Técnico
C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALBERTO F. CASCO
Responsable C.O. Chivilcoy
Camuzzi Gas Pampeana
Unidad de Negocio La Plata

Ing. ERNESTO IAFOLLA
Jefe Técnico U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana

CAE N°: 68490670374139**Fecha de Vto. de CAE:** 16/12/2018

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR- CHIVILCOY.					CODIGO DE LA OBRA: CHI-50-01-18				MES: Noviembre				MEDICION / CERTIFICADO N°			2
CONTRATISTA: Ing. y Construcciones Civiles IKAU S.A.					MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,039,901.50								FECHA: 03/12/2018			
N° DE LOCACION DE OBRA: 4500068148																
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			Observaciones
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%											
1	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la Obra	GI	1	95500	95,500.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	95,500.00	0.00	95,500.00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la Obra	GI	1	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Provision e instalacion de cañerías														
2.1		Cañería de Øn 90 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalación, fusiones y tapado de zanjás.	Mts.	1426	415.50	592,503.00	535.00	37.52	720.00	50.49	1,255.00	88.01	222,292.50	299,160.00	521,452.50	
2.2		Cañería de Øn 63 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalación, fusiones y tapado de zanjás.	Mts.	20	368.80	7,376.00	0.00	0.00	22.00	110.00	22.00	110.00	0.00	8,113.60	8,113.60	
2.3		Cañería de Øn 50 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalación, fusiones y tapado de zanjás.	Mts.	2472	356.50	881,268.00	1,050.00	42.48	1,300.00	52.59	2,350.00	95.06	374,325.00	463,450.00	837,775.00	
3	3.1	Instalación de servicios integrales, empalmados y perforados	UN	130	1,358.50	176,605.00	0.00	0.00	69.00	53.08	69.00	53.08	0.00	93,736.50	93,736.50	
4	4.1	Reparación de veredas y contrapisos	M²	85	1,785.50	151,767.50	0.00	0.00	20.00	23.53	0.00	0.00	0.00	35,710.00	0.00	
5	5.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo II-2-6 del Pliego)	UN	1	16,582.00	16,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6.1	Zanjeo y tapada pozos de empalme a cañería existente	UN	1	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					PRECIO TOTAL	2,039,901.50	AVANCE DE OBRA (%)				TOTAL CERTIFICADO		692,117.50	900,170.10	1,556,577.60	

APROBACION DE LA MEDICION

FECHA: 03/12/08

CONTRATISTA

Ing. y Construcciones
Civiles IKAU S.A.
Ing. Adnan Martin
Presidente

INSPECTOR

ERNESTO CIMADEVILLA
Asistente Técnico
C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

APROBACION DEL CERTIFICADO

FECHA:

Ing. ERNESTO IAFOLLA
JEFE TECNICO DE LA UNIDAD OPERATIVA
C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
JUAN F. MOYA
Apoderado

GERENCIA TECNICA - SEDE CENTRAL



ALBERTO F. CASCO
Responsable C.O. Chivilcoy
Camuzzi Gas Pampeana
Unidad de Negocio La Plata