

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

VAKKUA S.A. EN FORMACION
VAKKUA S.A. EN FORMACION
INDEPENDENCIA 3354
7400 OLAVARRIA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
04.01.2019
Documento de pago
2000000395
Proveedor nro. 8816

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600010036	FA 0005A00000224	04.01.2019	1,341,652.92	159,922.59	1,181,730.33
1600010138	FA 0005A00000225	04.01.2019	161,609.48	27,780.81	133,828.67
TOTAL GENERAL			1,503,262.40	187,703.40	1,315,559.00

PEDIDO: 4500068733 4500071407					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

VAKKUA S.A.

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Brown 3396 - Olavarria, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000224

Fecha de Emisión: 03/12/2018

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Periodo Facturado Desde: 01/11/2018

Hasta: 30/11/2018

Fecha de Vto. para el pago: 03/01/2019

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
1	EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA - OLA-03/18 - CONTRATO N°: 4500068733 - CERTIFICADO N°: 2	1,00	unidades	1108804,07	0,00	1108804,07	21%	1341652,92



1000709285

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1108804,07
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	232848,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1341652,92



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307102995160010000568496539533890201812135

CAE N°: 68496539533890

Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2018





PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: **EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA**

CODIGO DE OBRA: **OLA-03/18**

UNIDAD DE NEGOCIOS:

OLAVARRIA

CERTIFICADO N°: **2**

CONTRATISTA: **VAKKUA S.A.**

CENTRO OPERATIVO:

OLAVARRIA

PERÍODO: **NOVIEMBRE**

LOCACION DE OBRA: **4500068733**

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)

\$ 3.353.141,21

FECHA: **30/11/2018**

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
	3	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4139	Gl.	1	\$ 35.008,82	\$ 35.008,82										
	5	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4100	Gl.	1	\$ 69.329,32	\$ 69.329,32			1	100,00%	1	100,00%		69.329,32	69.329,32	
	7	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4179	Gl.	1	\$ 1.572.360,88	\$ 1.572.360,88	1	100,00%			1	100,00%	1.572.360,88		1.572.360,88	
	8	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4188	Gl.	1	\$ 32.114,52	\$ 32.114,52										
	9	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4176	Gl.	1	\$ 34.405,71	\$ 34.405,71										
	10	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 A	Gl.	1	\$ 34.483,44	\$ 34.483,44										
	12	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 E	Gl.	1	\$ 24.348,49	\$ 24.348,49			1	100,00%	1	100,00%		24.348,49	24.348,49	
	13	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 C	Gl.	1	\$ 63.034,40	\$ 63.034,40			1	100,00%	1	100,00%		63.034,40	63.034,40	
	16	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4077	Gl.	1	\$ 38.660,72	\$ 38.660,72			1	100,00%	1	100,00%		38.660,72	38.660,72	
	17	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 D	Gl.	1	\$ 42.707,11	\$ 42.707,11			1	100,00%	1	100,00%		42.707,11	42.707,11	
	19	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4187	Gl.	1	\$ 467.208,26	\$ 467.208,26										
	20	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4186	Gl.	1	\$ 870.724,03	\$ 870.724,03			1	100,00%	1	100,00%		870.724,03	870.724,03	
	22	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 B	Gl.	1	\$ 68.755,51	\$ 68.755,51										
					TOTAL SIN IVA	\$ 3.353.141,21	AVANCE DE OBRA: 79,96%						\$ 1.572.360,88	\$ 1.108.804,07	\$ 2.681.164,95	

Aprobación de la Certificación:

Fecha:

CONTRATISTA

JUAN VILLEMUR
PROYECTO Y OBRAS
INYECCIÓN DE OBRA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

