

10-211586

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

M

COD. 51

LA OPERACIÓN
IGUAL O MAYOR A
UN MIL PESOS
(\$1.000) ESTÁ
SUJETA A
RETENCIÓN

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 09/01/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde: 09/01/2019

Hasta: 09/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 09/01/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 1 - Obra: Extensión de Red de Gas Natural a calle Sixto Laspiur 1800 (Par) e/ Inglaterra y La Plata Bahía Blanca, Islas Orcadas 3700 (Par) e/ San Martín y Dasso Ing. White - Bahía Blanca Y Boulogne Sur Mer 500 - Nro. REFERENCIA 4500069933	1,00	otras unidades	84136,50	0,00	84136,50	21%	101805,16

CODIGO DE OBRA: BBL- 50-03-18
 N° PEDIDO: 4500069933
 CONCEPTO: EXTENSIONES DE REDES
 LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
 N° ANTEPROYECTO: 03-006554-00-18/03-006559-00-18

ADOLFO ETULAIN
 L/37895

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE SECTOR

FECHA: 11-01-19

MADEIRA ELIANA BACHALDO
 UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

NELSON D. GARAY

JEFE ÁREA TÉCNICA
 UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 84136,50
 IVA 27%: \$ 0,00
 IVA 21%: \$ 17668,66
 IVA 10.5%: \$ 0,00
 IVA 5%: \$ 0,00
 IVA 2.5%: \$ 0,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 101805,16



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1


CAE N°: 69027490303195

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 19/01/2019



307156144870510000169027490303195201901190



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de Red de Gas Natural a calle Sixto Laspiur 1800 (Par) e/ Inglaterra y La Plata - Bahía Blanca, Islas Orcadas 3700 (Par) e/ San Martín y Dasso - Ing. White - Bahía Blanca Y Boulogne Sur Mer 500 (Impar) e/ Formosa y Chaco - Punta Alta"

CODIGO DE OBRA: **BB-50-03-18**

CONTRATISTA: **AGASSI ARGENTINA S.A.**

LOCACION DE OBRA: **4500069933**

UNIDAD DE NEGOCIO: **BAHIA BLANCA**

CENTRO OPERATIVO: **BAHIA BLANCA**

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA): **\$ 118.773,00**

CERTIFICADO N°: **1**

PERIODO: **NOV. 2018**

FECHA: **05/12/2018**

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.				
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR			ACTUAL			
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%		CANT	%		
I	DOCUMENTACIÓN																		
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra																	
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra																	
	GALERÍAS																		
	II.1	Instalación de cañerías (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)																	
II	II.1.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006541-00-18																	
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)																	
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)																	
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)																	
	II.1.2	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006554-00-18																	
	II.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)																	
	II.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)																	
	II.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)																	
	II.1.3	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006539-00-18																	
	II.1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)																	
	II.1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)																	
	II.1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)																	
	II.2	Instalación de servicios integrales (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)																	
II.2.1	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006541-00-18																		
II.2.2	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006554-00-18																		
II.2.3	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006539-18																		
II.3	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.5 del Pliego)																		
II.3.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006541-00-18																		
II.3.2	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006554-00-18																		
II.3.3	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11 – Anteproyecto 03-006539-00-18																		
					TOTAL SIN IVA		\$	118.773,00				AVANCE DE OBRA: 70,84%		\$	-	\$	84.136,50	\$	84.136,50

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: **27/12/18**

Ing. MARCELO MUSOTTO
Representante Técnico

CONTRATISTA

INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: **09/ENE/2019**

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.