

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

GAMA NETWORKS S.A
GAMA NETWORKS S.A
Av. Antartida Argentina 920
1836 Llavallol

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

10.01.2020

Documento de pago

2000000899

Proveedor nro. 17098

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000876	OT 0003A000000013	10.01.2020	82,860.78-	0.00	82,860.78-
1600011170	OT 0003A000000030	10.01.2020	331,443.13	42,466.34	288,976.79
TOTAL GENERAL			248,582.35	42,466.34	206,116.01

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES

Nº: 0003-00000013

Fecha: 18/12/2019

GAMA NETWORKS S.A.
Av. Antartida Argentina 920, Llavallol
BUENOS AIRES
info@gamanetworkssa.com

CUIT: 30-70753522-5
Conv.Mult.:902-787095-3
Inicio de Actividades: 10/04/2001

I.V.A. Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago 18/01/2020	Periodo facturado desde: 18/12/2019	hasta: 18/12/2019
CBU del Emisor: 0170351920000030056921		

Razón Social: **Camuzzi Gas Pampeana S.A.** C.U.I.T.: 30657864281
Domicilio: A. Moreau de Justo 240 piso 3 Localidad: - Capital Federal Provincia: Capital Federal
Condicion de venta: Cuenta Corriente Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1.00	DESACOPIO DE ANTICIPO	67093.75	67093.75

Detalle de impuestos:

Descripción	Alic. %	Importe
Impuesto al Valor Agregado	General 21.00	14089.69
DN38/11 PBSAS	2.50	1677.34

Notas:

O/C 4500077446
Corresp. a la Fc. Créd. 3-30

Total de Detalles:	-67093.75
Total de Conceptos:	0.00
Total de Impuestos:	-15767.03
TOTAL:	\$ -82860.78

Código AFIP

(NÔÛSFÂ00Tí?ÔÌ4RF1éEâ)

3070753522520000369515706204342201912184
CAE: **69515706204342** Vencimiento: **18/12/2019**



FACTURA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA MIPYMES

Nº: 0003-00000030

Fecha: 12/12/2019

GAMA NETWORKS S.A.
Av. Antartida Argentina 920, Llavallol
BUENOS AIRES
info@gamanetworkssa.com

CUIT: 30-70753522-5
Conv.Mult.:902-787095-3
Inicio de Actividades: 10/04/2001

I.V.A. Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago	12/01/2020	Periodo facturado desde:	12/12/2019	hasta:	12/12/2019
CBU del Emisor: 0170351920000030056921					

Razón Social: **Camuzzi Gas Pampeana S.A.** C.U.I.T.: 30657864281
Domicilio: A. Moreau de Justo 240 piso 3 Localidad: - Capital Federal Provincia: Capital Federal
Condicion de venta: Cuenta Corriente Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1.00	AVANCE DE OBRA	268375.00	268375.00

Detalle de impuestos:

Descripción	Alic. %	Importe
Impuesto al Valor Agregado	General 21.00	56358.75
DN38/11 PBSAS	2.50	6709.38

Notas:
O/C 4500077446

Total de Detalles: 268375.00
Total de Conceptos: 0.00
Total de Impuestos: 63068.13
TOTAL: \$ 331443.13

Código AFIP

(NÔÛSFÂ00Tí5Yâ<àP1éEL)

3070753522520000369505418412823201912128
CAE: 69505418412823 Vencimiento: 12/12/2019

Hoja de Medición y Certificación de Obra

SNP: 230000

OC: 4500033446

Proyecto de Construcción y Obra Social - Barrio La
Comunidadista, Camuza, Provincia de Sur
Provincia de Sur, Barrio La Comunidadista, Camuza, Provincia de Sur

UNIDAD DE NEGOCIOS: Fg. 16
MONTANTE DE OBRA (\$ IVA) \$ 5.367.500,00

CERTIFICACION: 1 (UNO)
PERIODO: 01/11/2019
FECHA: 01/11/2019

CATEGORIA	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES	
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
							CANT	%	CANT	%					CANT
I	1.1	Servicio Constructivo (Máximo 5%)	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67			0,9375	93,75%	0,9375	\$ 268.375,00	\$ -	\$ 268.375,00	
			GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67							\$ -	\$ -	
II	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	II.1 Acople y conexionado de equipos de medición	GI	1	\$ 715.666,67	\$ 715.666,67						\$ -	\$ -	\$ -	
			GI	1	\$ 715.666,67	\$ 715.666,67						\$ -	\$ -		
			GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67						\$ -	\$ -		
			GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67						\$ -	\$ -		
			GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67						\$ -	\$ -		
			GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67						\$ -	\$ -		
			GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67						\$ -	\$ -		
			GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67						\$ -	\$ -		
			GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67						\$ -	\$ -		
			III	REABILITACIÓN	III.1 Rehabilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67					\$ -	\$ -
IV	GEOREFERENCIACIÓN	IV.1 Georreferenciación	GI	1	\$ 393.616,53	\$ 393.616,53					\$ -	\$ -	\$ -		
			TOTAL SIN IVA \$ 5.367.500,00				AVANCE DE OBRA: 5,00%				\$ -	\$ 268.375,00	\$ 268.375,00		

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 6/11/2019

Ing. HECTOR R. NICOLAI
Contratista

SEBASTIAN A. RIVERO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. ALVARO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

INSPECCIÓN DE OBRA

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana