



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4000001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 10
PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19

INSPECTORES MES			MEDICION DEL ITEM				ANTERIOR		ACUMULADO		CERTIFICADO	
Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Pregunta	Obra	Unidad	Cantidad	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL
SRO	TP-115	Nicolas Merlo / Hector Venosa / Marcelo Noran / Angel Barahona / Horacio Sacco	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano		30,00	0,78%	30,00	0,78%	\$ 209.407,50	\$ 209.407,50
LPL	TP-119	Juan Pelli / Silvia Suarez / Carlos Barahona / Roberto Tass / Julio Morales / Belmar	LPL-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED LA PLAYA		654,00	18,90%	654,00	18,90%	\$ 4.597.045,50	\$ 4.597.045,50
SRO	TP-127	Marcelo Navarres / Mariano Landrau / Ruben Landoni / Daniel Galarza / Nicolas Merlo / Eduardo Sacco	SRO-20-01-17	RTI	Expansión de Sta Pampeano Norte y Este (T-El Estero) Sur Rural Pampeano		351,00	9,07%	372,00	9,61%	\$ 2.451.120,75	\$ 1.46.548,25
NPL	TP-129	Enrique Rabes / Sebastian Boas / Patricio Chavarris / Carlos Blaszczyk	NEC-03-01-218	RTI	Renovación Red Antigua en Necoches		31,00	0,80%	31,00	0,89%	\$ 218.490,75	\$ 218.490,75
SMM	TP-130	Tomás Magrini / Matías Caputo / Patricio Chavarris / Sebastián Boas	LOB-03-01-18	RTI	Renovación Red Antigua en San Miguel de Monte		146,00	3,82%	146,00	3,82%	\$ 1.033.521,00	\$ 1.033.521,00
NPL	TP-131	Patricio Chavarris / Jose Noriega / Hector Venosa	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHEA		22,00	0,57%	22,00	0,57%	\$ 153.851,50	\$ 153.851,50
LPL, OLA, SRO, BBL, NPL	TP-132	Ludiano Belmar / Nicolas Merlo / Julio Morales		RTI	Refuerzo Sistema Protección Cerdosa 2018		113,00	2,92%	113,00	2,92%	\$ 789.107,25	\$ 789.107,25
LPL, OLA, SRO, BBL, NPL	TP-133	Donato Chapela / Patricio Chavarris	LPL-08-01-18, CH-08-01-18, LOB-08-01-18, SRO-08-01-18, BBL-08-01-18, MPL-08-01-18, NEC-08-01-18, TAN-08-01-18, TAR-08-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Cerdosa 2018		57,00	1,47%	57,00	1,47%	\$ 359.045,25	\$ 359.045,25
LPL, OLA, SRO, BBL, NPL	TP-134	Ruben Landoni	LPL-08-01-18, CH-08-01-18, LOB-08-01-18, SRO-08-01-18, BBL-08-01-18, MPL-08-01-18, NEC-08-01-18, TAN-08-01-18, TAR-08-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Cerdosa 2018		53,00	1,37%	53,00	1,37%	\$ 370.112,25	\$ 370.112,25
NPL	TP-135	Nicolas Merlo / Hector Venosa / Marcelo Noran / Angel Barahona / Horacio Sacco / Juan Pelli / Silvia Suarez / Carlos Barahona / Roberto Tass / Julio Morales / Belmar	MPL-22-01-18	RTI	Expansión de los Sistemas Tandil, Mar de Plata y Os de Costa		1.447,00	37,39%	1.586,00	40,38%	\$ 107.84.122,75	\$ 970.871,75
OLA	TP-137	Gerardo Serrano	OLA-02-01-18	RTI	Continuación de Escuela ERP en Sierra Chica		40,00	1,19%	40,00	1,19%	\$ 1.159.219,50	\$ 321.226,50
MPL	TP-138	Jorge Fernandez / Alvaro Baron	MPL-02-01-18	RTI	Instalación de ERP Asperado		166,00	4,29%	166,00	4,29%	\$ 1.159.219,50	\$ 1.159.219,50

Ing. EDUARDO M. MILAN
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Reinhard Argentina S.A.
Corporación Gerencia
Asesoría

Ing. Eduardo M. Milán
Gerencia Técnica
Dpto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

denominación del servicio: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRAS EN EL AMBITO DE COP
 FIRMA CONTRATISTA TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
 ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4600001067

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 10
 PERIODO: 01/01/19 AL 31/01/19

LPL	TP	Alfabeto	RTI	CH-02-01-18	RTI	Instalación de ERP Vieja	73,00	1,80%	73,00	1,80%	\$	500.777,25	\$	500.777,25	\$	500.777,25
BEL-MPL	TP141	Edoardo Serrano / Pedro Borroque	RTI	BEL-03-04-18-NEC-04-01-18	RTI	Cambio de Calentador en Sierra de la Ventana e instalación de Pie de Medición	87,00	1,70%	87,00	1,70%	\$	487.877,75	\$	487.877,75	\$	487.877,75
BEL	TP142	Hector Vercel / Sebastian Rozas	RTI	BEL-02-01-18	RTI	Instalación de ERP BACE (e) en Pto. de la Estrella y Pto. de la Cruz de ERP en Pto. de la Cruz	284,00	7,34%	284,00	7,34%	\$	1.983.243,00	\$	1.983.243,00	\$	1.983.243,00
OLA-MPL	TP147	Julio Morales / Maites Coppola / Paul Navarro	RTI	LPL-02-02-18-LP-02-04-18-OLA-02-02-18	RTI	Cambio de Sistema de agua y Pte de la Cruz de ERP en Pto. de la Cruz	182,00	4,70%	182,00	4,70%	\$	1.270.951,50	\$	1.270.951,50	\$	1.270.951,50
LPL-SRO-MPL	TP149	Gerardo Serrano / Ivan Borroque	RTI	CH-02-01-18 / SRO-02-01-18 / MPL-02-01-18	RTI	Mantenimiento Calentadores	117,00	3,02%	117,00	3,02%	\$	817.040,25	\$	817.040,25	\$	817.040,25
LPL	TP150	Tomas Gervino	RTI	LPL-02-04-18	RTI	Instalación Osoyador Pta. Lapina	122,00	3,15%	122,00	3,15%	\$	851.866,50	\$	851.866,50	\$	851.866,50
OLA	TP151	Ponciano Potes / Diego Potes / (Gutierrez)	RTI	OLA-02-01-19	RTI	Mantenimiento de Calentadores	45,00	1,16%	45,00	1,16%	\$	314.246,25	\$	314.246,25	\$	314.246,25
BEL	TP152	Ludiano Belmar / Federico Suarez / Ronald Torres	RTI	BEL-01-01-19	RTI	Refuerzo de Red de Belle Blanca	213,00	5,59%	213,00	5,59%	\$	1.487.432,25	\$	1.487.432,25	\$	1.487.432,25
LPL	TP154	Ludiano Belmar / Federico Suarez / Ronald Torres	RTI	LPL-04-01-19	RTI	Sistema de Protección Calabaza Avo	172,00	4,44%	172,00	4,44%	\$	1.201.119,00	\$	1.201.119,00	\$	1.201.119,00
LPL	TP155	Sebastian Rozas	RTI	CH-02-01-19	RTI	Remat Chivito Calabaza B	141,00	3,64%	141,00	3,64%	\$	984.638,25	\$	984.638,25	\$	984.638,25
SRO	TP156	Ruben Landini	RTI	SRO-21-01-19	RTI	Red Calabaza B de Meco	73,00	1,86%	73,00	1,86%	\$	500.777,25	\$	500.777,25	\$	500.777,25
OLA	TP157	Ponciano Potes / Victor Vercel / Gerardo Serrano / Pablo Mendosa / Daniel Suarez / Hernando Roda / Paul Bocher / Miguel Chavira	RTI	OLA-03-02-19	RTI	Refuerzo de Red B° San Vicente Calabaza	127,00	3,28%	127,00	3,28%	\$	868.872,75	\$	868.872,75	\$	868.872,75
SRO	TP158		RTI	SRO-20-01-17	RTI	Sist Pump Norte-Loop Pampaleno Troncal Sta Rosa-Gral Pico	516,00	13,39%	516,00	13,39%	\$	3.617.323,50	\$	3.617.323,50	\$	3.617.323,50
MPL	TP159	Ivan Borroque / Edoardo Serrano / Alejandro Potes	RTI	MPL-05-01-19	RTI	Refuerzo de Sistema de Protección Calabaza B de Meco	94,00	2,49%	94,00	2,49%	\$	670.392,00	\$	670.392,00	\$	670.392,00
LOB	TP160		RTI	LOB-02-02-19	RTI	Escalera en ERP Salado	118,00	3,05%	118,00	3,05%	\$	824.623,50	\$	824.623,50	\$	824.623,50
SRO	TP161	Jose Noriega / Ovidio Godoy / Pedro Bullan / Jose Nevilla / Jose Alvarez / Tomas Hariche / Daniel Suarez / Hernando Landaburu	RTI	SRO-30-01-17	RTI	Loop Gasolero Salado-Uruguay	405,00	10,45%	405,00	10,45%	\$	2.835.196,50	\$	2.835.196,50	\$	2.835.196,50
PEH	TP162	Carlos Haricotti	RTI	PEH-21-01-19	RTI	Refuerzo de Red Carlos Casavese	107,00	2,78%	107,00	2,78%	\$	747.207,75	\$	747.207,75	\$	747.207,75
LPL	TP163	Maites Coppola / Jose Vercel	RTI	LPL-01-01-19	RTI	Renovación Ob. Alimentación # Chacabuco	57,00	1,47%	57,00	1,47%	\$	388.045,25	\$	388.045,25	\$	388.045,25
NEC	TP164	Naumilano Moura / Edoardo Serrano	RTI	NEC-03-02-19	RTI	Renovación de Red Antigua Necechun	103,00	2,69%	103,00	2,69%	\$	719.274,75	\$	719.274,75	\$	719.274,75
PEH	TP165	Hernando Suarez / Osvaldo Berra	RTI	PEH-21-02-19	RTI	Refuerzo de Red Trenque Lauquen	100,00	2,58%	100,00	2,58%	\$	698.935,00	\$	698.935,00	\$	698.935,00
BEL	TP166	Marcelo Navarrete	RTI	BEL-05-01-19	RTI	Refuerzo de Sistema Protección Calabaza	78,00	1,98%	78,00	1,98%	\$	530.727,00	\$	530.727,00	\$	530.727,00
OLA	TP167	Luis Unzer	RTI	OLA-01-01-19	RTI	Renovación de Red en Asu Sector I	87,00	2,23%	87,00	2,23%	\$	607.542,75	\$	607.542,75	\$	607.542,75
OLA-SRO	TP168	Federico Suarez	RTI	OLA-03-01-19-SRO-05-01-19	RTI	Refuerzo de Sist de Protección Calabaza 2019	57,00	1,47%	57,00	1,47%	\$	388.045,25	\$	388.045,25	\$	388.045,25
TAR	TP170	Ruben Landini / Sebastian Rozas	RTI	TAR-01-01-19	RTI	Renor de Alimentación a ERP Chel Potes	54,00	1,45%	54,00	1,45%	\$	377.086,50	\$	377.086,50	\$	377.086,50
NEC-SRO-BEL-OLA-MPL-TAN	TP171	Ivan Borroque	RTI	NEC-36-01-19-SRO-36-01-19-BEL-36-01-19-OLA-36-01-19-MPL-36-01-19-TAN-36	RTI	Inspecciones Directas	40,00	1,07%	40,00	1,07%	\$	280.497,50	\$	280.497,50	\$	280.497,50
PIG	TP172	Ovidio Berra	RTI	PIG-02-02-19	RTI	Instalación de Calentadores anti-Bat	20,00	0,75%	20,00	0,75%	\$	139.665,00	\$	139.665,00	\$	139.665,00
BEL	TP173	Ruben Torres	RTI	BEL-02-02-19-BEL-03-02-19-BEL-04-02-19-BEL-05-02-19	RTI	Nuevo ERP B° de Asu y cambio de Placas Orificio vertes	20,00	0,52%	20,00	0,52%	\$	139.665,00	\$	139.665,00	\$	139.665,00
SUBTOTAL INSPECTORES MES											6.362,00	100,54%	74,00	CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	5.265.570,50	51.988.457,00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO				MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
Unidad de Medición	Pedido Nº	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			

ING. EDUARDO M. MILANO
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS

DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FECHA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4000001187

CANUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 16
PERIODO: 01/01/19 AL 31/01/19

Item	Unidad de Negocio	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Medición del Item	ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACTUAL	ANTERIOR	CANT.	ACTUAL	ACUMULADO
MPL	TP-138	Néstor Rodríguez / Luis Alderete / Abraham Pardo / Oscar Enrique / Rubén Rodríguez / Héctor Vercesi / Sergio Contreras / Esteban Casas / Maximiliano Moura / Nicolás Merlo / Augusto Sal / José Noriega / Pedro Biancuzzi / Rubén Landoni / Gerardo Soriano / Víctor Huesga / Horacio Rocha / Eduardo Salazar / Gerardo Serrano	MPL-02-01-18	RTI	Exposición de los Sistemas Tardil, Mar del Plata y De la Costa		145.00			1.00			144.00		\$ 2.455.395,80	\$ 17.170,00	\$ 2.472.568,40	
BBL-MPL	TP-141	Eduardo Scherer / Gerardo Soriano	BBL-02-04-18-NEC-02-01-18	RTI	Cambio de Calentador en Sierra de la Verónica e instalación de Pie de Medición		2,00						2,00		\$ 34.341,20	\$ -	\$ 34.341,20	
BBL	TP-142	Héctor Vercesi / Sebastián Rozas	BBL-02-01-18	RTI	Instalación de ERP BACE 1 e Instalación de ERP en Pto Rosales Pto 59 A5		12,00						12,00		\$ 208.047,20	\$ -	\$ 208.047,20	
LPL	TP-150	Tomas Gerchino	LPL-02-04-18	RTI	Instalación Ordenador Pila Luzima		2,00						2,00		\$ 34.341,20	\$ -	\$ 34.341,20	
BBL	TP-152	Diego Salazar / Luciano Belmar / Roberto Torres	BBL-21-01-19	RTI	Refuerzo de Red de Baja Blanca		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
LPL	TP-164	Roberto Torres	LPL-05-01-19	RTI	Sistema de Protección Catódica Año 2019		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
LPL	TP-155	Sebastián Rozas	CHI-20-01-18	RTI	Renal Chivilcoy Carretera 8		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
SRO	TP-156	Ruben Landoni	SRO-21-01-19	RTI	Red Colanta 25 de Mayo		2,00						2,00		\$ 34.341,20	\$ -	\$ 34.341,20	
OLA	TP-157	Pedro Torres	OLA-02-02-19	RTI	Renor de Red 8° San Vicente Olvera		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
SRO	TP-158	Héctor Vercesi / Gerardo Soriano / Pablo Merceda / Daniel Suarez / Horacio Rocha	SRO-20-01-17	RTI	Sin Puro Norte Loop Pampasero Tardil Sta Rosa-Gel Pto		99,00			2,00			61,00		\$ 1.013.065,40	\$ 34.341,20	\$ 1.047.406,60	
MPL	TP-159	Juan Benegas	MPL-05-01-19	RTI	Refuerzo de Sistema de Protección Catódica 2019		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
LOB	TP-160	Agustín Peña	LOB-02-02-18	RTI	Escalas en ERP Sallado		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
SRO	TP-161	José Noriega / Chistian Goss / Juan Benegas / José Noriega / José Alvarez / Tomas Harche / Daniel Suarez / Mariano Landaburu / Naharro Landaburu	SRO-20-01-17	RTI	Loop Gasoducto Sauma-Uruguay		92,00			8,00			60,00		\$ 892.871,20	\$ 137.364,80	\$ 1.030.236,00	
LPL	TP-163	Matías Cepeda	LPL-01-01-19	RTI	Renovación Oleo Alimentación a Gasoducto		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
NEC	TP-164	Maximiliano Moura / Eduardo Scherer	NEC-03-02-18	RTI	Reparación de Red Antigua Necococha		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
BBL	TP-166	Narciso Navarrete	BBL-05-01-19	RTI	Refuerzo de Sistema Protección Catódica		1,00						1,00		\$ 17.170,00	\$ -	\$ 17.170,00	
OLA-SRO	TP-168	Federico Suarez	OLA-05-01-19-SRO-05-01-19	RTI	Refuerzo de Sistema de Protección Catódica 2019		2,00						2,00		\$ 34.341,20	\$ -	\$ 34.341,20	
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO											280,00		280,00		\$ 4.859.279,80	\$ -	\$ 4.859.279,80	\$ 5.986.154,40

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO A/A PARA INSPECTOR										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Unidad de Negocio	Pedro N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
SRO	TP-115	Nicolas Merlo / Héctor Vercesi / Marcelo Navarrete / Angel Barahona / Horacio	SRO-20-01-17	RTI	Exposición Sistema Pampeano		22,00						22,00		\$ 42.108,44	\$ -	\$ 42.108,44
SRO	TP-127	Mariano Landaburu / Narciso Navarrete / Rubén Landoni / Daniel	SRO-20-01-17	RTI	Exposición del Sistema Pampeano Norte y Sur (Exposición Perforación) Tardil Pto		317,00						21,00		\$ 608.013,34	\$ 42.278,42	\$ 648.290,76
MPL	TP-131	Sebastián Pardo / Pedro Ojeda / José Noriega	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARBER-NECOCHEA		22,00								\$ 42.108,44	\$ -	\$ 42.108,44

Cty Rheinland Argentina S.A.
Cdt: Pablo Garaghy
Aprobado

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CANUZZI GAS PAMPEANA I SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION




DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL ÁMBITO DE CGP


FIRMA CONTRATISTA: TIV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4600001097


CAMLUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 18
PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19

LFL, OLA, SFO, BBL MPL	TP-02	Luciano Belmar / Nicolas Merlo / Julio Rozzi	RTI	Reduccion Sistema Proteccion Catastro 2018
		Nestor Rodriguez / Luis Alfaro / Abraham Pardo / Oscar Enrique / Ruben Rodriguez / Hector Vercel / Sergio Gomez / Ruben Rosalini / Ernesto Pazo / Maquilano Huira / Nicolas Espino / Nelson Soto / Norberto Padro Bazanart / Ruben Landoni / Gerardo Scarlatti / Victor Ruesga / Horacio Rocha / Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	RTI	Expansión de los Sistemas Tardil, Mar del Plata y De la Costa
MPL	TP-06		MPL-02-01-19	\$ - 1.919,02
				139,00
				1437,00
				\$ 2.462.599,00
				\$ 266.604,70
				\$ 2.756.124,74
				\$ 21.099,22
				- \$
				\$ 21.099,22
				\$ 21.099,22
				\$ 21.099,22


 TONY RICHMOND Argentine S.A.
 C/ San Pablo Garza
 Argentina





scans

PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19

TOTAL PROPIAS:	\$ 55.284.696,28	\$ 6.196.520,84	\$ 61.481.217,12
		22,93%	227,50%

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																		
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						CERTIFICADO	
											ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL
											CANT.		CANT.		CANT.			
		TP-144-3nos	Onaido Bizarra	TERCEROS	TERCEROS	Reparación de la Red de Distribución en Gas Pico						4.00		4.00	\$	68.882.40	\$	68.882.40
		TP-145-3nos	Ignacio Muller	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de GN a Guaranini y Laguna Abasco			\$ 117.070.00			2.00		3.00	\$	34.341.20	\$	51.511.60
		TP-146-3nos	Onaido Chapela	TERCEROS	TERCEROS	Construcción de 3.150 Mts Gas 80 leg 1cm2 18"						6.00		6.00	\$	103.023.60	\$	103.023.60
															\$	206.147.20	\$	223.217.80
						SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO						12.00		13.00	\$	17.170.60	\$	223.217.80

SAGUA



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP		CERTIFICADO Nº 16	
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.		PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19	
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4600001067			
		TOTAL TERCEROS: \$ 14.811.384,24 \$ 70,70% \$ 645.663,10 \$ 15.457.047,34 73,78%	

COORDINADOR INSPECTORES	Item	Unidad de Negocios	Pedido Nº	Coordinador	Codigo Obra	Codigo FOCEGAS / Prople / Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
												ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	%	ACUMULADO	ACTUAL
				Juio Ibañi / Peticio				Obras/mes	360	\$ 0.693,25	\$ 2.503.870,00	258,00	30,00	30,00	71,67%	288,00	209.497,50
				CHARRITA												209.497,50	2.011.176,00
																	2.011.176,00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA COORDINADOR	Item	Unidad de Negocios	Pedido Nº	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
												ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	%	ACUMULADO	ACTUAL
								Valor adicional		\$ 1.897,15	\$ 1.897,15						

TOTAL COORDINADOR:	\$ 1.897.150,00	\$ 71,67%	\$ 209.497,50	\$ 8,33%	\$ 2.011.176,00	\$ 80,00%
--------------------	-----------------	-----------	---------------	----------	-----------------	-----------

TOTAL CONTRATO:	\$ 41.926.800,00
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 71.897.759,02	\$ 171,48%	\$ 7.051.681,44	\$ 15,82%	\$ 78.949.440,46	\$ 188,29%
AVANCE DEL CONTRATO						

Ing. Eduardo M. Milano
Gerencia Tecnica
Dpto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana I Sur

FIRMA PROVEEDOR
APODERADO

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. Alejandro Lorenzo
Gerente Tecnico
Camuzzi Gas Pampeana