

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

CHIMEN AIKE S.A.  
CHIMEN AIKE S.A.  
ANGEL PEYALOZA 1664  
9400 RIO GALLEGOS

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

24.11.2017

Documento de pago

2000027599

Proveedor nro. 3614

Página 1 / 1


Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600008724	FA 0004A00000290	24.11.2017	3,123,480.58	575,649.72	2,547,830.86
TOTAL GENERAL			3,123,480.58	575,649.72	2,547,830.86
-----					
PEDIDO: 4500062824					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ME 109350  
62824



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUERA PCIA DE BUENOS AIRES													
CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - FIG-02-01-17-PEH 02-01-17													
CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.													
LOCALIDAD DE OBRA: 4500062824													
UNIDAD DE NEGOCIOS: Buenos Aires													
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 7.434.696,53													
CERTIFICADO N°: 2 (DOS) PERIODO: OCTUBRE 17 FECHA: 31/10/2017													
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBSERVACIONES
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	
CHACRA LOBOS													
DOCUMENTACION													
	L1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	GI	1	\$ 131.056,00	\$ 131.056,00	1	100,00%			1	100,00%	131.056,00
	L1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	GI	1	\$ 163.770,00	\$ 163.770,00							
	L2	Construcción en Talud Obra Mecánica	GI	1	\$ 277.238,42	\$ 277.238,42							
	L2-1	Construcción en Talud Obra Mecánica	GI	1	\$ 277.238,42	\$ 277.238,42			1	100,00%	1	100,00%	277.238,42
	L3	Montaje de obra mecánica											
	L3-1	Montaje del calentador calefactores de empalme de la caldera de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 767.350,80	\$ 767.350,80							
	L3-2	Desactivación de instalaciones	GI	1	\$ 222.778,26	\$ 222.778,26							
	L4	OBRA CIVIL Y ELECTRICA											
	L4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 689.774,35	\$ 689.774,35							
	L5	PROTECCION ANTICORROSION											
	L5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalación de juntas dieléctricas y descargadores	GI	1	\$ 49.195,84	\$ 49.195,84							
	L6	PUESTA A TIERRA											
	L6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46							
	L7	GEOREFERENCIACION											
	L7-1	Etapos de filado, clavación regulación orientación y medición	GI	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38							
	L8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA											
	L8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 43.889,30	\$ 43.889,30							
TOTAL Chacra Lobos SIN IVA					\$ 2.467.391,82	AVANCE DE OBRA CHACRA LOBOS: 16,55%					\$ 277.238,42	\$ 408.294,42	HOJA 1-3

ADRIAN MARZULLO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA/BOA

Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

JOSE LUIS DANTINI  
GERENTE  
UNIDAD DE NEGOCIO D. BLANCA  
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PANPEANA

ORIGINAL

CHIMEN AIKE SOCIEDAD  
ANONIMAA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000290

Fecha de Emisión: 03/11/2017

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/10/2017 Hasta: 31/10/2017

Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2017

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,00	unidades	2581388,91	0,00	2581388,91	21%	3123480,58

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	2581388,91
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	542091,67
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3123480,58

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67442365267287

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2017

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000467442365267287201711139

# DUPLICADO

## CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
 COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0004      **Comp. Nro:** 00000290

**Fecha de Emisión:** 03/11/2017

**CUIT:** 30707552022

**Ingresos Brutos:** C.M. 920-710410-5

**Fecha de Inicio de Actividades:** 30/03/2001

**Período Facturado Desde:** 01/10/2017      **Hasta:** 31/10/2017      **Fecha de Vto. para el pago:** 03/11/2017

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,00	unidades	2581388,91	0,00	2581388,91	21%	3123480,58

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>2581388,91</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>542091,67</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>3123480,58</b>

*"Ingeniería y Construcciones"*



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 67442365267287

**Fecha de Vto. de CAE:** 13/11/2017

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



307075520201000467442365267287201711139

# TRIPLICADO

## CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0004 **Comp. Nro:** 00000290

**Fecha de Emisión:** 03/11/2017

**CUIT:** 30707552022

**Ingresos Brutos:** C.M. 920-710410-5

**Fecha de Inicio de Actividades:** 30/03/2001

**Período Facturado Desde:** 01/10/2017

**Hasta:** 31/10/2017

**Fecha de Vto. para el pago:** 03/11/2017

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,00	unidades	2581388,91	0,00	2581388,91	21%	3123480,58

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>2581388,91</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>542091,67</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>3123480,58</b>

"Ingeniería y Construcciones"



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 67442365267287

**Fecha de Vto. de CAE:** 13/11/2017

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



307075520201000467442365267287201711139

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLET A Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA:LOB-02-02-17 – PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

CERTIFICADO N°: 2 (DOS)

PERÍODO: OCTUBRE 17

LOCACIÓN DE OBRA: 4500062824

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA)

\$ 7.434.686,53

FECHA: 31/10/2017

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
CHACRA LOBOS																
I	DOCUMENTACIÓN															
	I.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	Gl	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%			1	100,00%	131.058,00		131.058,00	
	I.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Gl	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00										
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica														
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	Gl	1	\$ 277.236,42	\$ 277.236,42			1	100,00%	1	100,00%		277.236,42	277.236,42	
	1.3	Montaje de obra mecánica														
	1.3-1	Montaje del calentador,carreteles de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	Gl	1	\$ 767.350,80	\$ 767.350,80										
	1.3-2	Desafectación de Instalaciones	Gl	1	\$ 222.779,26	\$ 222.779,26										
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA														
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	Gl	1	\$ 689.774,35	\$ 689.774,35										
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA														
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalacion de juntas dieléctricas y descargadoras	Gl	1	\$ 49.195,84	\$ 49.195,84										
	1.6	PUESTA A TIERRA														
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	Gl	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46										
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN														
	1.7-1	Etapas de filtrado, claeafacción regulacion odorización y medicion	Gl	1	\$ 31.936,38	\$ 31.936,38										
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA														
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	Gl	1	\$ 43.989,30	\$ 43.989,30										

*N. Roux*

*JOSE LUIS DAMIANI*  
GERENTE  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)

\$ 7.434.686,53

CERTIFICADO N°: 2 (DOS)


PERÍODO: OCTUBRE 17

FECHA: 31/10/2017


RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
DARREGUEIRA																
I	DOCUMENTACIÓN															
	L1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	Gl	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%			1	100,00%	131.058,00		131.058,00	
	L1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Gl	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00										
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica														
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	Gl	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77			1	100,00%	1	100,00%		272.285,77	272.285,77	
	1.3	Montaje de obra mecánica														
	1.3-1	Montaje del calentador,carreles de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	Gl	1	\$ 767.350,80	\$ 767.350,80			1	100,00%	1	100,00%		767.350,80	767.350,80	
	1.3-2	Desafectación de Instalaciones	Gl	1	\$ 220.551,47	\$ 220.551,47			1	100,00%	1	100,00%		220.551,47	220.551,47	
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA														
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	Gl	1	\$ 662.183,38	\$ 662.183,38			1	100,00%	1	100,00%		662.183,38	662.183,38	
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA														
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalacion de juntas dielectricas y descargadores	Gl	1	\$ 49.195,84	\$ 49.195,84			1	100,00%	1	100,00%		49.195,84	49.195,84	
	1.6	PUESTA A TIERRA														
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	Gl	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46			1	100,00%	1	100,00%		60.299,46	60.299,46	
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN														
	1.7-1	Etapas de filtrado, claefacción regulacion odorización y medicion	Gl	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38										
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA														
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	Gl	1	\$ 44.988,83	\$ 44.988,83										



Pablo A. Cascio  
J.T.C.O. Pigüé  
U.N. Bahía Blanca



NELSON D. GARAY  
JEFE AREA TÉCNICA  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



JOSÉ LUIS DAMIANI  
GERENTE  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



# PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (w/ IVA)

\$ 7.434.686,53

CERTIFICADO N°: 2 (DOS)

PERÍODO: OCTUBRE 17

FECHA: 31/10/2017

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
URDAMPILLETA																
I	DOCUMENTACIÓN															
	I.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	Gl	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%			1	100,00%	131.058,00		131.058,00	
	I.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Gl	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00										
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica														
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	Gl	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77			1	100,00%	1	100,00%		272.285,77	272.285,77	
	1.3	Montaje de obra mecánica														
	1.3-1	Montaje del calentador,carreteras de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	Gl	1	\$ 844.085,88	\$ 844.085,88										
	1.3-2	Desafectación de Instalaciones	Gl	1	\$ 218.323,68	\$ 218.323,68										
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA														
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	Gl	1	\$ 675.978,87	\$ 675.978,87										
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA														
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalacion de juntas dielectricas y descargadores	Gl	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43										
	1.6	PUESTA A TIERRA														
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	Gl	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46										
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN														
	1.7-1	Etapas de filtrado, claefacción regulacion odorización y medicion	Gl	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38										
	1.8	HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA														
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	Gl	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31										
		TOTAL Urdampilleta SIN IVA				\$ 2.533.672,78	AVANCE DE OBRA URDAMPILLETA: 15,92%						\$ 131.058,00	\$ 272.285,77	\$ 403.343,77	HOJA 3-3
		TOTAL OBRA SIN IVA				\$ 7.434.686,53	AVANCE DE OBRA: 40,01%						\$ 393.174,00	\$ 2.581.388,91	\$ 2.974.562,91	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 01/11/17

JORGE FABATIA  
Chimen Aike S.A.

CHIMEN AIKE S.A.

INSPECCION DE OBRA

Pablo A. Vascio  
J.T.C.O. Pignó  
U.N. Bahía Blanca

NELSON D. GARAY  
JEFE DE ATENCIÓN  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JOSE LUIS DAMIANI  
GERENTE  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.