

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Vigata Construcciones S.A.
Vigata Construcciones S.A.
Estados Unidos 1244
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

20.03.2020

Documento de pago

2000006779

Proveedor nro. 17816

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600001808	OT 00002A000000004	20.03.2020	173,958.07	28,847.67	145,110.40
TOTAL GENERAL			173,958.07	28,847.67	145,110.40

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

Domicilio Comercial: Peru 4060 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 20/02/2020

CUIT: 30716054906

Ingresos Brutos: 3.5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Fecha de Vto. para el pago: 20/02/2020

Período Facturado Desde: 20/02/2020

Hasta: 20/02/2020

CBU del Emisor: 0140413901620005123611

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A


Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Por trabajos ejecutados correspondientes a la Extensión de la Red de Gas Natural en la Unidad de Negocios de Bahía Blanca conforme al Certificado de Obra N° 1 - Único; correspondiente a la Locación de Obra N° 450008208; Código de Obra N° BBL 51-35-19	1,00	otras unidades	143767,00	0,00	143767,00	21%	173958,07

4500082018



CODIGO DE OBRA: BBL-51-35-19
N° PEDIDO: 4500082018
CONCEPTO: EXTENSION RED DE GAS
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
N° ANTEPROYECTO: 83-006713-00-19
ADOLFO ETULAIN
JEFE DE SECTOR
FECHA: 02-03-2020

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	143767,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	30191,07
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	173958,07

SON \$ CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 07/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70086271785826

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2020



307160549062010000270086271785826202002203

HOJA DE ENTRADA N° 1000233120

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA




OBRA: "Extensión de redes en Unidad de Negocios Bahía Blanca"										MEDICIÓN CERTIFICADO N°					
CODIGO DE OBRA: BBL-51-35-19										1-UNICO					
CONTRATISTA: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A.										PERIODO: ENERO 2020					
LOCACION DE OBRA: 4500082018										FECHA: 11/02/2020					
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA															
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA															
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 146.478,00 + IVA															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO
		ANTEPROYECTO: 03-006713-00-19													
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00									
	I.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II.1.1)	Metros	73	\$ 680,00	\$ 49.640,00									
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	73	\$ 340,00	\$ 24.820,00									
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	73	\$ 66,00	\$ 4.818,00									
	II.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	II.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II.1.1)	Metros	27	\$ 1.000,00	\$ 27.000,00									
	II.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	27	\$ 500,00	\$ 13.500,00									
	II.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	27	\$ 100,00	\$ 2.700,00									
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III1.4 del Pliego)	Metros	100	\$ 90,00	\$ 9.000,00									
TOTAL SIN IVA						\$ 146.478,00	AVANCE DE OBRA: 98,15%				\$	-	\$ 143.767,00	\$ 143.767,00	




APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 11/02/2020

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 11/02/2020

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:		INSPECTOR
Fecha: 11/02/2020		
NICOLAS ALBERTO ITRUA		CONTRATISTA
Leg. 500676		

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:	
Fecha: 10/03/20	
	
JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO	
SERENTE UNIDAD DE NEGOCIO	