

AGASSI ARGENTINA S.A

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 28/08/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Fecha de Vto. para el pago: 28/08/2019

Período Facturado Desde: 28/08/2019

Hasta: 28/08/2019

CBU del Emisor: 1910130155013000785750

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 3 - Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca". Referencia N° 4500074104	1,00	otras unidades	845424,00	0,00	845424,00	21%	1022963,04

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-22-18
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-23-18
N° PEDIDO: 4500074104
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: B. BLANCA, CERRILLO, P. ALTA
N° ANTEPROYECTO: VARIOS
P.D. - NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676
JEFE DE SECTOR
FECHA: 29/08/19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias		0,00	
Per./Ret. de IVA		0,00	
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00	
Impuestos Internos		0,00	
Impuestos Municipales		0,00	
Importe Otros Tributos: \$		0,00	

Importe Neto Gravado: \$	845424,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	177539,04
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1022963,04

SON \$ UN MILLÓN VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 04/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69357239903229


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 28/08/2019




307156144872010000169357239903229201908283

HE: 1000223705



AREA TECNICA
U.N. PANIA BLANCA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

22/8/19



AGASSI ARGENTINA S.A

A
CÓD. 203

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 28/08/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde: 28/08/2019

Hasta: 28/08/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago habilitados por el BCRA Factura de Crédito (FCE) A: 00001-00000001

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Nota de Crédito por devolución anticipo financiero equivalente al 15% del Certificado N° 3, según FCE-A N° 0001-00000001. Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca". Referencia N° 4500074104.	1,00	otras unidades	126813,60	0,00	126813,60	21%	153444,46

BBL-51-22-18
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-23-18
N° PEDIDO: 4500074104
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: B.BCA, GRAL. GERR. P. ALTA
N° ANTEPROYECTO: VARIOS
P/A
Firma y Sello
JEFE DE SECTOR
FECHA: 29/08/19

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	126813,60
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	26630,86
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	153444,46

SON \$ CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 46/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69357240472495

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 28/08/2019



307156144872030000169357240472495201908281



AREA TECNICA
U.N. BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

29/8/19



PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"										MEDICIÓN/CERTIFICADO					
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA										3					
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA										PERÍODO: JULIO 2019					
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 3.328.896,00 + IVA										FECHA: 05/08/2019					
CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.															
LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500074104															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.		
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$			
ANTEPROYECTO: 03-006159-00-16															
1	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 67.680,00	\$ 67.680,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 87.024,00	\$ 87.024,00								67.680,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	490	\$ 1.238,40	\$ 606.816,00									
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	620	\$ 1.296,00	\$ 803.520,00								594.432,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.760,00	\$ 5.760,00								5.760,00	
ANTEPROYECTO: 03-006638-00-18															
2	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 19.680,00	\$ 19.680,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.256,00	\$ 26.256,00								19.680,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	158	\$ 1.238,40	\$ 195.667,20									
	1.3.2	Cañería de Ø 90 mm SDR 11	Metros	136	\$ 1.612,80	\$ 219.340,80								185.760,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 3.552,00	\$ 3.552,00								209.664,00	
ANTEPROYECTO: 03-006637-00-18															
3	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 19.680,00	\$ 19.680,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.256,00	\$ 26.256,00								19.680,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	295	\$ 1.238,40	\$ 365.328,00									
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	20	\$ 1.296,00	\$ 25.920,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 3.552,00	\$ 3.552,00									
ANTEPROYECTO: 03-006640-00-18															
4	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 14.112,00	\$ 14.112,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00								14.112,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	25	\$ 1.238,40	\$ 30.960,00									
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	192	\$ 1.296,00	\$ 248.832,00								24.768,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	1	\$ 3.552,00	\$ 3.552,00								239.760,00	
ANTEPROYECTO: 03-006632-00-18															
5	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.304,00	\$ 2.304,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00								2.304,00	

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$		ACTUAL \$	ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
6	1,3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	33	\$ 1.238,40	\$ 40.867,20										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.688,00	\$ 2.688,00										
		CODIGO DE OBRA: 51-22-18														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 18.720,00	\$ 18.720,00	1									
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 25.728,00	\$ 25.728,00					1,00	100,00%	18.720,00	18.720,00		
	1,3,1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	116	\$ 1.238,40	\$ 143.654,40										
	1,3,2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	122	\$ 1.296,00	\$ 158.112,00										
	1,3,3	Cañería de Ø 90 mm SDR 11	Metros	55	\$ 1.612,80	\$ 88.704,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.760,00	\$ 5.760,00										
		CODIGO DE OBRA: 51-22-18														
7	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.440,00	\$ 1.440,00	1				1,00	100,00%	1.440,00	1.440,00		
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.824,00	\$ 1.824,00										
	1,3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	19	\$ 1.296,00	\$ 24.624,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.784,00	\$ 2.784,00										
		CODIGO DE OBRA: 51-23-18														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 864,00	\$ 864,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.152,00	\$ 1.152,00										
	1,3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	11	\$ 1.238,40	\$ 13.622,40										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00										
TOTAL SIN IVA						\$ 3.328.896,00	AVANCE DE OBRA: 65,92%				\$ 1.348.896,00	\$ 845.424,00	\$ 2.194.320,00			

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:
Fecha: 19.08.19

AGACI ARGENTINA S.A.
RUBEN PEDRO DANIEL
PROYECTISTA

CONTRATISTA

NICOLAS ALBERTO ITRIA
REG. 500676
INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:
Fecha: 28/08/2019

AGACI ARGENTINA S.A.
RUBEN PEDRO DANIEL
PROYECTISTA

JOSE LUIS BARRIANI
GERENTE DE NEGOCIO B. BLANCA
GERENTE DE NEGOCIO B. BLANCA
UNIVISION