

62824



18 OCT 2017

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

RECIBIDO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500052824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (p/ IVA) \$ 7.434.686,53

CERTIFICADO N°: 1 (UNO)

PERIODO: SEPTIEMBRE 17

FECHA: 30/09/2017

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	
CHACRA LOBOS															
DOCUMENTACIÓN															
	1.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del POP)	GI	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00			1	100,00%				131.058,00	HE 183.100
	1.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del POP)	GI	1	\$ 183.770,00	\$ 183.770,00									
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica													
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	GI	1	\$ 277.236,42	\$ 277.236,42									
	1.3	Montaje de obra mecánica													
	1.3-1	Montaje del calentador, carretiles de empalme de la cañeria de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 767.350,90	\$ 767.350,90									
	1.3-2	Desaforación de Instalaciones	GI	1	\$ 222.779,26	\$ 222.779,26									
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA													
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 686.774,38	\$ 686.774,38									
	1.5	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA													
	1.5-1	Adecuación del sistema existente Incluye la Instalación de juntas dieléctricas y descargadores	GI	1	\$ 48.105,95	\$ 48.105,95									
	1.6	PUERTA A TIERRA													
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46									
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN													
	1.7-1	Etapas de filtrado, claección regulación odorización y medición	GI	1	\$ 31.836,38	\$ 31.836,38									
	1.8	HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA													
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 43.989,30	\$ 43.989,30									
TOTAL Chacra Lobos SIN IVA					\$ 2.467.391,82		AVANCE DE OBRA CHACRA LOBOS: 5,31%				\$	-	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	HOJA 1-3

HOJA 1-3

Arq. GUSTAVO MOINE
Mat. 1295
REPRESENTANTE TECNICO

ADRIAN MARZULLO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | BUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA