

**A**

MEGA ENERGÍAS S.A.
ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191
CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000103
FECHA EMISIÓN: 08/10/2018
C. U. I. T.: 33-71559785-9
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.AV 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal
C. U. I. T.: 30-65786428-1
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO: 07/11/2018
LUGAR DE ENVÍO:
ENTREGAR EN: BUENOS AIRES - PEHUAJO
DOMICILIO: S/N CP: 6450 PEHUAJO Buenos Aires

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	OG OBRA DE GAS		Unidad	1,000	2125565,120000	2125565,12

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL 2125565,12

IMPUESTOS:

IVA 21%

2125565,12

446368,68

PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON

2125565,12

74394,78

TOTAL

PES 2646328,58

SON: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 58/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

CORRESPONDE A CERTIFICADO N° 2 v.0 OBRA: 4500067903.

Ref: Concurso n° PEH-04/18

CONSTRUCCION DE REDES DE PE EN LAS LOCALIDADES DE T. LAUQUEN, DAIREAUX, Y 30 DE AGOSTO, CENTRO OPERATIVO PEHUAJO.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
PEHUAJÓ

- 9 OCT 2018

RECIBIDO
SECTOR COMPRAS



Diego G. Lopez
RESP. O. PEHUAJO
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



CODIGO DE OBRA PEH-04/18

CERTIFICADO N° 2 v.0

CENTRO OPERATIVO PEHUAYÓ

PERÍODO SEP.

CONTRATISTA: MEGA ENERGIAS S.A.	CENTRO OPERATIVO PERUANO
MONTO TOTAL DE OBRA (w IVA)	\$ 6.015.923,00

FECHA 03/11/

MONTANT TOTAL DE L'ŒUVRE (s/IVA) \$ 6.095.923,00

PELMA

1160

[illegible]



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

Obra: Construcción de Redes de PE en las Localidades de T. Lauquen, Dalreux y 30 de Agosto, Centro Operativo Pehuajó

UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRIA

CODIGO DE OBRA: PEH-04/18

CERTIFICADO N° 2 v.o

CONTRATISTA MEGA ENERGIAS S.A.

CENTRO OPERATIVO: PEHUJÓ

PERIODO

SEP1

LOCALIDAD DE OBRA: 4500067803

MONTO TOTAL DE OBRA (c/ IVA) \$ 6.085.923,00

FECHA:

03/10

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.
				UNITARIO (\$ SIN IVA)	%		ANTERIOR CANT	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
I-10.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 48.662,00	100,00%	48.662,00	1	1	100,00%	1	48.662,00	-	48.662,00	
I-11	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002111-00-18													
I-11.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 275.263,00	100,00%	275.263,00	1	1	100,00%	1	275.263,00	-	275.263,00	
I-12	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002112-00-18													
I-12.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 146.412,00	100,00%	146.412,00	1	1	100,00%	1	146.412,00	-	146.412,00	
I-13	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002035-00-18													
I-13.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 467.353,00	100,00%	467.353,00		1	100,00%	1		467.353,00	467.353,00	
I-14	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002113-00-18													
I-14.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 674.693,00	100,00%	674.693,00	1		100,00%	1	674.693,00	-	674.693,00	
I-16	Provisión e Instalación cañería Proyecto 12-002136-00-18 x Ampliación de 19% contrato													
I-16.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 279.539,00	100,00%	279.539,00	1		100,00%	1	279.539,00	-	279.539,00	
				TOTAL SIN IVA \$ 6.375.462,00			AVANCE DE OBRA: 70,46%				\$ 2.876.629,86	\$ 2.128.665,12	\$ 5.002.196,00	

Aprobación de la Certificación Fecha:

MEGA ENERGIAS S.A.
M. Carlos Forastiero
Gerente

INSPECCION DE OBRA

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

Sergio N. Tirenni
Camuzzi Gas Pampeano S.A.

COMPRADO POR SAP

HOJA ENTRADA SERV. 1000 206147

CONTABILIZADO: 500030P56P